

2015 年自治区层面统筹推进（新开工）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	合计	159 项			28848608	2965942						
	一、基础设施	69 项			16054112	1421066						
	（一）交通	42 项			12319655	1057500						
	——铁路	5 项			3355732	230000						
1	合浦至湛江铁路（广西段）	国铁 I 级，广西段长 63 公里，双线，电力牵引，设计时速 200 公里/小时	2015-2018	国家投资 地方自筹 银行贷款 业主自筹	646000	135000	项目建议书已批复，可研上报待批；环评报告、水土保持、节能评估、用地预审和规划选址已批复	完成初步设计批复，开工建设	12 月	南宁铁路局	自治区铁路建设办	莫 桦
2	柳州至梧州铁路	国铁 I 级，长 239 公里，双线，电力牵引，设计时速 160 公里/小时	2015-2019	国家投资 地方自筹 银行贷款 业主自筹	2380000	50000	项目建议书已批复，可研已审查待报国家，环评报告、水土保持、节能评估、用地预审、规划选址完成材料编制	完成初步设计批复，开工建设	12 月	柳南铁路公司	自治区铁路建设办	莫 桦

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	柳州站房扩建工程	总建筑面积 5 万平方米	2015-2017	国家投资 地方自筹 银行贷款 业主自筹	205000	10000	可研上报待批, 用地预审、规划选址已批复	完成初步设计批复, 开工建设	12 月	南宁铁路局	自治区铁路建设办	莫 桦
4	北海铁山港铁路支线铁山港站第二货场项目(原北海铁山港铁路物流中心)	新建装卸线 5 股、散货堆场 19 万平方米、仓库 13 万平方米, 配套商务、配送中心等, 总建筑面积 29.4 万平方米	2015-2017	业主自筹 银行贷款	100000	30000	规划选址、环评、水保已、用地预审已批复, 已核准	完成三通一平, 主体工程施工	4 月	广西铁投冠信贸易有限公司	自治区铁路建设办	莫 桦
5	防城港企沙铁路支线云约站	新建 10 条到发线(含正线), 配套相应的通信、信号、机辆设施及发送能力 75 万吨/年的货场一座	2015-2016	政府投资 业主自筹 银行贷款	24732	5000	可研、初步设计已批复	完成场平, 路基工程施工	9 月	广西沿海铁路有限公司	防城港市人民政府	何朝建
	——高速公路	6 项			5757086	330000						
1	乐业至百色高速公路	全长约 167.9 公里(与隆百高速共线约 16.1 公里), 双向四车道, 设计时速 80 公里/小时, 路基宽 24.5 米	2015-2019	政府投资 银行贷款 业主自筹	1748503	60000	规划选址、水保、环评、地灾、压矿已批复	完成初步设计批复, 开工建设	6 月	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
2	贵港至隆安高速公路	主线长约 222 公里, 双向四车道, 设计时速 120 公里/小时, 路基宽 28 米	2015-2019	政府投资 银行贷款 业主自筹	1940000	100000	完成可研编制, 开展用地预审、环评等前期手续办理	完成初步设计批复, 开工建设	8 月	待定	交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	兰州至海口高速公路南宁至钦州、钦州至防城港段改扩建工程	以沿原有道路两侧拓宽方式扩建至八车道；全长约 134 公里，其中，南宁至钦州段约 103 公里，钦州至防城港段约 30 公里	2015-2018	政府投资 银行贷款 业主自筹	867988	30000	可研已完成评审，规划选址、地灾、压矿已批复	完成初步设计批复，开工建设	10 月	广西北部湾投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
4	崇左至水口高速公路	主线长约 86.6 公里（崇左环城高速公路北段长约 10 公里），双向四车道，设计速度 100 公里/小时，路基宽 26 米	2015-2017	政府投资 银行贷款 业主自筹	694500	30000	完成可研编制，开展用地预审、环评等前期手续办理	完成初步设计批复，开工建设	9 月	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
5	桂林至柳州高速公路（僚田至鹿寨北互通）路面改造工程	全长约 96 公里，对路面进行综合处治后加铺沥青砼，对沿线桥梁进行维修加固等	2015-2015	政府投资 银行贷款 业主自筹	106095	90000	可研已批复	完成主体工程建设	1 月	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
6	南宁吴圩机场第二高速公路	主线长约 19.4 公里（快速路长约 2.7 公里）	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	400000	20000	项目建议书已批复，完成可研编制	完成初步设计批复，开工建设	10 月	南宁城市建设投资发展有限公司	南宁市人民政府	周红波
	——航空	2 项			480012	108000						
1	桂林两江国际机场航站楼及站坪配套设施扩建工程	按满足年旅客吞吐量 1200 万人次标准建设，新建 10 万平方米航站楼、40 万平方米站坪等机场工程；新建 7000 平方米管制中心，改造现航管楼等空管工程；新建 T2 航站楼前机坪加油管线约 4.3 公里	2015-2017	国家投资 地方配套 银行贷款 业主自筹	310000	100000	可研上报待批，规划选址、环评、用地预审已批复	完成土方和排水工程施工，航站楼主体开工建设	3 月	广西机场管理集团有限公司	广西机场管理集团有限公司 桂林市人民政府	胡俊华 周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	梧州机场迁建工程	飞行区按 4C 标准建设,跑道长 2600 米,航站楼建筑面积 8000 平方米	2015-2017	国家投资 地方自筹 银行贷款 业主自筹	170012	8000	项目建议书已批复,可研报告上报待批,开展可研前置手续办理	完成初步设计批复,开工建设	12 月	梧州西江机场投资开发有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
	——黄金水道	16 项			1065699	77000						
1	西津二线船闸工程	1 座 3000 吨级船闸	2015-2017	政府投资 银行贷款 业主自筹	209528	10000	项目建议书已批复,开展可研编制	完成初步设计批复,开工建设	12 月	横县江南发电有限公司	交通运输厅	潘 巍
2	龙滩升船机工程	1000 吨级升船机一座	2015-2017	政府投资 银行贷款 业主自筹	250000	10000	完成初步选址和方案比选	完成初步设计批复,开工建设	12 月	中国大唐广西分公司	交通运输厅	潘 巍
3	南宁港隆安港区宝塔作业区一期工程	4 个 1000 吨级件杂货泊位,设计年吞吐能力 80 万吨	2015-2017	政府投资 银行贷款 业主自筹	17141	3000	规划选址、环评、水土保持等已批复,取得用地初步意见	完成三通一平,水工工程施工	12 月	广西宝塔工业园区开发投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
4	南宁港六景港区鹤笋作业区码头一期工程	3 个 2000 吨级危险品泊位,其中液体危化品泊位 1 个,固体危化品泊位 2 个,设计年吞吐能力 138 万吨	2015-2017	政府投资 银行贷款 业主自筹	17737	3000	已核准,选址、用地预审、环评、节能已批复	完成三通一平,水工工程施工	10 月	南宁化工集团有限公司	南宁市人民政府	周红波
5	南宁港牛湾作业区二期工程	4 个 2000 吨级泊位,设计年吞吐能力 120 万吨	2015-2016	政府投资 银行贷款 业主自筹	32000	5000	规划选址、用地预审、环评已批复,开展可研编制	完成初步设计批复,开工建设	12 月	南宁港开发投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
6	柳州港导江作业区工程	5 个 2000 吨级泊位,设计年吞吐能力 200 万吨	2015-2018	政府投资 银行贷款 业主自筹	85000	5000	规划选址已出具初步意见,完成可研编制	完成初步设计批复,开工建设	12 月	柳州港航实业集团有限公司	柳州市人民政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
7	梧州港中心港区塘源紫金村码头二期工程	3 个 3000 吨级多用途泊位, 设计年吞吐能力 143 万吨	2015-2017	政府投资 银行贷款 业主自筹	41100	5000	完成可研编制, 开展用地预审、环评等前期手续办理	完成初步设计批复, 开工建设	12 月	广西梧州通洲物流有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
8	梧州市塘源综合码头工程	3 个 2000 吨级泊位, 设计年吞吐能力 200 万吨	2015-2016	政府投资 银行贷款 业主自筹	26000	5000	规划选址、环评、水保已批复	完成初步设计批复, 开工建设	12 月	梧州国龙塘源码头有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
9	梧州港藤县东胜作业区一期工程	6 个 2000 吨级的泊位, 设计年吞吐能力 191 万吨	2015-2017	政府投资 银行贷款 业主自筹	51600	2000	规划选址、环评、用地预审、节能评估已批复	完成初步设计批复, 开工建设	12 月	广西西江开发投资集团梧州投资有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
10	百色港田阳港七联作业区码头工程	6 个 1000 吨级泊位, 设计年吞吐能力 150 万吨	2015-2017	政府投资 银行贷款 业主自筹	40000	2000	环评、水保、通航、防洪、土地预审等已批复	完成初步设计批复, 开工建设	12 月	广西现代桂田港运服务有限公司	百色市人民政府	周异决
11	贵港港中心港区石卡郁水作业区浙商码头工程	2 个 3000 吨级件杂货泊位, 设计年吞吐能力 110 万吨	2015-2016	政府投资 业主自筹 银行贷款	26843	6000	已核准, 选址、用地预审、环评、节能已批复	完成码头水工程施工及护岸施工	7 月	贵港市浙商港口仓储物流投资有限公司	贵港市人民政府	李新元
12	河池港南丹港区吾隘作业区工程	8 个 500 吨级泊位, 设计年吞吐能力 80 万吨	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	25000	2000	完成规划选址, 开展环评、用地预审材料编制	完成初步设计批复, 开工建设	12 月	广西西江开发投资集团河池投资有限公司	河池市人民政府	何辛幸
13	来宾港象州港区钓鱼公作业区二期工程	5 个 2000 吨级泊位, 设计年吞吐能力 220 万吨	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	56918	3000	规划选址、用地预审、环评报告、水土保持已批复	完成初步设计批复, 开工建设	12 月	广西象州晶源港务有限公司	来宾市人民政府	白 希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
14	来宾港象州港区猛山作业区二期工程	2 个 1000 吨级（水工结构按靠泊 2000 吨级船舶考虑）泊位，设计年吞吐能力 160 万吨	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	36413	3000	可研报告、规划选址、用地预审、环评报告材料开展编制	完成初步设计批复,开工建设	12 月	广西来宾市西江投资有限公司	来宾市人民政府	白 希
15	来宾兴宾港区莆田作业区一期工程	10 个 1000 吨级泊位，设计年吞吐能力 650 万吨	2015-2018	政府投资 业主自筹 银行贷款	101586	5000	规划选址、用地预审、林地占用、水土保持已出具初步意见	完成初步设计批复,开工建设	12 月	广西来宾市西江投资有限公司	来宾市人民政府	白 希
16	崇左港中心港区濠湍作业区工程	4 个 1000 吨级通用散货泊位、4 个 1000 吨级多用途泊位，设计年吞吐能力 445.9 万吨	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	48833	8000	初步设计已批复，岸线使用申请已上报交通部待批，正在开展用地报批工作	完成岸线批复，开工建设	10 月	崇左市交通投资有限公司	崇左市人民政府	孙大光
	——北部湾港口	5 项			680897	63000						
1	钦州港大榄坪作业区 1 号—3 号泊位工程（原钦州港大榄坪北 4 号—6 号泊位）	3 个 5 万吨级通用泊位，设计年吞吐能力 645 万吨	2015-2017	业主自筹 银行贷款	120000	10000	已核准，开展陆域回填	陆域场平和码头水工结构施工	10 月	广西北部湾国际港务集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
2	北海港铁山港西港区北暮作业区 7 号—8 号泊位	1 个 15 万吨级（7 号）和 1 个 10 万吨级（8 号）通用泊位，设计年吞吐能力 770 万吨	2015-2017	业主自筹 银行贷款	196592	25000	已核准，开展陆域回填	陆域场平和码头水工结构施工	6 月	广西北部湾国际港务集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
3	北海港铁山港西港区北暮作业区 9 号—10 号泊位	2 个 10 万吨级通用泊位，设计年吞吐能力 680 万吨	2015-2017	业主自筹 银行贷款	182676	10000	规划选址、用海预审、环评已批复	陆域场平和码头水工结构施工	10 月	广西北部湾国际港务集团有限公司	交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
4	北海港铁山港区航道疏浚二期扩建工程	对航道进行疏浚和拓宽,长 18.7 公里,宽 330 米,水深 14.7 米,按满足 10 万吨级船舶建设	2015-2017	业主自筹 银行贷款	140629	10000	可研已批复,初步设计上报待批	完成初步设计批复,开工建设	10 月	北海市路港建设投资有限公司	北海市人民政府	林山青
5	防城港渔湾港区第五作业区 501 号泊位工程	1 个 5 万吨级液体化工泊位,设计年吞吐能力 140 万吨	2015-2017	业主自筹 银行贷款	41000	8000	规划选址、用海预审、环评已批复	陆域场平和码头水工结构施工	12 月	防城港东湾港油码头有限公司	防城港市人民政府	何朝建
	——其他交通设施	8 项			980229	249500						
1	全区国省公路建设项目(2015 年新开工)	包括罗城经怀宝至融水洞头(融水段)、钦州至灵山、巴马燕洞至田东等 13 条公路,总里程 677 公里	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	762816	200000	完成可研编制,开展用地预审、环评等前期手续办理	完成初步设计批复,路基工程施工	3 月	自治区公路局等	交通运输厅	潘 巍
2	柳州国家公路运输枢纽柳东物流中心项目	建设装卸作业区、货物集装箱堆场、物流仓储区、加工配送区、物流信息平台、综合业务用房及相关配套设施,总建筑面积 11.96 万平方米	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	64843	5000	可研已批复,开展初步设计	零担货运中心区、流通加工中心区主体工程的建设	3 月	广西西江开发投资集团柳州投资有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
3	梧州市 207 国道东绕城过境公路工程	一级公路,全长 23.8 公里,设计速度 80 公里/小时,路基宽 24.5 米	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	80490	30000	规划选址、用地预审、环评、可研已批复	完成路基、排水工程施工	3 月	梧州市交通投资开发有限公司	梧州市人民政府	朱学庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
4	G359 浦北县东绕城二级公路	二级公路, 全长 15.1 公里, 设计时速 80 公里/小时 (一期建设木麻根至塘冲角长 8.2 公里, 二期建设塘冲角至沙场长 6.9 公里), 路基宽 12 米	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	21138	2500	可研、选址已上报待批, 环评、水保、节能等材料正在编制	完成初步设计批复, 路基工程施工	11 月	浦北开发投资集团有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅
5	平南县武林港疏港大道——武林至上渡沿江公路提级改造	由原来三级提升为二级, 长约 23 公里	2015-2016	政府投资 业主自筹 银行贷款	16100	5000	项目建议书、规划选址、环评已批复	完成场平, 全线路基施工	5 月	平南县交通运输局	贵港市人民政府	李新元
6	贵港市覃塘区至贵港 (台湾) 产业园一级公路	一级公路, 长约 12 公里	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	30000	5000	完成初步选址, 开展用地预审、环评等前期工作	完成初步设计批复, 开工建设	12 月	贵港市覃塘区交通局	贵港市人民政府	李新元
7	贵港港苏湾作业区一期工程进港公路	二级公路, 长约 1.7 公里	2015-2016	政府投资 业主自筹 银行贷款	2092	1500	完成规划选址、用地预审、环评批复	基本完成路基工程, 路面铺设	8 月	广西贵港市西江投资有限公司	贵港市人民政府	李新元
8	中越水口二桥	一级公路桥, 中国境内长 394 米	2015-2016	政府投资 业主自筹	2750	500	可研已批复	基本完成结构工程施工, 路面铺设	6 月	崇左市交通运输局	崇左市人民政府	孙大光
	(二) 水利	4 项			443612	32600						
	——水库及水利枢纽	4 项			443612	32600						
1	落久水利枢纽工程	水库总库容 3.43 亿立方米, 防洪库容 2.5 亿立方米, 电站装机容量 3.9 万千瓦	2015-2018	国家投资 地方配套 银行贷款 业主自筹	145710	17600	项目建议书已批复, 可研已经水利部审查待上报国家发展改革委	完成初步设计批复, 导流工程开工建设	12 月	柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司	柳州市人民政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	桂中治旱乐滩水库引水灌区二期工程	设计引水流量 36.11 立方米/秒, 设计灌溉面积 74.11 万亩, 为农村及乡镇 33.8 万人的饮水提供源水	2015-2019	国家投资 地方配套 银行贷款 业主自筹	207227	5000	项目建议书已批复	完成初步设计批复, 开工建设	12 月	桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局	来宾市人民政府	白 希
3	贵港市城区第二水源工程	从达开水库库区取水, 最高日供水能力 34.4 万吨	2015-2017	国家投资 地方配套 银行贷款 业主自筹	39762	2000	完成规划选址、水保、节能评估批复	完成初步设计批复, 开工建设	12 月	贵港市水利局	贵港市人民政府	李新元
4	贺州市路花水库工程 (贺州市备用水源)	水库正常蓄水位 448 米, 相应库容 1070 万立方米, 总库容 1297 万立方米; 水库供水死水位 410 米, 死库容 47.86 万立方米; 电站装机容量 2000 千瓦; 最高日供水能力 10 万吨	2015-2017	国家投资 地方配套 银行贷款 业主自筹	50913	8000	项目建议书、环评、水保已批复	完成初步设计批复, 开工建设	11 月	贺州市城市建设投资开发有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
	(三) 市政基础设施	23 项			3290845	330966						
	——城市轨道交通	1 项			1910932	90000						
1	南宁轨道交通 3 号线工程	南起平乐大道站, 北至科园东站, 全长约 27.9 公里, 设置车站 23 座	2015-2019	政府投资 业主自筹 银行贷款	1910932	90000	开展环评、节能评估等工作, 可研评审待批	完成主体围护结构 50%, 车辆及牵引、信号系统招标工作	6 月	南宁轨道交通集团有限公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	——道路及桥梁	16 项			1173655	200066						
1	广西龙象谷国际旅游度假区一期启动区一期道路工程	道路总长 6119 米, 包括①龙象大道东段(K 线), 长 345 米, 路基宽 40 米;②幸福大道北段(A 线)长 1619 米, 路基宽 35 米;③幸福大道中段(A 线)长 525 米, 路基宽 25 米;④友谊大道北段(B 段)长 2664 米, 路基宽 25 米;⑤一支路(E 线)长 606 米, 路基宽 25 米;⑥二支线东段(F 线)长 360 米, 路基宽 25 米	2015-2016	业主自筹 银行贷款	50973	16366	项目建议书、用地预审已批复	完成龙象大道东段及幸福大道北段和中段建设,二支线东段完成主体工程	2 月	广西龙象谷投资有限公司	广西投资集团有限公司	冯柳江
2	南宁市长堙路延长线工程(高环—新外高环)	城市主干道,长 13180 米,路基宽 60 米	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	131210	5000	可研、环评、水土保持已批复,用地预审上报待批	完成高环至松柏路段路基工程	3 月	南宁纵横时代建设投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	南宁市银海大道拓宽三期工程(平乐大道—那马镇)	城市快速路,长 7517 米,路基宽 60 米	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	69760	5000	选址、环评、节能已批复,可研报告已编制完成	完成场平,全线路基施工	10 月	南宁交通投资集团有限公司	南宁市人民政府	周红波
4	南宁六景港区疏港大道	市政道路,长 1780 米,路基宽 30-45 米	2015-2016	政府投资 业主自筹 银行贷款	7373	1500	项目建议书已批复,已完成可研、初设编制	完成场平,全线路基施工	6 月	南宁横县六景工业园区投资有限公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
5	南宁港牛湾作业区南向疏港大道——牛湾港务疏港大道工程（五合大桥南岸—蒲北二级公路）	市政道路,长 5785 米,路基宽 50 米	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	50800	8700	初设已批复,施工图已备案	完成场平,全线路基施工	1 月	南宁交通投资集团有限公司	南宁市人民政府	周红波
6	南宁港牛湾作业区西向疏港大道——南宁市蒲津路工程（八尺江桥—五合大桥）	扩建城市道路 1600 米,新建道路 4727 米,路基宽 35-68 米	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	64030	10000	初设已批复,施工图已备案	完成场平,全线路基施工	1 月	南宁交通投资集团有限公司	南宁市人民政府	周红波
7	柳州东外环北段工程	城市快速路,主线全长 11.26 公里,路基宽 41.5-70 米	2015-2018	政府投资 业主自筹 银行贷款	202548	20000	初步设计已批复	鹧鸪江互通立交完成 30%,其他路段路基施工	3 月	柳州市城市建设发展有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
8	柳州港官塘作业区一期工程进港道路	市政道路,全长 2388 米,路基宽 54 米	2015-2016	政府投资 业主自筹 银行贷款	24501	5000	项目建议书已批复	完成场平,全线路基施工	9 月	柳州东城投资开发有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
9	柳州鹧鸪江进港道路工程	市政道路,全长 1093 米（包括鹧鸪江码头进港道路、顺航路与兴港路）	2015-2016	政府投资 业主自筹 银行贷款	13887	3500	可研已批复,开展施工招标	完成路基工程,路面工程施工	3 月	柳州市龙建投资发展有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
10	梧州工业新城进城道路工程	市政道路,全长 5.5 公里,路基宽 49 米	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	57897	30000	规划选址已批复,用地预审、环评报告、水土保持、占用林地材料正在编制	完成场平,路基及桥涵施工	8 月	梧州工业新城投资发展有限公司	梧州市人民政府	朱学庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
11	粤桂合作特别试验区起步区路网工程	市政道路，总长 3.79 公里，其中望江路长 1292 米，电子大道长 2197 米	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	46000	20000	项目建议书、规划选址已批复	完成场平,路基及桥涵施工	7 月	梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
12	防城港市滨海公路跨海大桥至红花路口改扩建工程	按城市主干路标准改扩建,长 6.4 公里,路基宽 60 米	2015-2016	政府投资 业主自筹 银行贷款	51533	15000	可研、初步设计已批复	完成路基工程 80%,桥涵工程 50%	5 月	广西东投集团有限公司	防城港市人民政府	何朝建
13	防城港市江山半岛环岛东路扩建工程	城市主干道,全长 17.3 公里,路基宽 24 米	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	79863	10000	项目建议书已批复,选址、用海预审、用地预审、环评等已批复	完成场平,全线路基施工	6 月	广西东投集团有限公司	防城港市人民政府	何朝建
14	贺州电子科技生态产业园路网工程一期	市政道路,共 5 条路,总长 36.2 公里,其中快环西路 11.6 公里、科技大道 8.3 公里、纵二路 4.4 公里、滨江西路 8.1 公里、八达西路延长线 3.8 公里	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	113280	10000	项目建议书已批复,环评、水保、选址、用地预审已批复	完成场平,部分项目路基施工	5 月	广西正润发展集团有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
15	百色大道二期工程	城市主干道,长 13 公里(那吉路口至敢壮大道),路基宽 55 米	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	170000	30000	项目建议书已批复,选址、环评、水土保持、节能已批复,已取得用地初步意见	完成场平,全线路基施工	3 月	田阳县恒茂开发投资有限公司	百色市人民政府	周异决
16	崇左大桥	市政桥梁,长 508 米(主桥 380 米)、宽 39 米,引道长 2944 米、路基宽 40 米	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	40000	10000	项目建议书已批复,选址、环评、水土保持、用地预审上报待批	完成基础工程施工,主体工程建设	8 月	崇左市城市建设投资有限公司	崇左市人民政府	孙大光

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	——供水工程	4 项			107153	22900						
1	柳州市柳东新区水厂（一期）工程	日供水 30 万吨，配套建设供水管网 111.96 公里	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	83192	15000	可研已批复，开展初步设计	完成水厂土建工程 30%	3 月	柳州市投资控股有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
2	梧州蒙山县城给水工程	日供水 6 万吨，配套建设供水管网 30 公里	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	14861	5000	完成规划选址、用地预审、环评批复	完成一期工程（3 万吨）净水厂土建工程，设备安装	2 月	广西蒙山县水务有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
3	粤桂合作特别试验区先行区供水工程	日供水 3 万吨，配套建设供水管网 26 公里	2015-2016	政府投资 业主自筹 银行贷款	3300	1900	项目建议书已批复	完成净水厂区路基工程，主体工程施工	10 月	梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
4	粤桂县域经济产业合作示范区（信都工业区）信都供水扩建工程	日供水 3 万吨，改造旧管网 5 公里，铺设新管网 3 公里	2015-2016	政府投资 业主自筹 银行贷款	5800	1000	项目建议书、规划选址、环评已批复	完成初步设计，开工建设	12 月	贺州市桂源水利电业有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
	——其他市政基础设施	2 项			99105	18000						
1	来宾市河南工业园区（东区）集中供热项目	建设供热管道 43.38 公里，对电厂内部进行改造，建设仪表及控制中心等附属设施	2015-2016	业主自筹 银行贷款	27105	3000	已备案，环评已批复，已出具用地初步意见	完成电厂内部改造，管道铺设	8 月	广西方元电力股份有限公司来宾电厂	来宾市人民政府	白 希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	梧州苍海环城水系江河连通工程	新建运河 3.4 公里, 配套道路 4.8 公里, 由水系工程、土地整治及其配套工程、生态环境恢复工程组成	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	72000	15000	完成规划选址批复, 开展用地预审、环评等前期手续办理	完成水系临时通水工程建设	11 月	梧州市苍海建设投资有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
	二、产业项目	74 项			11892290	1353426						
	(一) 工业	38 项			7526780	759926						
	——电力工业 (新能源除外)	6 项			1426512	133400						
1	广西电网公司 2015 年新开工项目 (500 千伏送变电)	包括平果 ~ 永安线路、沙塘变电站扩建、金沙江中游电站送电广西直流受端交流、钦州电厂二期送出等 4 个项目	2015-2016	业主自筹	49728	5400	完成核准批复	主体工程开工建设	5 月	广西电网公司	自治区能源局	高 旭
2	广西电网公司 2015 年新开工项目 (220 千伏及以下送变电)	220 千伏包括南宁-良庆线路南宁出口段线路改造、沙塘-杨柳、云桂电气化铁路外部电源等 17 个项目, 以及 110 千伏及以下配网工程	2015-2016	业主自筹	202801	13000	部分子项选址、用地预审、环评已批复	主体工程建设, 部分设备安装	3 月	广西电网公司	自治区能源局	高 旭
3	百色生态型铝业示范基地区域电网工程 (一期)	建设 1 个区域电网调度中心, 2 座 220 千伏变电站 (田阳新山、田东莲塘), 新建 220 千伏双回线路 223.3 公里	2015-2016	业主自筹 银行贷款	93342	50000	已核准, 规划选址、用地预审、环评已批复	完成三通一平, 土建工程完成 40%	3 月	百色新铝电力有限公司	百色市人民政府	周异决

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
4	南宁三祥热电有限公司热电联产项目	安装 2 台 90 吨/小时及 2 台 130 吨/小时高温高压循环流化床锅炉, 装机规模 4.5 万千瓦	2015-2017	业主自筹 银行贷款	45000	5000	规划选址、用地预审已批复, 水土保持、环评、节能上报待批	完成三通一平, 基础工程施工	12 月	南宁三祥热电有限公司	南宁市人民政府	周红波
5	神华国华广投北海电厂新建工程	2 台 100 万千瓦超超临界燃煤发电机组	2015-2017	业主自筹 银行贷款	826000	50000	已核准, 规划选址、用地预审、环评已批复	完成三通一平, 主体工程基础施工	1 月	神华国华广投(北海)发电有限公司	北海市人民政府	林山青
6	大唐桂冠合山电厂第二台机组扩建工程	1 台 67 万千瓦超临界燃煤发电机组	2015-2017	业主自筹 银行贷款	209641	10000	规划选址、用地预审、土地审批、环评报告、水土保持、林地占用已批复	完成基础工程施工, 主体工程建设	10 月	大唐桂冠合山发电有限公司	来宾市人民政府	白 希
	—— 有色金属工业	2 项			959334	65000						
1	百矿集团新山铝产业示范园煤电铝一体化项目	年产直供铝水 30 万吨、精铝 5 万吨、高纯铝 3 万吨、铝板带箔 25 万吨, 配套动力车间装机 2×35 万千瓦	2015-2017	业主自筹 银行贷款	877840	50000	已取得预核准, 规划选址、用地预审已批复	主体厂房建成并安装设备, 自备电厂安装设备	1 月	百色百矿发电有限公司 广西百矿铝业有限公司	百色市人民政府	周异决
2	广西成源矿冶有限公司锑多金属复杂矿与冶炼废渣循环利用搬迁项目	年产锑铅粗合金 10 万吨	2015-2016	业主自筹 银行贷款	81494	15000	规划选址已批复, 用地预审已出具初步意见	完成土建工程, 设备采购	2 月	广西成源矿冶有限公司	河池市人民政府	何辛幸

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	——汽车工业	7 项			869129	203000						
1	上汽通用五菱汽车股份有限公司宝骏二期整车产能建设项目	年新增 CN200S 系列、CN200 系列、GP30 系列、GP50 系列等车型 32.25 万辆	2015-2017	业主自筹银行贷款	404010	100000	项目已核准待报国家发展改革委备案，已落实用地	完成部分设备安装及调试	3 月	上汽通用五菱汽车股份有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
2	上汽通用五菱汽车股份有限公司柳州发动机五期工程建设项目	年新增 B10T、B12T、B15T 系列等发动机 36 万台	2015-2017	业主自筹银行贷款	143282	30000	已落实用地，开展环评编制和申请报告编制	完成部分设备安装及调试	3 月	上汽通用五菱汽车股份有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
3	上汽通用五菱汽车股份有限公司柳州发动机二期三期 B10T/B12T/B15T 增压发动机改造项目	对现有 B12D 及 B15D 发动机改造，等量置换 B10T、B12T、B15T 增压发动机的产能，保持现有 35 万台发动机产能	2015-2016	业主自筹银行贷款	51837	10000	已落实用地，开展环评编制和申请报告编制	完成部分设备安装及调试	3 月	上汽通用五菱汽车股份有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
4	东风柳州汽车有限公司柳东乘用车基地二期建设项目	年新增 20 万辆乘用车	2015-2017	业主自筹银行贷款	100000	20000	已落实用地，开展申请报告编制	基本完成土建工程,设备采购	7 月	东风柳州汽车有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
5	东风柳州汽车有限公司迁建 10 万辆商用车项目	年产 10 万辆商用车	2015-2016	业主自筹银行贷款	120000	20000	基本完成前期工作手续，开展征地拆迁	完成前期工作及施工图设计，开工建设	10 月	东风柳州汽车有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
6	柳州市威鹏汽车配件制造有限公司年产 360 万台套微型车车架及大型冲焊件项目	年产 360 万台套微型车车架及大型冲焊件	2015-2016	业主自筹银行贷款	20000	15000	规划选址、环评已批复，节能报告完成编制	基本完成厂房土建工程,部分设备安装	3 月	柳州市威鹏汽车配件制造有限公司	柳州市人民政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
7	来宾象州柳川汽配公司汽车车灯生产项目	年产 61 万台套汽车车灯	2015-2016	业主自筹 银行贷款	30000	8000	已备案, 规划选址、用地预审、占用林地已出具初步意见	完成基础工程施工, 开始厂房主体建设	5 月	广西象州柳川汽配有限公司	来宾市人民政府	白 希
	——机械工业	2 项			68500	17000						
1	广西澳森电梯有限公司电梯生产项目	年产 6000 台(套)电梯	2015-2016	业主自筹 银行贷款	25000	8000	已备案, 规划选址、用地预审、节能评估、环评、水土保持已批复	完成基础工程施工, 主体工程建设	5 月	广西澳森电梯有限公司	桂林市人民政府	周家斌
2	贺州信都工业园变压器及配电设备生产项目	年产变压器 1200 台、配电设备 500 套	2015-2016	业主自筹 银行贷款	43500	9000	已备案, 规划选址、用地预审、环评、水保已批复	完成基础工程施工, 主体工程建设	9 月	贺州裕豪明月山电气设备有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
	——石化工业	5 项			3010160	95000						
1	中国石油广西石化分公司炼化一体化项目	年产 100 万吨芳烃	2015-2018	业主自筹 银行贷款	2800000	20000	芳烃项目已列入国家石化产业规划布局方案, 项目选址、原料方案、可研报告已完成	开工建设 100 万吨芳烃项目	12 月	中国石油广西石化分公司	自治区发展改革委 钦州市人民政府	黄方方 唐琮沅
2	北海炼油异地改造石油化工(20 万吨/年聚丙烯)产品质量升级改造项目	加氢脱硫装置内新增催化原料加氢改质单元, 同时配套完善油品储运及公用工程系统。年产国 V 标准汽油 159 万吨、国 V 标准柴油 250 万吨	2015-2016	业主自筹 银行贷款	100092	50000	已备案, 能评、环评已批复	完成技改厂房主体建设, 设备安装	10 月	中国石化北海炼化有限公司	北海市人民政府	林山青

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	广西威日矿业有限公司横县陶圩钙芒硝矿元明粉生产项目	年产 430 万吨钙芒硝矿, 年产 50 万吨元明粉	2015-2016	业主自筹 银行贷款	43676	10000	已核准, 规划选址、用地预审、环评已批复	厂区土建工程建设和设备安装	4 月	广西威日矿业有限公司	南宁市人民政府	周红波
4	南宁高斯特有限公司综合利用动植物油脂生产工业用精油技改项目	年产工业用精油 21 万吨、皂角 5280 吨、游离酸 750 吨	2015-2016	业主自筹 银行贷款	35000	10000	已备案, 规划选址、环评已批复	完成土建工程, 设备安装	5 月	广西南宁高斯特科贸有限公司	南宁市人民政府	周红波
5	广西田东兴鹏精细化学品有限公司年产 3000 吨 2-乙基蒽醌等项目	年产 3000 吨 2-乙基蒽醌、500 吨 2-叔戊基蒽醌、500 吨 2-正戊基蒽醌、1000 吨 2-叔丁基蒽醌	2015-2016	业主自筹 银行贷款	31392	5000	已备案, 选址已落实, 开展节能、环评、用地预审等前期手续办理	完成基础工程施工, 主体工程建设	8 月	广西田东兴鹏精细化学品有限公司	百色市人民政府	周异决
	——食品工业	4 项			125052	29000						
1	广西金冠食品有限公司年产 5 万吨糖果生产项目	年产糖果 5 万吨	2015-2017	业主自筹 银行贷款	50000	6000	已备案, 选址、用地预审、节能等已批复	完成基础工程施工, 主体工程建设	6 月	广西金冠食品有限公司	崇左市人民政府	孙大光
2	广西铂洋香蕉制品有限公司 10 万吨香蕉浆及 3 千吨香蕉粉加工项目	年产 10 万吨香蕉浆、3 千吨香蕉粉	2015-2016	业主自筹 银行贷款	25000	5000	已备案, 选址已落实, 用地预审、环评、节能等工作正在开展	完成基础工程施工, 主体工程建设	8 月	广西铂洋香蕉制品有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	广西源鑫生物科技有限公司八角产业开发项目	年产植物黄金调味油 2000 吨、莽草酸 350 吨、乙醇抗氧化提取物 1000 吨	2015-2016	业主自筹 银行贷款	30200	8000	已备案, 选址、节能、林地、环评、用地预审已批复	完成基础工程施工, 主体工程建设	5 月	广西源鑫生物科技有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
4	广西平果凯特生物化工有限公司年产 5.5 万吨酒精生产线异地搬迁项目	年产 5.5 万吨食用酒精	2015-2016	业主自筹 银行贷款	19852	10000	已备案, 选址、用地预审、节能、环评等已批复	完成基础工程施工, 主体工程建设	2 月	广西平果凯特生物化工有限公司	百色市人民政府	周异决
	——建材工业	6 项			700000	85000						
1	岑溪市玮达投资置业有限公司石材加工业优化提升示范工程	建设石材粗精加工区、石材产品展示展销中心区、全国石材产品电子商务交流平台、废料堆放处理利用区及配套用房, 年产各种板材 4000 万平方米	2015-2017	业主自筹 银行贷款	100000	30000	已备案, 用地预审、占用林地已批复, 规划选址、环评已出具初步意见	完成基础工程施工, 主体工程建设	8 月	岑溪市玮达投资置业有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
2	广西盛鑫石业有限公司年产 1200 万平方米花岗岩板材生产项目	年产花岗岩板材 1200 万平方米	2015-2017	业主自筹 银行贷款	60000	10000	已备案, 规划选址、用地预审、环评、水保已批复	完成三通一平, 主体工程施工	10 月	广西盛鑫石业有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
3	贺州市续宝矿业投资公司石材资源综合开发项目	年产天然石材 2000 万平方米, 人造石 2000 万平方米, 重质碳酸钙粉 300 万吨	2015-2017	业主自筹 银行贷款	400000	25000	已备案, 规划选址、用地预审、环评已批复	完成基础工程施工, 完成厂房土建工程 30%	6 月	贺州市续宝矿业投资公司	贺州市人民政府	李宏庆
4	贺州市日月恒置业集团公司年处理 100 万平方米人造岗石加工现代家具项目	年处理 100 万平方米人造岗石	2015-2016	业主自筹 银行贷款	60000	5000	已备案, 规划选址、环评、用地预审已批复	完成基础工程施工, 主体工程建设	10 月	贺州市日月恒置业集团公司	贺州市人民政府	李宏庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
5	贺州市鸿昌大理石矿山废渣综合处理有限公司大理石矿山废弃物综合利用项目	年回收大理石碎石 80 万立方米, 生产建筑砂料 240 万立方米	2015-2016	业主自筹 银行贷款	20000	5000	已备案, 规划选址、环评已批复, 已取得用地初步意见	完成基础工程施工, 主体工程建设	9 月	贺州市鸿昌大理石矿山废渣综合处理有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
6	广西华睿树脂有限公司年产 30 万吨不饱和树脂建设项目	年产 30 万吨不饱和树脂	2015-2017	业主自筹 银行贷款	60000	10000	已备案, 规划选址、环评、用地预审已批复	完成基础工程施工, 主体工程建设	11 月	广西华睿树脂有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
	——造纸与木材加工业	3 项			123093	42526						
1	上思凯森高新建材有限公司康贝特系列板材项目	年产 666 万平方米康贝特系列板材	2015-2016	业主自筹 银行贷款	25000	19526	已备案, 规划选址、用地预审、节能已批复	完成基础工程建设, 主体工程施工	3 月	广西上思凯森高新建材有限公司	防城港市人民政府	何朝建
2	融安县广西香杉产业一体化一期工程	年产生态模板、UV 板 10.5 万立方米, 三聚氰胺浸渍纸 350 万张, 家具 21 万套	2015-2016	业主自筹 银行贷款	25000	15000	已备案, 规划选址、用地预审已批复, 已落实部分建设用地	基本完成土建工程, 设备安装	1 月	融安大森林木业有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
3	广西天一纸业公司年产 15 万吨轻涂纸项目	年产 15 万吨轻涂纸	2015-2016	业主自筹 银行贷款	73093	8000	已核准, 规划选址、用地预审、环评报告已批复	完成土建工程 50%, 设备安装	6 月	广西天一纸业有限公司	来宾市人民政府	白 希
	——电子信息工业	1 项			130000	30000						
1	灵山电子信息产业园基础设施项目(一期)	建设标准厂房及配套基础设施, 总建筑面积 62 万平方米	2015-2017	业主自筹 银行贷款	130000	30000	已备案, 选址、节能、环评、用地预审已批复	完成三通一平, 一期厂房主体工程建设	6 月	广西六和投资有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	——医药制造工业	1 项			25000	10000						
1	华芝堂中草药保健食品生产基地项目（原广西华辰药业有限公司中草药保健品生产项目）	年产 6800 吨中草药饮品、4000 吨中草药溶液洗液、28 亿粒药品片剂/胶囊、2000 吨中草药保健茶剂、30 万瓶/灌中草药膏	2015-2016	业主自筹银行贷款	25000	10000	已备案，规划选址、用地预审已批复	完成三通一平和主体工程基础施工	6 月	广西华辰药业有限公司	南宁市人民政府	周红波
	——修造船及海洋工程装备工业	1 项			90000	50000						
1	中船钦州修船资源整合项目	年修理和改装 15 万吨以下各型船舶及海洋工程产品 120 艘	2015-2016	业主自筹银行贷款	90000	50000	已备案，水保、环评报告正在编制	完成土建工程，设备安装	3 月	中船广西船舶及海洋工程有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅
	（二）战略性新兴产业	9 项			578116	135000						
	——新能源	3 项			85574	55000						
1	容县杨村风电场二期	装机容量 4.8 万千瓦	2015-2016	业主自筹银行贷款	33774	30000	已核准，规划选址、用地预审、环评已批复	完成风机安装，基本具备投产条件	1 月	华润新能源(容县)风能有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
2	贵港理昂生物质发电项目	装机容量 3 万千瓦，年消耗生物质 37.48 万吨，年发电 1.64 亿千瓦时	2015-2015	业主自筹银行贷款	23800	20000	已核准，规划选址、用地预审、环评已批复	完成设备安装，基本具备投产条件	2 月	贵港理昂生物质发电有限公司	贵港市人民政府	李新元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	防城港市中能生物能源投资有限公司年产 20 万吨生物柴油扩能项目	年产 20 万吨生物柴油	2015-2017	业主自筹 银行贷款	28000	5000	已备案，规划选址、用地预审已批复，环评报告上报待批	完成基础工程施工，主体工程建设	8 月	防城港市中能生物能源投资有限公司	防城港市人民政府	何朝建
	——新材料	2 项			228000	32000						
1	广西华燕矿源材料有限公司年产 40 万吨纳米碳酸钙项目一期	年产 20 万吨纳米碳酸钙	2015-2016	业主自筹 银行贷款	32000	12000	已备案、规划选址、环评报告、节能评估、用地预审已批复	完成土建工程，设备安装	2 月	广西华燕矿源材料有限公司	贵港市人民政府	李新元
2	广西旭腾实业集团有限公司新型建筑材料（纳米科技板）开发建设项目	年加工 100 万立方米花岗岩钾长石，年产 500 万立方米新型建筑材料（纳米科技板）	2015-2016	业主自筹 银行贷款	196000	20000	已备案，规划选址、用地预审、环评已批复	完成基础工程施工，主体工程建设	8 月	广西旭腾实业集团有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
	——节能环保	1 项			94000	30000						
1	钦州市鲲炎光电科技有限公司 LED 外延芯片生产研发基地项目	年产 310 万 LED 外延芯片及 49.68 亿颗灯珠，总建筑面积 127310 平方米	2015-2016	业主自筹 银行贷款	94000	30000	规划选址、用地预审已批复，环评、水保已评审待批	完成基础工程施工，主体工程建设	5 月	钦州市鲲炎光电科技有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅
	——新一代信息技术	2 项			154542	13000						
1	中国—东盟技术转移中心项目	建设科技展示、信息交流、会展服务、技术培训设施，总建筑面积 14018 平方米	2015-2016	申请补助 地方配套 业主自筹	4542	3000	完成可研批复	土建工程施工和设备安装	8 月	广西技术市场	科技厅	谢迺堂

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	南宁禾田信息港项目	建设技术研发中心、软件测试中心、软件工程招标中心、数据中心、人才交流与评测中心及配套服务区等，总建筑面积约 23 万平方米	2015-2017	业主自筹 银行贷款	150000	10000	已备案，已落实建设用地，总平方案已批复	基础工程施工和主体工程建设	3 月	南宁禾田信息港发展有限公司	南宁市人民政府	周红波
	——生物农业	1 项			16000	5000						
1	广西克鲁尼茶叶生物科技有限公司年产 500 吨高纯度茶多酚	年产 500 吨高纯度茶多酚，配套建设国家高级茶多酚（广西）研究中心等设施	2015-2016	业主自筹 银行贷款	16000	5000	已备案，规划选址、用地预审已批复，环评已出具初步意见	完成基础工程施工，主体工程的建设	5 月	广西克鲁尼茶叶生物科技有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
	（三）现代服务业	24 项			3678401	443500						
	——商贸流通	15 项			2522615	292000						
1	那马国际物流商贸城项目一期（原北部湾国际物流商贸项目一期）	建设奥特莱斯购物公园，总建筑面积约 16 万平方米	2015-2017	业主自筹 银行贷款	120000	50000	已备案，规划选址、用地预审、环评已批复	完成三通一平，主体工程封顶	5 月	广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾投资集团有限公司	林冠
2	南城百货物流中心项目	建设百货仓储区、冷链区、综合服务区及相关配套设施，总建筑面积 33.7 万平方米	2015-2017	业主自筹 银行贷款	60000	5000	已备案，规划选址、用地预审、环评已批复	完成三通一平，主体施工	6 月	广西南城百货股份有限公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	广西虎邱东盟钢铁物流交易中心项目	建设电子商务中心、钢材样品盒成品展示区、新材料研发中心等,总建筑面积 22 万平方米	2015-2017	银行贷款 业主自筹	630695	20000	已备案,规划选址、环评已出具初步意见	完成三通一平和主体工程基础施工	10 月	南宁市虎邱城北钢材市场有限公司	南宁市人民政府	周红波
4	广西智臻石化供应链有限公司石化供应链项目	建设石化仓储区(包括液体石化产品罐区和固体石化产品库区)、石化交易中心及配套设施等,石化储罐容积 18.08 万立方米	2015-2017	业主自筹 银行贷款	48500	5000	已备案,规划选址、安评、地灾、水保已批复	完成三通一平和主体工程基础施工	5 月	广西智臻石化供应链有限公司	南宁市人民政府	周红波
5	桂林海吉星食尚港项目一期	建设食品、民俗、文化艺术、金融服务、展览培训等设施,总建筑面积 245 万平方米	2015-2018	业主自筹 银行贷款	650000	25000	已备案,规划选址、用地预审、环评已批复,落实部分建设用地	基本完成秧一路建设,主体工程基础施工	6 月	桂林海吉星农产品集团有限公司	桂林市人民政府	周家斌
6	岑溪泽仁现代商贸物流城二期	建设物流加工区和配套服务区,总建筑面积 61.7 万平方米	2015-2016	业主自筹 银行贷款	95000	50000	已备案、规划选址、节能、水保、占用林地已批复	完成物流加工区土建工程	3 月	岑溪市泽仁投资有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
7	广西嘉进电子商务物流项目	建设物流仓库、电子软硬件、办公设施等,总建筑面积 9 万平方米	2015-2016	业主自筹 银行贷款	58000	25000	已备案,开展规划选址、环评报告、水土保持、用地预审等前期手续办理	完成基础工程施工,主体工程基础建设	1 月	广西嘉进电子商务有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
8	海峡两岸(广西玉林)农业合作试验区园艺文化交易市场	建设花卉园艺展示交易区、花卉苗木研发中心、艺术品交易区、物流仓储区及相关配套设施,总建筑面积 39 万平方米	2015-2018	业主自筹 银行贷款	94950	20000	已备案,规划选址、节能评估已批复	完成三通一平,基础工程施工	9 月	广西汉桂园文化投资有限公司	玉林市人民政府	苏海棠

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
9	广西桂东南服装商贸城项目一期	建设服装展览中心、服装设计中心、服装包装区和物流仓储中心,总建筑面积 70 万平方米	2015-2017	业主自筹 银行贷款	150000	15000	已备案,用地预审、环评已批复	完成基础工程施工,主体工程建设	6 月	平南县世和工贸投资有限公司	贵港市人民政府	李新元
10	广西平南高铁国际五金电子商贸城建设项目	建设五金电子产品展示中心、五金电子商贸中心、产品交易中心、物流配送中心等,总建筑面积 51 万平方米	2015-2017	业主自筹 银行贷款	118034	15000	取得规划选址、环保初步意见	完成三通一平,主体工程基础施工	10 月	平南城市建设投资有限公司	贵港市人民政府	李新元
11	广西中星投资有限公司(桂平)大型农产品交易市场综合建设项目	建设市场交易区、冷链保鲜区、物流区及配套设施,总建筑面积 59.5 万平方米	2015-2017	业主自筹 银行贷款	80000	20000	已备案,规划选址、用地预审、环评已批复	完成基础工程施工,主体工程建设	5 月	广西中星投资有限公司	贵港市人民政府	李新元
12	中国—东盟农产品交易中心项目	建设办公楼、交易大厅、仓储仓库及配套用房等,总建筑面积 9.44 万平方米	2015-2016	业主自筹 银行贷款	86000	15000	已备案,规划选址、环评已批复	完成基础工程施工,主体工程建设	1 月	广西百色一号南菜北运有限公司	百色市人民政府	周异决
13	宜州市东盟国际茧丝绸交易中心项目	建设桑蚕茧交易中心、丝绸展销中心、茧丝绸商务中心等,总建筑面积 55 万平方米	2015-2017	业主自筹 银行贷款	158000	10000	已备案,规划选址、用地预审、环评、水保已批复	完成一期土建工程施工,设备安装;启动二期工程建设	4 月	广西鹏臻投资开发有限公司宜州分公司	河池市人民政府	何辛幸

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
14	湘桂国际建材农机商贸城项目	建设贸易展示区、物流仓储区及相关配套设施,总建筑面积28.8万平方米	2015-2016	业主自筹 银行贷款	52000	12000	已备案,规划选址、环评、水土保持已批复,用地初步意见已取得	完成基础工程施工,主体工程建设	3 月	广西浩品湘房地产开发有限公司	崇左市人民政府	孙大光
15	广西凭祥农产品加工物流项目一期	建设加工厂房区、仓库区、收购接驳场及相关配套设施等,总建筑面积 23.68 万平方米	2015-2017	业主自筹 银行贷款	121436	5000	已备案,规划选址、用地预审、环评、节能、水保已批复	完成基础工程施工,主体工程建设	6 月	广西北部湾投资集团有限公司	崇左市人民政府	孙大光
	——旅游业	8 项			1005786	141500						
1	广西上林县龙母湖国际生态文化旅游项目	包括①大龙湖旅游综合服务区,建设铜鼓观赏区、水上娱乐体验区、游客服务中心等;②锦绣田园花卉体验区,建设花卉体验区、田野草地体验区、接待用房等;③布洛陀山水休闲园,建设布洛陀休闲区、竹海小镇、山地休闲运动区等;④得曼龙文化博览中心,建设民族文化论坛中心、得曼龙壮族新村、壮族文化博物馆。总建筑面积 51 万平方米	2015-2018	业主自筹 银行贷款	460000	40000	已备案,土地调规、占用林地已批复,环评、水保等报告已编制完成,完成部分子项目设计方案	完成场地平整,开工建设田野花卉体验区、游客服务区、水上乐园景区、安置新村等	6 月	广西天昌投资有限公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	广西壮都(一期)建设项目	建设展示中心、骆越广场、湖滨天地、运动中心及配套设施等,总建筑面积约 19 万平方米	2015-2017	业主自筹 银行贷款	60000	20000	已备案,规划选址、用地预审已批复	完成三通一平,展示中心、骆越广场主体工程建设	8 月	广西吉大丽原投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	马山县西山庄园绿色农业度假区项目	建设休闲度假山庄、绿色生态农业基地、生态农业科研示范园及附属设施,总建筑面积约 2.3 万平方米	2015-2016	业主自筹 银行贷款	20000	3500	已备案,规划选址、节能、环评、用地预审已批复	基本完成主要配套设施建设,农业基地主体建设	5 月	广西鼎冠置业有限公司	南宁市人民政府	周红波
4	鹿寨县香桥风景旅游开发项目一期	①香桥风景旅游区,建设游客接待中心、养老养生设施及配套设施,建筑面积 29335 平方米;②中渡古镇,对护城河、古城墙、古民居进行修复,配套建设基础设施	2015-2016	业主自筹 银行贷款	22000	6000	已备案,水保、用地预审、环评已批复	完成景区给水、排水、排洪、电力工程等配套设施建设,游客接待中心、养老养生设施主体工程施工	4 月	广西汇展文化旅游投资有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
5	融水元宝山—贝江旅游开发项目一期	①元宝山旅游基础设施项目,建设旅游步道、接待服务设施、环境保护设施等,②苗族文化旅游风情园,建设民族文化旅游区、亲水演艺场等,建筑面积 5.4 万平方米,③白竹至白坪三级公路,长 24.5 公里	2015-2016	业主自筹 银行贷款	36460	10000	白竹至白坪三级公路已批复可研,元宝山旅游基础设施项目已批复项目建议书,苗族文化旅游风情园已备案	白竹至白坪三级公路建成通车,元宝山旅游基础设施、苗族文化风情园开工建设	2 月	广西旅游发展集团有限公司 融水元笙旅游发展有限公司	柳州市人民政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
6	桂林龙光长寿养生谷项目一期	建设福寿养生文化区、养生酒店集群、养生疗养区、观光农业区等，总建筑面积 53.6 万平方米	2015-2018	业主自筹 银行贷款	192800	32000	已备案，规划选址、林地占用、土地预审、节能评估已批复	主体工程及主要配套路网开工建设	10 月	桂林骏景投资有限公司	桂林市人民政府	周家斌
7	阳朔兴坪休闲养生度假区建设项目	建设千年古镇文化走廊、养身体验天地、养心康体部落、休闲农业园及旅游服务集散中心等设施，总建筑面积 12.6 万平方米	2015-2017	业主自筹 银行贷款	102000	25000	规划选址、用地预审、环评已出具初步意见	完成旅游服务集散中心基础施工,开工建设河道整治工程	11 月	桂林棕榈仟坤文化旅游投资有限公司	桂林市人民政府	周家斌
8	合山市灵岩湖生态民俗文化景区项目	建设壮乡特色农耕文化、禅修、商务交流、商业贸易设施等，总建筑面积 23.34 万平方米	2015-2018	业主自筹 银行贷款	112526	5000	规划选址、用地预审、水土保持已批复	完成基础工程施工,主体工程建设	10 月	合山市建合城市开发投资有限公司	来宾市人民政府	白 希
	——文化产业	1 项			150000	10000						
1	平南西江流域文化城建设项目一期	建设西江诗词文化创作体验区、滨江生态文化休闲区、西江文化休闲娱乐区、西江民族文化展示体验区、平南乡情民居小区及配套基础设施	2015-2017	业主自筹 银行贷款	150000	10000	用地预审、环评、水保已批复	完成三通一平，主体工程基础施工和配套道路建设	9 月	平南城市建设投资有限公司	贵港市人民政府	李新元

[illegible]

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	三、社会民生项目	7 项			526530	119450						
	(一) 教育事业	3 项			169224	45000						
	——职业教育	2 项			121867	35000						
1	广西百色干部学院	建设教学区、宿舍区、图书馆、体育中心、活动中心等，总建筑面积 7.5 万平方米，在校生规模 800 人	2015-2017	政府投资 银行贷款 业主自筹	82000	30000	已立项，选址、用地预审、水土保持、环评等已批复	开工建设教学区、行政楼、餐饮区、宿舍区等主体工程	4 月	百色市委 党校	百色市人民政府	周异决
2	博白县职业中等专业学校异地重建项目	建设教学楼、实训楼、图书馆、综合办公楼等，总建筑面积约 15 万平方米，在校生规模 8000 人	2015-2017	政府投资 银行贷款 业主自筹	39867	5000	已立项，可研编制已完成	开工建设进场道路以及校园区路网	10 月	博白县职业中等专业学校	玉林市人民政府	苏海棠
	——普通教育	1 项			47357	10000						
1	防城港市实验高级中学新校区项目	建设教学楼、图书馆、学生宿舍等，总建筑面积 15 万平方米，在校生规模 6700 人	2015-2017	政府投资 业主自筹	47357	10000	可研已批复，规划选址、用地预审、环评已批复	完成三通一平，主体工程施工	2 月	防城港市实验高级中学	防城港市人民政府	何朝建
	(二) 卫生事业	2 项			176010	39450						
1	柳州市中医院东院建设项目（一期）	建设门诊急诊楼、重点专科专病病房大楼、医技楼、中药制剂楼和高压氧舱等，建筑面积 12 万平方米，设置床位 700 张	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	71124	36000	规划选址、项目建议书已批复	完成门急诊、医技楼主体建设，完成病房大楼部分主体	8 月	柳州市中医院	柳州市人民政府	肖文荪

[illegible]

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	四、生态环保	8 项			288014	52000						
	(一) 环境综合治理	1 项			90110	20000						
1	玉林市九洲江流域环境综合整治	①养殖污染防治工程：建设病死畜禽无害化处理厂、畜禽粪便处理厂、标准化养殖场；②工业废水污染防治：对 28 家重点废水排放企业整治；③河道疏浚清淤 14 公里；④流域部分工厂搬迁至工业集中区项目：新建标准厂房 10 万平方米，市政道路长 15 公里；⑤建设 10 个乡镇污水处理厂	2015-2018	政府投资 业主自筹	90110	20000	工业集中区已完成用地预审、环评审批，部分污水处理厂已获初步设计批复	完成河道疏浚清淤，完成污水处理厂主体工程及部分管网建设，养殖污染防治工程主体在建	4 月	玉林市住建委 玉林市环保局 玉林市水利局 玉林市畜牧局 陆川县龙豪创业园区管理委员会	玉林市人民政府	苏海棠
	(二) 污水处理	4 项			76259	11000						
1	柳州市白沙污水处理厂二期	日处理污水 8 万吨	2015-2016	政府投资 业主自筹 银行贷款	19002	2000	可研已批复	完成主厂区基础工程建设,主体工程施工	9 月	柳州市污水处理有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
2	柳州市龙泉山污水处理厂三期	日处理污水 10 万吨	2015-2016	政府投资 业主自筹 银行贷款	21557	2500	可研已批复	完成主厂区基础工程建设,主体工程施工	9 月	柳州市污水处理有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
3	河池市大任产业园污水处理厂	日处理污水 4 万吨	2015-2016	政府投资 业主自筹 银行贷款	30000	5000	规划选址已批复，开展环评、用地预审材料编制	完成初步设计批复,开工建设	12 月	河池市工业园区管理委员会	河池市人民政府	何辛幸

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
4	河池城区工业园区工业污水处理厂	日处理污水 1.5 万吨	2015-2016	政府投资 业主自筹 银行贷款	5700	1500	已立项, 开展用地预审、环评等前期手续办理	完成主厂区基础工程建设, 主体工程施工	8 月	河池市工业园区管理委员会	河池市人民政府	何辛幸
	(三) 垃圾处理	3 项			121645	21000						
1	桂林市生活垃圾焚烧发电工程	日处理生活垃圾 1500 吨	2015-2016	业主自筹 银行贷款	45645	10000	完成规划选址、用地预审批复	完成项目核准, 基础工程施工	5 月	深圳市能源环保有限公司	桂林市人民政府	周家斌
2	柳州市立冲沟生活垃圾无害化处理二期工程	填埋库容量 2580 万立方米, 近期日处理城市生活垃圾 1600 吨, 远期日处理量为 2200 吨	2015-2017	政府投资 业主自筹 银行贷款	46000	3000	项目建议书、规划选址已批复	完成初步设计批复, 开工建设	11 月	柳州市环境卫生管理处	柳州市人民政府	肖文荪
3	河池固体废物 (危险废物) 处置中心项目	年处理危险废物 3 万吨	2015-2016	政府投资 业主自筹 银行贷款	30000	8000	项目建议书已批复, 开展用地预审、环评等前期手续办理	完成基础工程建设, 主体工程施工	6 月	河池市国有资产投资经营有限公司	河池市人民政府	何辛幸
	五、社会管理	1 项			87662	20000						
1	广西公安反恐实战综合训练基地 (原自治区公安厅警务技能训练基地建设工程)	总建筑面积 111448 平方米	2015-2017	申请补助 业主自筹	87662	20000	已立项, 一期工程环评、用地预审上报待批	完成一期工程环评、用地预审等前期工作审批并开工建设, 启动二期工程前期工作	6 月	公安厅	公安厅	许建忠

2015 年自治区层面统筹推进（续建）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	合计	277 项	75727688	18916471	14015907					
	一、基础设施	109 项	38137319	10660383	6670066					
	（一）交通	50 项	22734786	6516932	4150500					
	——铁路	4 项	4360546	2185000	820000					
1	云桂铁路（广西段）	全长约 710 公里，其中广西段 274 公里。国铁 I 级，双线，电力牵引。昆明至百色 200 公里/小时客货共线，南宁至百色 250 公里/小时客运专线	3098527	2151000	500000	南宁至百色段路基、桥梁、隧道工程全部完成，站后工程施工；百色至省界段路基、桥梁、隧道工程完成 80% 以上	南宁至百色段站具备通车条件；百色至省界段线下工程全部完成，年底具备铺轨条件	云桂铁路广西有限公司	自治区铁路建设办	莫 桦
2	黎塘至湛江铁路电气化改造（广西段）	全长 318 公里，其中广西段 231 公里，国铁 I 级，双线，电力牵引，设计时速 120 公里/小时	270000	5000	100000	完成初步设计批复并开工建设	全线路基施工	南宁铁路局	自治区铁路建设办	莫 桦
3	南昆铁路南宁至百色段增建二线	全长 209.1 公里，国铁 I 级，双线，电力牵引，设计时速 120 公里/小时	940000	5000	200000	完成初步设计批复并开工建设	全线路基施工	南宁铁路局	自治区铁路建设办	莫 桦

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	梧州港赤水圩作业区铁路专线	全长 4.872 公里, 国铁III 级, 单线, 内燃牵引	52019	24000	20000	完成路基工程 90%, 涵洞工程 100%, 隧道工程 50%	基本完成铺轨工程, 站后工程施工	广西梧州新港铁路投资有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
	——高速公路	13 项	13888828	3442232	2295000					
1	柳州(鹿寨)至南宁高速公路改扩建	全长 248 公里(同时修建泉南高速公路南宁连接线长 16.7 公里)。以沿原有道路两侧拼宽方式进行, 设计时速 120 公里/小时(鹿寨至静兰段 100 公里/小时), 整体式路基宽 42 米(局部 41 米)	2262857	35000	150000	可研已批复, 部分路段路基施工	完成临时工程建设, 全线路基施工	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
2	三江至柳州高速公路	主线长 169 公里(连接线 26 公里), 双向四车道, 设计时速 100 公里/小时, 路基宽 26 米	1247236	708516	250000	完成路基工程 85%, 涵洞通道工程 90%, 桥梁工程 65%, 隧道工程 70%, 防护排水工程 40%	完成路基工程 100%, 排水工程 90%, 路面工程 25%, 涵洞通道 100%, 桥梁工程 85%, 隧道工程 95%, 房建工程 30%	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
3	崇左至靖西高速公路	主线长 147 公里(二级公路连接线长 61 公里), 双向四车道, 设计时速 100 公里/小时, 路基宽 26 米	1185097	679360	350000	完成路基工程 95%, 排水工程 50%, 防护工程 50%, 涵洞通道 100%, 桥梁工程 100%, 路面工程 15%, 房建工程 10%	完成路基工程 100%, 路面工程 95%, 桥梁工程 100%, 隧道工程 100%, 绿化及环保工程 80%	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	梧州至柳州高速公路	主线长 216 公里(连接线 102.3 公里)，双向四车道，设计时速 100/120 公里/小时，路基宽 26/28 米	1965397	583570	400000	完成路基工程 60%，防护工程 30%，排水工程 40%，桥梁工程 35%，涵洞通道工程 45%	完成路基工程 85%，防护工程 80%，排水工程 50%，桥梁工程 80%，涵洞通道 94%，隧道工程 68%	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
5	河池至百色高速公路	主线长约 182 公里(连接线约 47 公里)，双向四车道，设计时速 80 公里/小时，路基宽度 24.5 米	1579000	2500	100000	可研已批复，路基施工	完成临时工程建设，全线路基施工	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
6	靖西至龙邦高速公路	全长 28.3 公里，双向四车道，设计时速 100 公里/小时，路基宽 24.5 米	244960	1500	60000	初步设计已批复，路基施工	完成临时工程建设，全线路基施工	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
7	吴圩机场至大塘高速公路	主线长 40 公里，双向四车道，设计时速 120 公里/小时，路基宽 28 米	335889	10000	30000	初步设计已批复，路基施工	完成临时工程建设，全线路基施工	广西北部湾投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
8	贵港至合浦高速公路	主线长 143 公里，双向四车道，设计时速 120 公里/小时，路基宽 28 米	922275	98186	200000	基本完成临时工程建设，路基工程施工	完成路基工程 45%，桥梁工程 35%	广西北部湾投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
9	阳朔至鹿寨高速公路	主线长 87 公里，双向四车道，设计时速 100 公里/小时，路基宽 26 米	498351	440000	45000	基本完成路基工程，路面工程进入全面施工	完成路基施工，基本完成路面工程施工，机电设备安装	广西阳鹿高速公路有限公司	交通运输厅	潘 巍
10	桂林至三江高速公路	全长约 135.79 公里(含包茂高速公路思陇至湘桂界段长约 1.1 公里)，双向四车道，设计时速 100 公里/小时，路基宽 26 米	1508742	450000	350000	完成路基工程 55%，桥梁工程 20%，涵洞通道 53%，隧道工程 20%，防护工程 25%	完成路基工程 70%，桥梁工程 45%，涵洞通道 70%，隧道工程 52%，防护工程 50%	广西桂三高速公路有限公司	交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
11	资源至兴安高速公路	主线长 83 公里, 双向四车道, 设计时速 100 公里/小时, 路基宽 26 米	947000	200000	180000	完成路基工程 35%, 桥梁工程 25%, 隧道工程 30%	完成路基工程 70%, 桥梁工程 60%, 隧道工程 60%	中铁建桂林投资有限公司	桂林市人民政府	周家斌
12	梧州市环城高速公路	主线长 56.5 公里 (连接线长 6.4 公里), 双向四车道, 设计时速 100 公里/小时, 路基宽 26 米	631440	100000	80000	完成场平, 路基、桥涵、隧道施工	西江特大桥主体在建, 其他路段路基施工	广西宏梧高速公路有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
13	麦岭至贺州高速公路	主线长约 85 公里, 贺州支线长 48.6 公里, 双向四车道, 设计时速 100 公里/小时, 路基宽 26 米	560584	133600	100000	完成场平, 全线路基施工	完成路基工程 50%, 桥涵工程 30%, 隧道工程 50%	贺州正赢集团	贺州市人民政府	李宏庆
	——航空	1 项	66000	15000	15000					
1	柳州白莲机场扩建工程	①新建航站楼 2.2 万平方米, ②扩建停机坪 6 万平方米	66000	15000	15000	停机坪扩建工程已完成, 航站楼扩建工程开工建设	完成航站楼主体工程, 进入内部装修	柳州市建设投资开发有限公司 广西机场管理集团有限公司	柳州市人民政府 广西机场管理集团有限公司	肖文荪 胡俊华
	——黄金水道	10 项	675174	164934	124500					
1	西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸工程	3000 吨级船闸, 年通过能力 3050 万吨	160000	60000	17000	船闸主体工程完成施工准备, 公路改线工程路基全线施工和桥梁主体施工	船闸主体工程全面开工建设, 基本完成公路改线工程建设	广西西江开发投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	南宁港六景港区覃寨村作业区永凯码头	6 个 2000 吨级多用途泊位（水工结构按 3000 吨级预留），设计年吞吐能力 219 万吨（其中件杂货 115 万吨，集装箱 13 万标准箱）	55812	2500	10000	三通一平和水工工程施工	完成 2 个泊位水工以及后方陆域仓库、堆场建设	广西永凯糖纸集团有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	柳州港官塘作业区一期工程	5 个 2000 吨级多功能泊位，设计年吞吐能力 240 万吨（其中集装箱 15 万标准箱，件杂货 120 万吨）	137862	35000	30000	2—3 号码头水工完成 25%，后方陆域土石方完成 10%	2—3 号码头水工完成 70%，设备采购；1、4、5 号码头主体施工	广西西江开发投资集团柳州投资有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
4	柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程	6 个 2000 吨级泊位（3 个多用途泊位和 3 个散货泊位），设计年吞吐能力 260 万吨	74468	8934	10000	完成场地平整工作，港池开挖	完成陆域工程场平，完成码头水工工程 50%	广西鹿寨通州物流有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
5	贵港港平南港区武林作业区二期工程	3 个 2000 吨级多用途和 2 个 2000 吨级散货泊位，设计年吞吐能力 283 万吨，配套建设进港二级公路 7 公里	41600	10000	10000	陆域场平完成 40%，码头水工主体工程施工	基本完成 1—2 号泊位码头水工主体工程，设备采购	广西平南通洲物流有限公司	贵港市人民政府	李新元
6	贵港港中心港区苏湾作业区一期工程	2 个 2000 吨级多用途泊位和 3 个 2000 吨级通用泊位（水工按 3000 吨级预留），设计年吞吐能力 350 万吨	82148	12000	15000	完成陆域场平，港池开挖	完成港池开挖、港区陆域形成，码头水工主体、护岸工程完成 50%	广西贵港市西江投资有限公司	贵港市人民政府	李新元
7	贵港港中心港区猫儿山作业区东山多用途泊位工程	2 个 2000 吨级多用途泊位，设计年吞吐能力 50 万吨，2 万标准集装箱	28342	13000	10000	完成码头港池水下炸礁施工和部分陆域回填	码头水工主体完成 60%，完成陆域回填 80%	广西贵港市西江投资有限公司	贵港市人民政府	李新元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
8	百色港田阳港区头塘作业区码头一期工程	10 个 1000 吨级泊位, 设计年吞吐能力 270 万吨	56543	7000	10000	基本完成 9 号、10 号泊位陆域场平, 进港公路路基工程完成 45%	完成进港公路建设, 泊位主体工程施工	广西百色西江投资发展有限公司	百色市人民政府	周异决
9	来宾港象州港区猛山作业区一期工程	2 个 1000 吨级通用散杂货泊位 (水工按 2000 吨级预留), 设计年吞吐能力 102 万吨	12490	8000	2500	完成码头水工平台、引桥工程, 完成护岸土方开挖、陆域土方及碎石铺筑工程	基本完成水工工程, 设备安装	广西来宾市西江投资有限公司	来宾市人民政府	白 希
10	来宾港象州港区钓鱼公作业区一期工程	5 个 1000 吨级泊位, 设计年吞吐能力 222 万吨	25909	8500	10000	完成进港大道 6.8 公里建设, 陆域场平	水工工程主体施工	象州县交通运输局	来宾市人民政府	白 希
	——北部湾港口	8 项	851199	334871	155000					
1	钦州港大榄坪作业区 12 号—13 号泊位工程	2 个 5 万吨级散杂货泊位, 设计年吞吐能力 297 万吨	138663	42050	20000	完成项目核准, 陆域回填	陆域场平和码头水工结构施工	广西北部湾国际港务集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
2	钦州港金谷港区勒沟作业区 13 号—14 号泊位 (钦州港三期工程)	2 个 5 万吨级散货泊位, 设计年吞吐能力 480 万吨	63596	40506	10000	完成基槽开挖, 进行圆筒预制和基槽抛石施工	基本完成主体工程施工, 设备安装	广西北部湾国际港务集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
3	钦州港金鼓江航道工程	0.5—5 万吨级航道, 长约 6 公里	73663	45000	15000	完成部分航道疏浚施工	基本完成航道疏浚工程	广西北部湾国际港务集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
4	北海港铁山港西港区北暮作业区 5 号—6 号泊位工程	2 个 15 万吨级通用泊位, 设计年吞吐能力 764 万吨	194209	66724	25000	基本按完成 5 号泊位基槽、停泊地开挖工程, 沉箱安装完成 50%	基本完成水工工程施工, 设备安装	广西北部湾国际港务集团有限公司	交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	钦州港金谷港区金鼓江作业区 12 号—13 号泊位工程	2 个 5 万吨级化工非危险品散杂货泊位, 设计年吞吐能力 470 万吨	95454	10000	25000	后方海域吹填和水工工程施工	完成码头后方海域吹填, 水工工程施工	广西钦州临海工业投资有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅
6	钦州港 30 万吨级支航道	30 万吨级航道长 8.51 公里, 底标高—21 米, 底宽 320 米	92000	32181	20000	完成疏浚工程量约 25%	完成 3 公里的航道疏浚	广西钦州临海工业投资有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅
7	防城港渔湾港区第五作业区 513 号—516 号泊位工程	1 个 3 万吨级多用途泊位和 3 个 3 万吨级散杂货通用泊位, 设计年吞吐能力 320 万吨, 其中件杂货 255 万吨, 散货 50 万吨, 集装箱 2 万标准箱	126653	61085	20000	码头水工工程完成 25%, 陆域回填	完成码头水工工程 50%, 陆域工程地基处理施工	防城港务集团有限公司	防城港市人民政府	何朝建
8	防城港马鞍岭 1 号—2 号旅游码头工程	2 个 3 万吨级客运码头, 以及候船大厅 (联检大楼)、商业购物区、行李托运仓库等配套设施, 设计年客运通过能力 100 万人次	66961	37325	20000	完成港池、基槽开挖, 水工工程施工	完成码头水工主体建设, 完成港池、调头地、航道开挖, 设备安装	防城港务集团有限公司	防城港市人民政府	何朝建
	——其他交通设施	14 项	2893039	374895	741000					
1	广西滨海公路	主线长 144.2 公里 (含龙门跨海大桥、大风江跨海大桥), 其中东兴至江平段 33.1 公里, 龙门大桥西引道 9.1 公里, 龙门港至钦州港段 8.4 公里, 犀牛角至大风江段 10.9 公里, 大风江大桥及引道 7.2 公里, 大风江至高德段 46.6 公里, 官井至营盘段 28.2 公里	1041252	50000	50000	犀牛脚至大风江段主体基本完工, 龙门大桥西引道主体工程施工, 完成龙门大桥初步设计, 启动大风江大桥及引道工程前期工作	犀牛脚至大风江段竣工通车, 完成龙门大桥西引道主体建设, 龙门大桥主体开工建设, 完成大风江大桥及引道工程初步设计	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	全区国省公路建设项目（2015 年续建）	包括南宁伶俐至钦州陆屋、岑溪南渡至陆川、北流至玉林等 18 条公路，总里程 1250 公里	695956	100297	350000	可研已批复，基础施工	德保至天等、驮卢至大新、南宁伶俐至钦州陆屋等 7 条公路主体工程完工，其他项目主体在建	自治区公路局等	交通运输厅	潘 巍
3	中越北仑河二桥	一级公路桥，中国境内长 463.5 米	17000	1500	5000	可研已批复，基础施工	完成主体工程 80%	自治区公路管理局	交通运输厅	潘 巍
4	鹿寨二桥及引道工程	一级公路桥，全长 3185 米，主桥长约 675 米	27020	1200	12000	完成场平，桩基工程施工	完成大桥下部构造施工，引道路基完成 50%	鹿寨县交通运输局	柳州市人民政府	肖文荪
5	柳州市西鹅铁路货运中心站一期工程——柳州东站回建项目	铺轨约 7 公里，建设仓库、站台、堆场、房屋、雨棚等设施，配套建设信息、电力、通信、信号、给排水等设施	142609	57378	25000	完成场平，基础工程施工	完成路基工程、桥涵工程施工，铺轨施工	柳州东通投资发展有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
6	柳州导江经江口至柳州公路（含江口大桥）工程	二级公路，长约 23 公里	24506	3000	8000	完成场平，江口至柳州段路基施工	路基完成 60%，完成江口大桥下部构造工程施工	柳州市鹿寨县汇一联公司	柳州市人民政府	肖文荪
7	国道 321 阳朔至桂林段扩建工程	一级公路，全长 58 公里，路基宽 32 米，双向四车道，设计时速 80 公里/小时（60 公里/小时）	494200	100000	200000	完成路基工程 20%，桥梁工程 50%	完成路基工程 90%，桥梁工程 100%	桂林市交通投资控股集团有限公司	桂林市人民政府	周家斌
8	龙胜县龙脊梯田风景名胜区长循环公路	主线按二级公路标准建设，全长约 65.162 公里，其中：主线 59.457 公里，连接线长 5.705 公里	37700	4000	6000	完成路基工程 40%，全线便道基本贯通	基本完成路基工程，完成路面工程 20%	龙胜各族自治县交通局	桂林市人民政府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
9	广西滨海公路山口支线(山口经沙田至红树林公路)	全长 25.6 公里, 山口镇至沙田港区一级公路 15.6 公里, 沙田镇至红树林二级公路长 10 公里	56392	13000	20000	场平和路基施工	完成路基桥涵工程 80%, 路面工程完成 30%	北海市交通运输局	北海市人民政府	林山青
10	防城至江山公路	一级公路, 双向四车道, 全长 16.131 公里	53054	8820	25000	完成路基工程 80%, 桥梁涵洞工程 70%	完成路基工程及桥涵工程, 路面工程施工	广西东投集团有限公司	防城港市人民政府	何朝建
11	北流市印塘圭江大桥及连接道路工程	按二级公路标准建设, 全长 21.35 公里, 其中大桥长 492 米, 宽 26.5 米; 大桥引道长 1116 米, 宽 23 米; 连接道路长 19.742 公里	22400	2500	10000	完成场平, 主桥桩基工程施工	完成路基施工, 完成桥梁下部结构施工	北流市交通运输局	玉林市人民政府	苏海棠
12	贺州(贺街)至富川一级公路	一级公路, 长 104.9 公里, 双向四车道, 路基宽 24.5 米。一期工程为主线平桂至望高段, 旺高工业区和华润产业园两条支线, 其余路段为二期工程	193130	5000	10000	北环路和贺街至广贺高速贺州东出口段路基施工	基本完成发展大道, 北环路和贺街至广贺高速贺州东出口段道路路基施工, 路面铺设	贺州市交通运输局	贺州市人民政府	李宏庆
13	河池东兰港区弄堂作业区与长乐作业区连接公路(隘洞至长乐)	二级公路, 长约 14 公里	9450	1200	5000	完成场平, 路基开挖	基本完成路基工程, 路面工程施工	广西新发展交通集团	河池市人民政府	何辛幸
14	南宁新江经吴圩至崇左扶绥公路(扶绥段)	一级公路, 全长 73.4 公里(其中扶绥段长 24.3 公里), 路基宽 24.5 米, 双向四车道, 设计时速 80 公里/小时	78370	27000	15000	完成路基工程 15%, 桥涵工程 5%	基本完成路基工程, 桥涵工程完成 40%	扶绥县交通投资有限公司	崇左市人民政府	孙大光

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	(二) 能源	2 项	554980	63000	41000					
1	广西天然气支线管网建设工程	14 个市天然气专供管道和 50 个县级支线管道及附属工程	520000	45000	35000	南宁、贵港、桂林、梧州、贺州专供管道竣工通气, 钦州、玉林、百色专供管道主体在建, 其他专供管道开展前期工作	钦州、玉林、百色专供管道竣工通气, 柳州、防城港专供管道开工建设, 河池、来宾专供管道完成前期工作	广西天然气管网有限公司	自治区能源局	高旭
2	玉林市西气东输二线天然气接气工程	建设接气管线约 40 公里、中压管线 10 公里、接收门站 3 座, 配套建设汽车加气站及相关辅助设施	34980	18000	6000	完成 10 公里管线铺设以及南门接气站建设	完成东门、西门接气站建设, 基本完成管线铺设	玉林中燃城市燃气发展有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
	(三) 水利	11 项	6484083	1428531	683690					
1	大藤峡水利枢纽工程	总库容 34.3 亿立方米, 其中防洪库容 15 亿立方米, 电站装机容量 160 万千瓦, 建设 3000 吨级船闸一座	3390161	101900	350000	完成可研批复, 主体工程开工建设	船闸主体工程开工建设, 左岸溢流坝段及左岸厂房坝段开工建设	大藤峡水利枢纽工程有限公司	水利厅	杨焱
2	桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程	灌溉面积 54.68 万亩, 设计引水流量 70 立方米/秒, 供水人口 92.23 万人	264700	134400	50000	总干渠: 隧道完成 80.5%, 明渠完成 93%。北干渠: 隧道完成 34%, 明渠完成 46%。溯河、环山支渠: 隧道完成 10%, 明渠完成 70.3%	总干渠: 隧道完成 95%, 明渠完成 100%。北干渠: 隧道完成 53%, 明渠完成 74%。溯河、环山支渠: 隧道完成 40%, 明渠完成 93%	桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局	来宾市人民政府	白希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	桂林市防洪及漓江补水枢纽工程	总库容 4.38 亿立方米, 电站总装机 3.88 万千瓦	550218	460698	40000	川江水利枢纽投入使用, 小溶江水利枢纽主体工程基本建成, 完成斧子口水库大坝基坑开挖, 开始浇筑大坝基础混凝土	完成小溶江水利枢纽大坝蓄水安全鉴定, 斧子口水利枢纽大坝混凝土浇筑到 212 米高程	桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司	桂林市人民政府	周家斌
4	西江干流重点堤防工程	南宁、柳州、桂林、梧州、贵港、百色、来宾、崇左市等建设标准堤防工程, 具体项目包括南宁邕宁区防洪一期、柳州市城区河段治理阳和堤、桂林市漓江核心区段治理一期、梧州市长洲防洪堤南北堤扩建等 40 个项目	607978	113000	50000	建成堤防 8.5 公里	新增堤防 10 公里	有关市、县水利局	水利厅	杨 焱
5	郁江老口航运枢纽工程	水库正常蓄水位 75.5 米, 防洪总库容 3.6 亿立方米, 电站装机容量 15 万千瓦	670000	400000	60000	拦河坝、泄水闸、水电站、鱼道等正在建设, 船闸建成通航, 水电站第一台机组发电, 启动二期截流施工工程	发电机组安装调试, 船闸及上下游航道整治施工	南宁交通投资集团有限公司	南宁市人民政府	周红波
6	南宁市邕宁水利枢纽工程	正常蓄水位 67 米, 设计洪水位 74.84 米, 校核洪水位 76.75 米, 水电站装机 6 万千瓦	628901	62469	30000	基本完成坝区移民安置工作, 主体工程建设	完成进场道路建设, 船闸、右岸四孔闸坝及发电厂房施工	南宁交通投资集团有限公司	南宁市人民政府	周红波
7	宾阳县清平水库补水工程	建设拦河坝 1 座, 引水压力管 2183 米, 引水隧洞 6664 米, 思陇引洪防渗加固 2772 米	20522	14350	5000	引水压力管道工程、引洪渠防渗加固工程主体施工, 拦河坝、引水隧洞工程施工	引水压力管道、引水隧洞、引洪防渗加固工程主体完工	广西宾阳县鲲鹏水利投资有限公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
8	桂林市临桂新区防洪排涝及景观水系工程	建设沙塘河、兰塘河、太平河下游段防洪排涝工程, 整治水域面积 1.64 平方公里, 新建 3 座橡胶壅水坝、青狮潭—临桂新区专用补水遂洞及管道 32 公里	141205	90000	25000	完成新老河道疏浚, 水利施工完成总量的 80%以上, 园林施工完成总量的 50%以上	完成水系与各桥梁连接处的河道开挖、边坡及园林绿化	桂林市临桂新区城市建设投资有限公司	桂林市人民政府	周家斌
9	柳州市鹿寨县古偿河水库工程	总库容 9230 万立方米, 正常蓄水位为 178 米	94834	36850	45000	完成大坝土建工程 35%, 导流洞完成 400 米开挖支护衬砌, 输水隧洞完成 400 米开挖及支护	完成大坝混凝土工程 62%, 完成导流洞和输水洞开挖	柳州鹿源水利投资有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
10	防城港大垌水库工程	总库容 3394 万立方米, 有效库容 2900 万立方米	53064	14364	20690	大坝基础及溢洪道开挖, 改建公路完成路基施工	完成大坝枢纽主体工程的 75%, 坝体填筑至 180 米高程	广西北部湾水务集团有限公司	防城港市人民政府	何朝建
11	百色市百东新区星湖水利工程	开挖那黎河、六谷沟; 对河道断面进行改造, 拓宽、挖深现状河道, 建造河堤、生态护岸等防洪设施; 建设市政公用设施	62500	500	8000	完成部分道路场平, 河道清淤	拦水坝、水闸、人工湖主体工程施工	广西百色百东投资有限公司	百色市人民政府	周异决
	(四) 市政基础设施	46 项	8363470	2651920	1794876					
	——城市轨道交通	2 项	3543531	1087600	600000					
1	南宁轨道交通 1 号线工程	西起石埠站, 东至南宁东站, 全长约 32.08 公里, 设置车站 25 座	1988885	852500	350000	主体结构完成 95%, 区间掘进完成 60%, 附属工程完成 40%, 基本完成所有机电设备系统类招标工作	完成主体结构, 区间全线贯通, 附属工程完成 90%, 完成机电设备采购及安装 65%	南宁轨道交通集团有限公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	南宁轨道交通 2 号线工程	南起玉洞站，北至西津站，全长约 21 公里，设置车站 18 座	1554646	235100	250000	完成主体围护结构 100%，土方开挖完成 40%，主体结构完成 20%，完成车辆及牵引、信号系统招标文件备案	土方开挖完成 100%，14 座车站封顶，区间掘进完成 40%，完成机电设备类招标 60%	南宁轨道交通集团有限公司	南宁市人民政府	周红波
	——道路及桥梁	28 项	2508023	774694	458500					
1	南宁五象新区玉象路二期(五象大道—秋月路)	市政道路,长 3.2 公里(含五象大道—玉象路立交桥 1 座、拱形暗挖隧道 1 条),路基宽 48 米	109615	3000	10000	立交桥建成通车,道路(含隧道)工程施工	完成道路工程(含隧道) 20%,桥梁工程 20%,隧道工程 20%	南宁市城市建设投资发展有限公司	南宁市人民政府	周红波
2	南宁市昆仑大道扩建工程(三塘下丹桥至五塘收费站)	城市主干道 I 级,长 13.4 公里,路基宽 41—60 米	149499	5000	30000	完成场平,路基土石方开挖	完成路基工程 50%,桥梁工程 30%	南宁市兴宁区住房和城乡建设局	南宁市人民政府	周红波
3	南宁六景工业园区纬十一路道路(含桥梁)工程(二级路至经一路段)	市政道路,长 2.78 公里(桥梁总长 144 米,桥面宽 45 米),路基宽 45 米	22750	8500	3000	完成横六二级公路至甘棠河段的路基、排水工程	基本完成横六二级公路至甘棠河段建设,甘棠河桥完成桥墩建设	广西横县六景工业园区投资发展有限公司	南宁市人民政府	周红波
4	南宁六景工业园区纬八路工程	市政道路,长 2.5 公里,路基宽 36 米	8500	4500	2500	完成经一路至经三路段主体工程	经一路至经三路段竣工通车,二级公路至经一路段路基施工	广西横县六景工业园区投资发展有限公司	南宁市人民政府	周红波
5	南宁六景工业园区经二路工程	市政道路,长 3.1 公里,路基宽 30 米	6400	2600	3500	完成纬三路至纬四路段的土石方工程,完成纬四路至纬五路 80% 路基工程	完成纬三路至纬五路段主体工程建设,纬七路至纬八路竣工通车	广西横县六景工业园区投资发展有限公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
6	广西柳州汽车城——汽车零部件生产配套道路工程	市政道路, 全长 18.79 公里 (包括环岭东路、龙岭大道等 15 条道路), 路基宽 22—70 米	152332	110000	35000	横一、横三、横六、纵一、纵二、花岭南路具备通车条件, 完成龙岭大道、环岭北路路基建设	横三、横六、纵一、纵二、花岭南路竣工通车, 龙岭大道、环岭北路完成路基施工	柳州东城投资开发有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
7	柳州市沙塘至沙埔路改造工程 (209 国道柳城路口至北环高速北出口)	城市主干道, 全长 27.6 公里 (其中: 柳城路口至凤山路口 11.9 公里, 路基宽 40 米; 凤山路口至北环高速北出口 15.7 公里, 路基宽 50 米)	189000	18000	30000	江湾桥段路基施工, 其他路段征地拆迁工作	完成长塘至沙塘收费站段 (约 5.5 公里) 路基施工, 其余路段路基施工	柳州市城市建设发展有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
8	柳州市东外环柳东段工程	城市主干道 I 级, 全长约 10.8 公里, 路基宽 70 米	229037	93000	40000	衔接大学西路和花岭片区路网段竣工通车, 其他路段征地拆迁工作	新柳大道至火炬大道段通车, 其他路段路基施工	柳州东城投资开发有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
9	柳州市曙光大道工程	城市主干道 I 级, 全长 14618 米, 路基宽 54 米	135791	80000	15000	隧道开挖, 道路路基施工完成 20%	隧道工程具备通车条件, 其他路段路基施工	柳州东城投资开发有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
10	柳州市柳东新区核心区及周边片区路网工程	城市主干道 4 条, 总长 6974 米; 次干道 13 条, 总长 19570 米; 城市支路 28 条, 总长 27478 米; 龙湖自行车道 3851 米	290925	80000	20000	完成纵一路、纵十八路等部分路段路基路面施工	横九路完成路基工程, 纵一路 (大学西路南段) 新柳大道至医药物流段主车道通车, 纵四、纵五、横八路主体完工, 其他道路进行路基路面施工	柳州东城投资开发有限公司	柳州市人民政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
11	梧州市西江四桥工程	市政桥梁,长 2.2 公里,桥面宽 26 米	105154	52000	30000	完成桩基施工,钢栈桥搭设,钢围堰制作与安装	完成引桥路基工程 100%,主桥结构工程 80%	梧州市城市基础设施投资公司	梧州市人民政府	朱学庆
12	粤桂合作特别试验区塘源一号路工程	城市主干道,长 7.5 公里,路基宽 36 米(一期按路基宽 18 米、双向 4 车道实施)	77828	45500	20000	一期工程全线实现粗通	一期工程完成主体建设具备通车条件,启动二期工程建设	梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
13	龙港新城(香港产业园)基础设施——合浦龙腾路一期工程	城市主干道Ⅱ级,全长 6.9 公里,路基宽 40 米	32746	10032	10000	场平和路基土石方施工	完成场平,全线路基施工	北海市合浦金镰投资有限公司	北海市人民政府	林山青
14	北海市竹林大道工程	城市主干道Ⅰ级,长 8.4 公里,路基宽 60 米	21757	9600	10000	完成场平,全线路基施工	完成主体工程建设,具备通车条件	北海市城市建设投资发展有限公司	北海市人民政府	林山青
15	北海涠洲岛环岛路工程	城市支路Ⅰ级,长 10.5 公里,路基宽 18—25 米	41017	13000	10000	西半环完成 4 公里的路基施工,东半环全线路基施工	西半环段竣工交付使用,其他路段完成路基工程	北海涠洲岛旅游投资开发有限公司	北海市人民政府	林山青
16	钦州港新城路网二期工程	市政道路,包括大榄坪 1 号路北段、大榄坪 2 号路北段(二期)、大榄坪 3 号路北段(二期)、第一大街、第三大街(二期)和金鼓外环路(二期),总长 15.889 公里	118073	44868	15000	大榄坪 1 号路北段全线路基施工,大榄坪 3 号路北段二期施工招标,其他路段征地拆迁	大榄坪 1 号路北段具备通车条件,大榄坪 3 号路北段二期完成路基施工,其他路段主体开工建设	广西钦州临海工业投资有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
17	钦州市环城西路南段工程	市政道路, 长约 6390 米 (北部湾大道至金海湾西大街段), 路基宽 60 米	47058	7316	10000	完成 2 公里路基施工, 其他路段路基施工	完成 2 公里道路主体工程建设具备通车条件, 其他路段主体在建	钦州市开发投资集团有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅
18	钦州市北部湾大道二期工程	城市主干道, 长 13.6 公里 (金海湾西大街至进港公路), 路基扩宽至 60 米	109442	35672	25000	完成路基工程 75%, 涵洞工程 10%	完成路基工程施工, 路面工程完成 80%	钦州市开发投资集团有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅
19	防城港企沙工业区工业南路、云约江南路工程	城市主干道Ⅱ级, 其中, 工业南路全长 5.64 公里, 路基宽 50 米; 云约江南路全长 7.12 公里, 路基宽 40 米	74525	55000	15000	基本完成路基工程, 路面工程施工	全线完成路基建设, 具备通车条件	防城港市港工基础设施建设开发有限公司	防城港市人民政府	何朝建
20	防城港公车物流园路网工程	城市主干道, 其中文昌大道东延长线长 5.67 公里, 路基宽 55 米; 玉石滩大道长 3.18 公里, 路基宽 70 米	99849	23000	20000	完成文昌大道、玉石滩大道部分土石方工程	完成文昌大道、玉石滩大道路基土石方和排水工程	防城港市港工基础设施建设开发有限公司	防城港市人民政府	何朝建
21	防城港市公车片区路网工程	道路总长 27.61 公里, 其中城市主干路长 6.334 公里, 次干路长 11.96 公里, 城市支路长 9.31 公里	69586	18000	20000	4 号路基本完工, 1 号路路基施工, 其他道路征地拆迁	4 号、1 号路竣工通车, 其他道路路基施工	防城港市港口区城市建设投资有限公司	防城港市人民政府	何朝建
22	东兴跨境经济合作区路网工程	城市主干道Ⅱ级, 包括沿河大道二期和中央大道 (含中桥 2 座、小桥 2 座), 道路总长 7249 米	43245	25000	15000	沿河大道二期桥梁工程完成 60%, 中央大道路基全面施工	沿河大道二期竣工投入使用, 中央大道完成路基工程 50%	东兴边境经济合作区管理委员会	防城港市人民政府	何朝建

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
23	贵港市西南大桥工程	城市主干路 I 级桥梁, 全长 1280 米 (主桥长 548 米)	100631	11606	25000	主塔完成下横梁施工, 南引桥完成 50%, 北引桥完成 20%	主桥完成下部结构施工, 南引桥完成主体施工, 北引桥完成总工程量的 80%	贵港新兴城投资有限公司	贵港市人民政府	李新元
24	贺州华润循环新城 (一期) 基础设施工程	市政道路, 总长 16979 米 (包括工业大道 A 段、工业大道 B 段、横 B 路、横 D 路、井山大道、大深坝路、横 C 路等 18 条道路), 路基宽 14—40 米	70397	3000	15000	完成场平, 部分路段路基施工	部分道路竣工通车, 完成罗山一路路基工程, 大深坝路路基工程完成 50%	广西贺州市润贺投资开发有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
25	粤桂县域经济产业合作示范区 (信都工业区) 工业发展大道路网工程	市政道路, 总长约 6.1 公里, 其中 A 段长 2481 米, B 段长 1662 米, C 段长 1960 米	21500	1000	8500	完成场平, A 段道路路基施工	完成 A 段 2.48 公里道路施工, 其他路段路基施工	粤桂产业合作示范区管委	贺州市人民政府	李宏庆
26	平桂碳酸钙千亿元产业示范基地路网建设工程	新建工业大道、东环路、西湾大道、矿务局纵一路等 4 条道路, 道路总长 18.7 公里, 路基宽 24—40 米, 工业大道、东环路、西湾大道按城市主干道标准建设, 矿务局纵一路按城市次干道标准建设	103438	5000	10000	工业大道和西湾大道完成场平, 路基施工	工业大道和西湾大道路基完成 30%, 其他路段完成场平	贺州市平桂城市投资有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
27	广西田东石化工业园区工业大道工程	城市主干道 I 级, 长 3.3 公里, 路基宽 50 米	15577	4500	3000	完成一期工程 (2 公里) 路基建设, 路面铺设; 二期工程 (1.3 公里) 路基施工	一期工程 (2 公里) 竣工通车, 二期工程 (1.3 公里) 完成主体建设具备通车条件	广西田东工业投资开发有限公司	百色市人民政府	周异决

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
28	广西田东石化工业园区石化大道工程	城市主干道 I 级, 长 8.9 公里, 路基宽 50 米	62351	6000	8000	完成一期工程 (1.5 公里) 路基建设, 其他路段征地拆迁	一期工程 (1.5 公里) 竣工通车, 二期 B 段 (3.3 公里) 完成路基建设, 其他路段路基施工	广西田东工业投资开发有限公司	百色市人民政府	周异决
	——供水工程	2 项	15870	2200	6000					
1	融安县城东圩水厂	日供水 5 万吨, 配套建设供水管网 2.525 公里	10870	700	3000	三通一平和净水厂基础施工	基本完成净水厂土建工程, 设备安装	融安县自来水厂	柳州市人民政府	肖文荪
2	中国—东盟青年产业园基础设施——供水管网工程	扶绥县城至青年产业园 7.77 公里管网, 产业园至渠黎镇 4 公里管网, 沿线村屯及林场场部约 5 公里支管网	5000	1500	3000	全线土石方开挖, 完成 5 公里管道铺设	基本完成管道铺设, 具备通水条件	广西中盛建设投资有限公司	崇左市人民政府	孙大光
	——其他市政基础设施	14 项	2296046	787426	730376					
1	桂林阳朔县新城区建设一期工程	①新城区基础设施建设项目, 主要建设新区排污、供水、供气、电力、通信各 11 公里, 市政道路 14 公里, 垃圾中转站等; ②新城区社会服务区项目, 主要建设教育、医疗卫生、文化、金融保险、社会保障等设施, 建筑面积约 50 万平方米	600000	381983	80000	完成一期工程 (包括山水大道北段、览胜路、朝霞路和兰溪路等) 工程量的 80%	完成一期工程 (山水大道北段、览胜路、朝霞路和兰溪路等) 建设, 开工建设新城区防洪治涝工程、道路、桥梁、学校、医院等项目	阳朔县城投公司	桂林市人民政府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	广西田东石化工业园区基础设施项目二期	建设科研服务中心 2.2 万平方米, 道路 12.396 公里, 排洪泄涝工程水渠 2.654 公里, 新建净水厂和取水泵房各一座, 配套输水管 7600 米、污水收集管网 13.65 公里	97563	20000	25000	科研服务中心进行一层浇筑, 排洪泄涝工程进行地质勘察、施工图设计, 其它项目前期工作已完成	科研服务中心、污水收集管网竣工验收, 开工建设排洪泄涝和供水工程	广西田东工业投资开发有限公司	百色市人民政府	周异决
3	百色城市环境综合整治工程	建设河道综合整治工程 (右江 1.2 公里岸线及 3967 米东笋小河流)、路网 (9 条道路, 长 11.3 公里, 路基宽 16—40 米) 及相关配套工程	100362	600	20000	完成部分道路场平, 河道清淤	完成东笋路路基、给排水管道、水稳层施工, 开工建设其他子项目	广西百色开发投资有限公司	百色市人民政府	周异决
4	中国移动广西分公司通信基站建设项目	新增基站约 2.7 万个, 其中 4G 基站约 2.3 万个	500000	195000	215000	完成 10530 个基站建设	全年新增基站 1610 个	中国移动广西公司	自治区通信管理局	谢海平
5	中国移动广西分公司传输管道和光缆建设项目	建设通信管道 4200 管程公里, 光缆约 11 万皮长公里	160000	52380	62820	完成 1375 管程公里通信管道, 约 3.6 万皮长公里光缆建设	完成 1649 管程公里通信管道, 约 4.3 万皮长公里光缆建设	中国移动广西公司	自治区通信管理局	谢海平
6	中国移动广西分公司云计算中心建设项目	在南宁、柳州、贵港、桂林建设绿色、节能的数据中心机房, 新增机房面积 1.4 万平方米、机架 1400 个、服务器 600 台、存储 500TB 存储	30000	10000	10400	开工建设柳州、贵港、桂林等数据中心机房, 新增机房面积 0.47 万平方米、机架 466 个、服务器 200 台、存储 167TB 存储	全年新增机房面积 0.49 万平方米、机架 485 个、服务器 208 台、存储 173TB 存储	中国移动广西公司	自治区通信管理局	谢海平

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
7	中国电信广西分公司 4G 网络覆盖项目	至 2016 年底,建设基站 9200 个,室内分布系统 6000 个	320000	21381	160000	完成南宁、柳州、桂林、北海市区 4G 网络建设,建成 4G 基站 1775 个,室内分布系统 866 个	全年新增 4G 室外基站 6327 个,室内分布系统 1973 套	中国电信广西分公司	自治区通信管理局	谢海平
8	中国电信广西分公司 3G 网络覆盖项目	2014—2015 年计划新建站点共 1108 个,载扇 8761 个	30180	15458	12308	完成建设基站 325 个,载扇 7828 个	全年新增 3G 站点 783 个,载扇 933 个	中国电信广西分公司	自治区通信管理局	谢海平
9	中国电信广西分公司“宽带广西”建设项目	至 2016 年底,城市光网累计覆盖住宅 583 万户,电信宽带通行政村累计达到 12873 个	130000	36000	66000	城市光网累计覆盖住宅 510 万户,电信宽带通行政村累计达到 12617 个	城市光网累计覆盖住宅 540 万户,新增农村光网覆盖 80 万户,电信宽带通行政村累计达到 12817 个	中国电信广西分公司	自治区通信管理局	谢海平
10	中国电信广西分公司 IDC 建设项目	至 2016 年底,全区 IDC 机房面积达到 10381 平方米,达到 2618 个用户机架,出口带宽达到 2900G	18000	9877	3552	全区 IDC 机房面积达 10381 平方米,用户机架 1754 个,出口带宽 1700G	全区 IDC 机房面积达 10381 平方米,用户机架 2029 个,出口带宽 2100G	中国电信广西分公司	自治区通信管理局	谢海平
11	中国联通广西分公司无线网新建项目	新建基站 9647 个	209929	29382	54996	完成基站建设 3333 个	完成基站建设 4265 个	中国联通广西分公司	自治区通信管理局	谢海平
12	中国联通广西分公司云计算中心建设项目	建设云主机 3036 台,及其他配套	52738	430	5000	完成 120 台主机安装和云平台的建设	主机安装和云平台的建设,完善配套设施建设	中国联通广西分公司	自治区通信管理局	谢海平
13	中国联通广西分公司本地主干光缆项目	新建光缆 7974.04 皮长公里	16921	5579	9800	完成光缆铺设 2458 皮公里	完成光缆铺设 4200 皮长公里	中国联通广西分公司	自治区通信管理局	谢海平

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
14	中国联通广西分公司本地管道项目	新建管道 3313.16 皮长公里	30353	9356	5500	完成光管道铺设 1015 皮公里	完成光管道铺设 1635 皮长公里	中国联通广西分公司	自治区通信管理局	谢海平
	二、产业	122 项	29998922	6869581	4743599					
	(一) 工业	48 项	17914147	2840256	2871099					
	——电力工业(新能源除外)	9 项	3589167	836134	1095299					
1	广西电网公司 2015 年续建项目 (500 千伏送变电)	包括百色~靖西线路、金沙江中游电站送电广西直流受端交流配套工程、美林(玉林二)输变电、北海输变电等 4 个项目	160992	36025	42600	主体工程施工	完成土建工程, 设备安装	广西电网公司	自治区能源局	高旭
2	广西电网公司 2015 年续建项目 (220 千伏及以下送变电)	220 千伏包括新元变电站扩建、安城变电站扩建、亭洪送变电等 51 个项目, 以及 110 千伏及以下送变电工程	1237568	261229	221699	主体工程施工	完成土建工程, 设备安装	广西电网公司	自治区能源局	高旭
3	云南金沙江中游电站送电广西直流输电工程(广西境内项目)	①新建柳南换流站, 新增换流容量 320 万千瓦, 建设总容量为 210 万千瓦的无功补偿装置, 新建 2 台 100 万千瓦安主变; ②受端接地极及接地极线路约 59 公里; ③配套建设相应的低压无功补偿装置、OPGW 光纤通信工程和二次系统工程	376000	55000	200000	换流站土建工程完成 5%, 线路工程铁塔基础开挖	换流站完成主体工程, 完成线路架设备调试	中国南方电网有限公司超高压输电公司	自治区能源局	高旭

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	500 千伏桂南输电工程项目	①新建 500 千伏桂南变电站: 安装 2 组 500 千伏变压器, 变电容量 2×75 万千伏安; 出线规模 500 千伏 4 回, 220 千伏 8 回; 每组主变装设 1×6 万千乏低压并联电抗器和 2×6 万千乏低压并联电容器。②新建 500 千伏线路 2×16.5 公里	34159	3000	20000	完成三通一平, 临时工程施工	完成土建工程, 设备安装	中国南方电网有限公司超高压输电公司	自治区能源局	高 旭
5	广西鹿寨“上大压小”热电联产新建工程	2 台 35 万千瓦超临界热电联产燃煤机组及供热管网	330000	130000	150000	完成基础工程施工, 主体工程建设, 完成设备招标工作	烟囱全部完工, 锅炉完成水压试验, 汽轮机扣缸, 循环水通水	神华国华广投(柳州)发电有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
6	华能桂林世界旅游城分布式能源建设工程	装机规模 23.7 万千瓦, 供热能力 727.7GJ/h, 年用气量 2.47 亿立方米	121362	3570	86000	基础工程施工和辅机招标	完成土建工程施工, 设备调试	华能国际电力股份有限公司	桂林市人民政府	周家斌
7	钦州电厂二期工程	2 台 100 万千瓦超超临界燃煤发电机组	612862	237310	150000	汽机房建设完成 70%; 3 号锅炉大板梁完成吊装, 4 号锅炉钢架吊装至第六层; 烟囱外筒完成至 200 米	锅炉受热面开始吊装, 烟囱外筒到顶, 发电机定子就位, 锅炉水压试验	国投钦州发电有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅
8	防城港电厂二期工程	2 台 66 万千瓦超超临界燃煤发电机组	470000	100000	200000	完成 3 号锅炉及烟囱基坑开挖, 锅炉及主厂房完成基础施工, 锅炉钢结构开始吊装	完成锅炉钢架吊装, 汽轮机扣盖, 压缩空气系统完工, 循环水系统通水	中电防城港电力有限公司	防城港市人民政府	何朝建

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
9	田林县瓦村水电站	总装机容量 23 万千瓦, 总库容 5.36 亿立方米	246224	10000	25000	坝前左右道路、导流洞、大坝上下水坝完成 50%	建成导流洞、拦河坝及消力池工程, 完成移民搬迁工程	田林县瓦村水电发展有限公司	百色市人民政府	周异决
	—— 有色金属工业	7 项	2287659	306900	310000					
1	中铝广西分公司 40 万吨铝水及配套自备发电机组扩建工程	扩建 40 万吨铝水, 配套建设 15 万吨预焙阳极及 3 台 35 万千瓦自备发电机组	792225	8900	80000	完成三通一平, 水源地和矿山 35 千伏线路改造	主体工程施工	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	程运材
2	玉林市中金金属科技有限公司 50 万吨精制镍铁及 120 万吨镍合金产品深加工项目	年处理红土矿 42.8 万吨, 年产 50 万吨精制镍铁及 120 万吨镍合金产品	1056793	200000	120000	完成主体基础工程施工, 原料堆场、干燥车间、原料处理车间土建工程施工	热轧生产线投产, 冷轧主体在建, 启动深加工项目前期工作	广西玉林市中金金属科技有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
3	河池南方公司铋银多金属综合回收循环经济及环境治理产业升级改造项目	年产铅锭 10 万吨、硫酸 12 万吨、铋锭 1 万吨、银锭 224 吨	148615	50000	30000	完成原料仓、配料车间、铅电解及成品库的主体工程建设, 完成熔炼车间、铋氧配料及输送车间基础施工	基本完成厂房土建工程建设, 设备安装调试	河池市南方有色金属集团有限公司	河池市人民政府	何辛幸
4	河池市生富冶炼有限公司年产 1.5 万吨铋金属及综合回收异地搬迁技改项目	年产 1.5 万吨铋金属及综合回收	73145	5000	20000	完成三通一平, 基础工程施工	基本完成厂房土建工程建设, 部分设备安装	河池市生富冶炼有限公司	河池市人民政府	何辛幸
5	广西华远金属化工有限公司年产 15000 吨铋品深加工技改项目	年产 15000 吨铋品, 其中: 高纯铋 5000 吨, 铋基催化剂 5000 吨, 乙二醇铋 5000 吨	33081	1500	8000	完成三通一平, 基础工程施工	基本完成厂房土建工程建设, 部分设备安装	广西华远金属化工有限公司	河池市人民政府	何辛幸

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
6	广西奥瑞金享源包装科技有限公司年产 24 亿只铝制二片罐项目	年产 24 亿只 206 型 330 毫升铝制二片罐(用于啤酒等饮料), 总建筑面积 12 万平方米	120000	35000	40000	一期土建工程完工设备安装, 二期工程主体施工	一期竣工收尾, 二期具备投产条件, 三期工程开工建设	广西奥瑞金享源包装科技有限公司	桂林市人民政府	周家斌
7	来宾旭沅金属制造公司铝镁合金精密压铸生产项目	年产铝合金压铸产品 22000 吨, 其中压铸产品 16000 吨、铝镁合金压铸产品 2000 吨、铝锌合金压铸产品 4000 吨	63800	6500	12000	完成基础工程施工, 开始主体工程建设	完成厂房土建工程建设, 部分设备安装	广西旭沅金属制造有限公司	来宾市人民政府	白 希
	——冶金工业	2 项	6495382	780000	610000					
1	防城港钢铁基地	年产钢铁 1000 万吨	6399000	750000	600000	冷轧工程基本完成土建工程, 设备安装	冷轧工程竣工投产, 启动第一条 500 万吨钢铁生产线建设	广西钢铁集团有限公司	广西钢铁集团有限公司	邓崎琳
2	广西新振锰业集团有限公司中低碳锰铁合金生产项目	年产中低碳锰铁 20 万吨(含低碳锰铁 1 万吨)	96382	30000	10000	完成三通一平和高压铁塔建设, 1 号车间基础工程完成 20%	1 号车间工程主体完成 80%, 2 号车间开工建设	广西新振锰业集团有限公司	崇左市人民政府	孙大光
	——汽车工业	5 项	362719	70049	64000					
1	上汽通用五菱汽车股份有限公司 SUV 项目	在宝骏基地生产 SUV 车型	41260	24049	8000	完成主要设备采购	完成部分设备安装调试, 首款车型投入试生产	上汽通用五菱汽车股份有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
2	上汽通用五菱汽车股份有限公司涡轮增压发动机技术改造项目	对现有汽车发动机产品进行产品结构调整和技术改造, 新增 35 万台发动机	31315	18000	6000	完成主要设备采购	完成部分设备安装调试, 首款车型(发动机)投入试生产	上汽通用五菱汽车股份有限公司	柳州市人民政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	上汽通用五菱汽车股份有限公司技术中心试验室建设项目	建设综合楼、研发楼、造型中心、NVH 试验室、环境模拟试验室、整车性能试验室、材料试验室、碰撞试验室、发动机试验室、零部件试验室、新能源试验室等,总建筑面积 443409 平方米	185690	2000	10000	NVH 试验室和环境模拟试验室主体在建	NVH 试验室竣工,环境模拟试验室完成土建工程设备安装,其他子项目开工建设	上汽通用五菱汽车股份有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
4	国家级汽车质量监督检验中心(柳州)	建设汽车实验室,建筑面积约 50000 平方米	64129	23000	15000	完成零部件实验室主体施工,其他单体主体开工建设	完成零部件实验室土建工程施工,设备安装。其他单体主体工程施工	柳州市质量技术监督局	柳州市人民政府	肖文荪
5	东风柳州汽车有限公司乘用车发动机项目	年产 10 万台 EW 系列乘用车发动机	40325	3000	25000	完成厂房主体结构建设,完成设备招标采购	完成部分设备安装,生产线调试	东风柳州汽车有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
	——机械工业	4 项	313838	67000	62300					
1	柳工工程机械铸造核心件研发及制造项目	建设阀、箱体、变矩器低压铸造生产线及配套设施,年产各类关键核心铸件 4.68 万吨	84890	42000	7300	完成一期厂房建设 90%,设备安装完成 80%	一期工程竣工投产,二期工程开工建设	柳州柳工铸造有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
2	玉柴股份公司气体发动机生产基地二期项目	年产 40000 台气体发动机	44519	10000	25000	完成 4500 平方米厂房建设,配套道路施工	基本完成厂房土建工程,设备安装	广西玉柴机器股份有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
3	河池市鑫锋蓄电池有限公司年产 1000 万千伏安时新型蓄电池异地技改及环境综合治理项目	年产 1000 万千伏安时新型铅酸蓄电池(电动车用、储能用、汽车及混合动力车用)	156429	5000	20000	完成三通一平,基础工程施工	完成一期工程厂房建设,部分设备安装	河池市鑫锋蓄电池有限公司	河池市人民政府	何辛幸

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	广西捷和科技公司年产 60 万台新能源电动车项目	年产 60 万台新能源电动车	28000	10000	10000	完成一期厂房土建工程建设, 设备安装	一期工程竣工投产, 二期工程开工建设	广西捷和科技有限公司	来宾市人民政府	白 希
	——石化工业	2 项	952375	61700	25000					
1	北部湾玉柴能源化工有限公司 200 万吨/年重油制烯烃和芳烃项目	年加工重质燃料油 200 万吨, 生产烯烃和芳烃	931362	57700	15000	三通一平和基础工程施工	完成基础工程建设, 主体工程施工	北部湾玉柴能源化工有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅
2	广西金兴公司季戊四醇精细化工技改项目	年产 1 万吨季戊四醇、5000 吨磷酸一铵、5000 吨氯乙醇、5000 吨五硝木酚、2000 吨羟基三甲基氯化铵产品	21013	4000	10000	完成三通一平, 基础工程施工	完成厂房土建工程建设, 设备安装	广西金兴实业有限公司	河池市人民政府	何辛幸
	——食品工业	7 项	617827	102620	118000					
1	广西中烟工业有限公司柳州卷烟厂“双喜”卷烟品牌专用生产线技术改造项目	新建制丝工房、动力中心、片烟醇化周转库等, 建筑面积约 17 万平方米; 改造原有联合工房、原片烟醇化库, 改造建筑面积 8.4 万平方米; 产能规模扩展至 100 万箱/年	274589	42620	28000	项目一期工程动力中心建设基本完成, 片烟醇化库、污水处理站开工建设, 综合管理楼完成招标工作	一期工程动力中心、片烟醇化库区、污水处理站竣工投入使用, 二期工程制丝工房、标准库房开工建设	广西中烟工业有限公司	广西中烟工业有限公司	张雨夏

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	南宁海王健康生物科技有限公司保健品生产项目	年产花草养生茶 2000 吨、金菊饮料 1000 万瓶、海王金樽 30 亿片、维生素 C30 亿片、海王金牡蛎胶囊 20 亿粒、黄精参芝颗粒 1 亿袋、博力达软胶囊 34 亿粒、逸韵软胶囊 20 亿粒、银杏叶片 50 亿片、乳清蛋白粉 2000 万罐、牛初乳 1000 万罐等	151750	20000	30000	口服液车间和综合制剂车间主体在建,完成宿舍楼及仓库招标工作	建成口服液车间、综合制剂车间、员工宿舍,设备安装	南宁海王健康生物科技有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	广西永福百泓源科技有限公司罗汉果深加工系列产品产业化项目	年产罗汉果(干果)6000 万个,年产罗汉果甜甙 100 吨,蛋白酶粗酶 500 吨,罗汉果饮料 15000 吨	37567	5000	7000	进行厂房、办公楼、宿舍等工程的基础施工	完成一期工程厂房、办公楼、宿舍土建工程施工,设备安装;二期工程开工建设	广西永福百泓源科技有限公司	桂林市人民政府	周家斌
4	广西汇圣啤酒厂年产 40 万吨啤酒项目	年产 40 万吨啤酒	61300	5000	30000	三通一平和基础施工	完成基础工程施工,主体工程建设	广西汇圣啤酒厂有限公司	防城港市人民政府	何朝建
5	广西桂平乳泉液酒业有限公司产品优化升级及易地改造项目	改造后年产 8000 吨乳泉井酒	31621	20000	5000	完成三通一平,基础施工和辅助工程建设	完成一期白酒厂房的土建工作,设备安装	广西桂平乳泉液酒业有限公司	贵港市人民政府	李新元
6	广西来冰食品公司年产 10 万吨功能糖项目	年产 10 万吨功能糖	31000	7000	10000	完成三通一平,完成基础工程 10%	完成厂房土建工程建设,设备安装	广西来冰食品有限公司	来宾市人民政府	白 希
7	广西泰华食品有限公司真空冻干果蔬深加工及咖啡糖包生产项目	年产 3400 吨冻干果蔬及 2000 吨咖啡糖包	30000	3000	8000	完成基础施工,主体工程建设	完成标准厂房土建工程,设备安装	广西泰华食品有限公司	崇左市人民政府	孙大光

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——建材工业	1 项	50000	5000	15000					
1	广西力丰实业有限公司年产 50 万吨碳酸钙、1000 万平方米人造岗石项目	年产 50 万吨碳酸钙、1000 万平方米人造岗石	50000	5000	15000	完成三通一平,基础工程施工	完成一期厂房土建工程,设备安装	广西力丰实业有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
	——造纸与木材加工业	3 项	2036466	253103	395000					
1	北海林纸一体化项目	年产 90 万吨浆、90 万吨纸和纸板项目	1913266	206103	350000	完成三通一平,地下管网和道路完成 10%,主车间土建施工	完成厂房主体建设,设备安装	斯道拉恩索(广西)浆纸有限公司	北海市人民政府	林山青
2	藤县权森木业科技发展有限公司木材深加工项目	建设生产车间、热能中心、仓库等设施,年产 25 万立方米胶合板	32000	15000	10000	完成三通一平,订购部分设备,建成原料基地	完成厂房主体建设,设备安装	藤县权森木业科技发展有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
3	北部湾林木产业园一体化项目	建设厂房、产品展示以及生活办公等设施,总建筑面积 48.6 万平方米。年产 20 万立方米中密度纤维板、10 万立方米胶合板、60 万平方米地板、45 万件木家具、10 万套木门、20 万扇木窗	91200	32000	35000	双峰木业项目完成土建工程,设备安装,办公楼、宿舍主体在建,其余子项目三通一平	开工建设融成木业、余氏木业、夏友木业、宸祥木业 4 个项目的标准厂房及综合办公楼,完善相关配套设施	钦州市汇骏投资有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——电子信息工业	2 项	340000	198000	33500					
1	惠科电子（北海）科技产业园建设项目	年产 800 万台光电显示产品、多媒体机箱、电源等，建筑面积 22 万平方米	140000	36000	11000	一期约 12 万平方米厂房及配套设施竣工投入使用	新建 5 万平方米厂房及配套设施	广西惠科科技有限公司	北海市人民政府	林山青
2	朗科（北海）国际存储产业园建设项目	建设存储设备生产线，建筑面积约 35 万平方米	200000	162000	22500	一期约 7 万平方米厂房竣工投入使用，二期约 14 万平方米厂房主体在建	全年完成二期 14 万平方米厂房及配套设施建设	广西朗科科技投资有限公司	北海市人民政府	林山青
	——纺织服装与皮革工业	1 项	100000	5150	15000					
1	广西茂荣实业有限公司年产 2000 万件针织衫服装项目	年产 2000 万件针织衫服装，总建筑面积 20 万平方米	100000	5150	15000	一期完成主体建设，设备安装	一期工程竣工投入使用，二期工程开工建设	广西茂荣实业有限公司	贵港市人民政府	李新元
	——医药制造工业	2 项	171004	19400	25000					
1	南宁百会药业集团有限公司系列中成药、西药生产项目一期	建设原料药车间、综合仓库、固体制剂车间，年产片剂 50 亿片，胶囊 3 亿粒，颗粒剂 800 吨，錠剂 1.7 亿粒，散剂 160 万包，口服液 15000 吨，注射液 3.75 亿支，原料药 622 吨	77500	10000	15000	完成三通一平，基础工程施工	完成基础工程施工，主体工程建设	广西南宁百会药业集团有限公司	南宁市人民政府	周红波
2	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司年产 100 万套口腔医疗器械项目	年产 100 万套口腔医疗器械产品	93504	9400	10000	主体工程基础施工和设备采购	主体土建工程封顶，设备安装	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司	桂林市人民政府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——生物产业	1 项	32710	12200	3000					
1	广西昊旺生物科技有限公司香茅、醛烯虫酯原药生产建设项目	年产香茅醛 1200 吨、烯虫酯原药 500 吨	32710	12200	3000	完成第一条生产线联调联试, 第二条生产线设备安装	第一、第二条生产线竣工投产, 科研大楼、成品仓库、倒班休息楼等配套设施投入使用	广西昊旺生物科技有限公司	桂林市人民政府	周家斌
	——修造船及海洋工程装备工业	2 项	565000	123000	100000					
1	防城港海工装备制造项目一期	年产海工平台 3 座, 海洋平台模块 5 座	500000	100000	80000	围堰和陆域场平施工	码头水工工程施工, 完成修造船厂房陆域场平	广西海森特重工有限公司	防城港市人民政府	何朝建
2	贵港西江重工基地项目	年产 1000~3000 吨箱货两用自航船 300 艘, 维修船舶 200 艘, 年产 5 万吨钢结构产品	65000	23000	20000	完成堆场(临时制作场地)工程和 1 号船台港池部分工程	完成主厂房、2 号船台、舾装码头土建工程, 完成气站、仓库、涂装车间土建工程, 设备安装	广西西江重工有限公司	贵港市人民政府	李新元
	(二)战略性新兴产业	27 项	5285311	2778158	788000					
	——新能源	12 项	3333113	2472458	457000					
1	防城港核电站一期工程	2 台 108 万千瓦压水堆核电机组	2819615	2368758	240000	1 号机组具备热态功能试验, 2 号机组进入设备全面安装阶段	1 号机组并网发电, 2 号机组完成热态功能试验	广西防城港核电有限公司	防城港市人民政府	何朝建
2	马山县杨圩风电场	装机容量 4.8 万千瓦	40112	1500	20000	升压站和进场道路施工	完成基座基础施工和进场道路建设	马山协合风力发电有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	融安白云岭风电场一期	装机容量 4.8 万千瓦	40549	1000	4000	升压站和进场道路施工	完成进场道路建设, 风电机组基础施工	融安协合风力发电有限公司	柳州市人民政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	桂林昌盛坪风电场	装机容量 4.95 万千瓦	46769	8500	30000	基本完成风机基础开挖,完成设备采购招标工作	基本完成土建工程施工,设备安装	中国国电集团公司	桂林市人民政府	周家斌
5	恭城西岭风电场	装机容量 4.95 万千瓦	49206	15000	25000	风机基础开挖,开工建设进场道路	基本完成土建工程施工,设备安装	大唐桂林新能源有限公司	桂林市人民政府	周家斌
6	兴安殿堂风电场	装机容量 4.95 万千瓦	45951	10000	17000	完成场区道路建设及风机吊装平台建设	基本完成土建工程施工,设备安装	中电投广西兴安风电有限公司	桂林市人民政府	周家斌
7	兴安道坪风电场	装机容量 4.95 万千瓦	44288	10000	17000	完成场区道路建设及风机吊装平台建设	基本完成土建工程施工,设备安装	中电投广西兴安风电有限公司	桂林市人民政府	周家斌
8	灌阳马头风电场	装机容量 5 万千瓦	49550	17700	24000	风机基础开挖,开工建设进场道路	基本完成土建工程施工,设备安装	国电北投灌阳风电有限公司	桂林市人民政府	周家斌
9	玉林六坪顶风电场	装机容量 4.95 万千瓦	50000	8000	20000	完成进场道路施工,风机基础施工	基本完成土建工程施工,设备安装	国电优能玉林风电有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
10	博白四方嶂风电场	装机容量 9.68 万千瓦	83465	5000	40000	完成进场道路施工,风机基础施工	基本完成土建工程施工,设备安装	龙源玉林风力发电有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
11	藤县生物质发电工程	2 台 1.5 万千瓦生物质发电机组	31540	10000	10000	完成三通一平,基础工程施工	完成厂房主体建设,设备安装	藤县鑫隆源生物质能热电有限公司	梧州市人民政府	朱学庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
12	浦北生物质发电工程	2 台 1.5 万千瓦生物质发电机组	32068	17000	10000	完成三通一平, 基础工程施工	完成厂房主体建设, 设备安装	浦北凯迪绿色能源开发有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅
	——新材料	1 项	31781	9500	15000					
1	广西田阳鑫创石油新材料有限公司年产 30 万吨高强度石油压裂支撑剂项目	年产 30 万吨高强度石油压裂支撑剂	31781	9500	15000	厂房主体工程建设和设备采购	基本完成厂房土建工程, 设备安装	广西田阳鑫创石油新材料有限公司	百色市人民政府	周异决
	——节能环保	2 项	138991	8200	20000					
1	深圳市伟天星半导体设备有限公司(桂林)年产 5 万套自动化 LED 设备及 1.5 亿只灯珠及 12 万只 LED 系列灯具项目	年产 5 万套自动化 LED 设备及 1.5 亿只灯珠及 12 万只 LED 系列灯具	100000	3200	10000	完成一期钢构厂房的基础建设	完成厂房土建工程建设, 设备安装	深圳市伟天星半导体设备有限公司	桂林市人民政府	周家斌
2	广西福斯特再生资源环保科技有限公司新型净水材料及环保设备生产项目	年产高、中档聚合氯化铝 5 万吨(固体), 工业级液体聚合氯化铝 20 万吨, 液体聚合硫酸铁 10 万吨以及聚合硫酸铝 10 万吨等净水材料; 年产大中型环保设备 240 台套	38991	5000	10000	完成三通一平, 完成基础工程 20%	完成厂房土建工程建设, 设备安装	广西福斯特再生资源环保科技有限公司	来宾市人民政府	白 希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——生物医药	4 项	420000	84000	100000					
1	神冠集团生物制药及胶原食品生产项目一期	生产原料药、首仿制药, 胶原蛋白医疗用品、专利药等产品, 总建筑面积 19.2 万平方米	80000	10000	30000	完成技术研发楼基础工程	完成技术研发楼土建工程和设备安装, 开工建设 2、3 号厂房	广西神冠投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
2	中恒(南宁)生物制药产业基地——制药及保健食品项目	①年产中药制剂针剂 2 亿支、片剂 40 亿片、胶囊 6 亿粒、化学药制剂针剂 480 万只、2400 万瓶、片剂 1 亿片、生物制剂 3600 万瓶、15 万支、包装材料玻璃西林瓶 7 亿支; ②年产龟苓膏 16200 万罐(碗、杯), 龟苓膏 700 万包, 龟苓宝饮料 20000 万罐	270000	50000	50000	食品生产车间、科研楼、粉针剂生产车间土建工程施工	龟苓膏生产线竣工投产, 其他子项目主体工程施工	南宁中恒投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	广西圣特药业有限公司壮药研发生产建设项目	扩建植物药提取, 扩大片剂、胶囊剂、颗粒剂及壮药生产线, 新建一条酒剂及中药饮片生产线, 年产各类中成药壮药片剂 59 万件	12000	4000	5000	完成三通一平, 基础工程施工	完成厂房土建工程建设, 设备安装	广西圣特药业有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
4	广西众森医药有限公司生物制药及中药饮片生产项目	年产 10 万吨中草药, 生产水针剂、粉针剂、口服溶液剂、颗粒剂等	58000	20000	15000	完成部分土建工程施工, 部分厂房开始装修	完成土建工程施工, 主要生产设备安装	广西众森医药有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——新一代信息技术	3 项	925938	43000	90000					
1	中国联通集团南宁总部基地	建设西南区域数据中心功能模块、西南区域服务外包呼叫中心功能模块、南宁国际局综合枢纽功能模块、中国—东盟交流中心综合功能模块、基地配套综合模块等，总建筑面积约 19 万平方米	240738	18000	10000	完成三通一平，基础工程施工	完成信息交流中心和通信枢纽楼两栋建筑的主体施工	中国联通广西分公司	南宁市人民政府	周红波
2	斐讯通信南宁产业基地项目（一期）	建设研发大楼、数据中心、仓储物流中心及辅助用房等设施，以及交换机、路由器、平板电脑等生产线，总建筑面积约 19 万平方米	405200	5000	50000	完成三通一平，基础工程施工	完成基础工程施工，主体工程建设；完成一期厂房建设和部分设备安装	上海斐讯数据通信技术有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	中国电科桂林光电子光通信科技创新与产业化项目	建设光电子光通信产品科研中心大楼、产品电装与整机调试厂房、机械加工厂房、检测实验中心、工程设计与技术支持中心、高校创新研究院等，总建筑面积 35 万平方米	280000	20000	30000	入园主干道通车，主厂区完成三通一平，完成部分设备采购	光电子光通信产品科研中心大楼、产品电装与整机调试厂房、机械加工厂房、检测实验中心等主体工程基本完工	中国电子科技集团公司第三十四研究所	桂林市人民政府	周家斌
	——先进装备制造业	1 项	25000	5000	10000					
1	南宁南车轨道交通装备基地一期项目	建设总装联合厂房、无轨移车台区及公用站房、电动电源站、水池及水泵房等生产辅助用房和办公生活配套设施	25000	5000	10000	总装联合厂房、无轨移车台区及公用站房主体开工建设	完成联合厂房、铁路工程主体土建工程，设备安装	南宁南车轨道交通装备有限公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——养生长寿健康产业	4 项	410488	156000	96000					
1	自治区社会化养老服务试点项目——广西和正康乐城一期工程	建设养老公寓、养生保健及接待中心、图书馆等，共 1641 个养老床位，总建筑面积 16.5 万平方米	100000	50000	30000	综合楼及养老公寓完成基础建设，和香苑整体封顶	综合楼、和香苑、颐心区、颐生区主体封顶，内部装修	广西太和投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
2	自治区社会化养老服务试点项目——中国乐养城一期工程	建设老年专属养生区及配套设施，总建筑面积 30 万平方米	90000	38000	10000	一期接待中心、综合办公服务中心、乐养中心封顶，特色老年养生公寓部分封顶	主体工程基本完成，室内装修，完善配套工程建设	五行创展投资控股有限公司扶绥分公司	崇左市人民政府	孙大光
3	信和信·桂林国际智慧健康旅游产业园一期	包括①广西生命与健康职业学院：在校生规模 5000 人；②桂林信和信康复医院：病床 200 张；③名医诊疗中心（含国外名医馆）、特色（中、壮、藏、瑶、苗）医馆；④桃花江旅游景区接待配套等相关设施。总建筑面积 172700 平方米	112488	48000	36000	广西生命与健康职业学院达到培训条件，桂林信和信康复医院进入装修阶段，名医诊疗中心开工建设，桃花江旅游景区接待配套进入装修阶段	广西生命与健康职业学院、桂林信和信康复医院、中医药文化街、康复医院竣工投入使用，开工建设养生养老集群、直升机停机坪	桂林市超前房地产开发有限公司	桂林市人民政府	周家斌
4	中脉巴马国际长寿养生都会旅游项目	建设服务中心、养生商业街区、生态园、万福养生洞、长寿文化祈福园及配套设施，总建筑面积 28 万平方米	108000	20000	20000	完成三通一平，基础工程施工	完成综合服务中心、康体中心、旅游酒店土建工程，内部装修	广西巴马中脉投资有限公司	河池市人民政府	何辛幸

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	(三)现代服务业	46 项	6743264	1235167	1076500					
	——商贸流通	23 项	2431507	702650	469500					
1	东盟(南宁)国际汽车商贸物流开发项目	建设汽车展示、汽车体验中心、汽车文化、汽车培训教育等, 总建筑面积 50 万平方米	156000	25000	50000	完成三通一平, 基础施工	完成一期工程核心区主体工程建设	广西九曲湾汽车文化产业投资有限公司	自治区农垦局	刘 刚
2	南宁中央直属储备糖库	建设食糖仓储设施, 总建筑面积 5.86 万平方米, 储备库容 13 万吨	21372	1000	10000	完成三通一平, 基础施工	完成基础施工, 主体工程建设	广西中糖糖业发展有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	中央储备粮全州直属库新建储备仓项目(兴安仓储物流中心)	建设散装平房仓 11 栋, 仓容 18 万吨, 稻谷烘干线、大米生产线各一条及相关仓储物流设施	20032	12000	4000	仓库土建工程建设, 完成综合办公楼建设	完成 6 万吨仓容仓库建设, 开工建设 12 万吨仓库	中央储备粮全州直属库	桂林市人民政府	周家斌
4	荔浦新达现代物流项目	①物流仓库、进出口车辆检验车间、物流公司总部大楼等, ②客运站区、客运站配套设施等。总建筑面积 28.2 万平方米	36300	15720	10000	物流仓库、进出口车辆检验车间、物流公司总部大楼基础工程施工	物流仓库、进出口车辆检验车间、物流公司总部大楼, 客运站区、客运站配套设施等主体工程全面展开, 完成总工程量 70%	荔浦骏捷运输有限公司	桂林市人民政府	周家斌
5	桂林临桂新区物流配送中心建设项目	建设交易设施、汽车零配件仓库、农副产品库、食品饮料仓库、化工机电产品仓库、百货轻工产品库、机械设备库等, 总建筑面积 23.79 万平方米	109152	70000	30000	一期部分单体已投入使用, 二期进行基础设施建设	一期工程全面竣工投产, 二期工程真龙大厦封顶	桂林真龙国际汽车博览园有限公司	桂林市人民政府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
6	毅德（桂东南）商贸物流项目（梧州）一期	建设商品交易区、商业物流区等，总建筑面积 100 万平方米	300000	195000	80000	商铺完成封顶 80%，宝石城主体完工	一期商铺竣工 100%，完善配套设施	梧州毅德商贸物流城开发有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
7	灵山大型农产品综合交易市场项目	建设大宗农副产品交易区、特色产品交易区、物流配送区及相关配套设施等，总建筑面积 43.5 万平方米	91500	13725	20000	一期水果批发市场主体结构基本完成，进入室内装修施工	一期水果批发市场竣工投入使用，二期（交易区）主体工程建设	广西灵山三科现代农副产品批发市场有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅
8	中国广西东盟商贸城项目一期	建设小商品区、家居区、建材区、五金机电区等物流设施，总建筑面积 85 万平方米	340000	30000	25000	小商品区主体完工进入全面装修，凤凰商业广场主体完成 50%，小商品区临时仓库完成开工前准备	小商品区竣工投入使用，完成凤凰商业广场主体建筑以及小商品区临时仓库建设	广西中裕置业发展有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅
9	北仑河国际商贸城项目	建设市场交易区、仓储物流区、流通加工区和商务办公区，总建筑面积 72 平方米	250000	75000	30000	主要单体工程进行主体施工，边贸大道、丽景路等 5 条道路进行路基施工，华府北路、华府南路建成通车	海产品市场、配套市政工程建设投入使用，开工建设加工示范园区、仓储物流区	广西北投建设投资有限公司	防城港市人民政府	何朝建
10	北流市龙翔农贸物流市场项目	建设农贸物流市场、物流仓储、商业中心、展销中心、商检中心等设施，总建筑面积 13.8 万平方米	30000	5000	19000	完成 16 栋农产品批发区及商业区的基础施工	完成农产品批发区、商业区土建施工，完成农产品检验及交易中心大楼基础施工	广西北流龙翔投资有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
11	玉林市交通物流项目（一期）	建设汽车展示、小商品批发、特色产品交易、钢材贸易加工等物流设施，总建筑面积 37.8 万平方米	107000	18205	20000	三通一平和基础施工	完成基础施工，主体工程建設	广西交通投资集团有限公司	玉林市人民政府	苏海棠

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
12	贵港市永泰仓储物流有限公司粮食物流项目	食糖仓储容量 70 万吨, 粮食仓储容量 50 万吨, 农副产品仓储容量 90 万吨, 总建筑面积 26.7 万平方米	95000	12000	15000	完成进港一路、二路主体建设, 完成部分仓库建设	完成 4 栋仓库及配套道路的建设, 完善道路给排水等配套工程	广西贵港市永泰仓储物流有限公司	贵港市人民政府	李新元
13	广西靖西万生隆国际商贸物流中心项目	建设冷链仓储库、干杂货物流仓储、工业标准厂房、联检大楼、X 光货物快速检测线等设施, 总建筑面积 30.7 万平方米	200000	51200	26000	1 号桥、2 号桥、园区市政工程、国门及配套设施主体在建	建成 1 号、2 号桥, 联检大楼、海关检验楼、检验检疫实验楼、互市贸易区、内贸区等工程	广西靖西万生隆投资有限公司	百色市人民政府	周异决
14	中越边境中药材商贸物流中心项目(靖西)	建设中药材展示交易区、东盟土特产品区、优势特产区等物流仓储设施, 总建筑面积 74.6 万平方米	171539	30000	40000	一期 30 栋专业市场主体在建	一期 30 栋专业市场竣工投入使用, 开工建设二期工程	广西云天实业有限公司	百色市人民政府	周异决
15	田阳县农副产品综合批发市场建设项目二期	建设大型仓储理货区、粮油加工交易区、干杂调味、酒水副食品交易区, 总建筑面积 15 万平方米	35000	5000	5000	完成三通一平, 基础工程施工	完成基础工程施工, 冷库、集散(配送)区、加工车间等主体工程建设	广西田阳古鼎香农产品综合批发市场有限公司	百色市人民政府	周异决
16	河池市粮食储备加工项目	总建筑面积 13.15 万平方米, 其中一期建设仓容 8 万吨中心粮食储备库及配套工程, 二期建设粮食物流园区、综合交易市场和粮食名特优产品加工区	38182	5500	3500	完成三通一平, 基础工程施工	完成仓容 15000 吨仓库建设, 启动二期工程建设	河池市粮食局	河池市人民政府	何辛幸

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
17	广西来宾（中国）国际小商品贸易城建设项目	建设五金、轻纺、厨具、服装等产品交易设施，总建筑面积 30.57 万平方米	80833	25000	20000	完成 B 区 50000 平方米商住楼主体建设，A 区 50000 平方米商住楼完成基础工程	B 区商住楼竣工投入使用，A 区商住楼完成主体工程 60%	来宾市圣源房地产开发有限公司	来宾市人民政府	白 希
18	来宾港武宣作业区二塘物流园项目一期	建设白糖、粮食专用库，仓储能力 100 万吨，总建筑面积 9.5 万平方米	24003	16300	5000	完成 A 区 A1—A6 库的仓库及道路建设工程，完成给排水、供电线路及打包装设备安装	A、B、C 区仓库竣工投入使用，道路建设工程基本完工	广西武宣江舟储运有限公司	来宾市人民政府	白 希
19	来宾市年交易 500 万吨煤炭交易中心项目	建设储煤场、交易大楼、物流信息中心等，总建筑面积 28.75 万平方米，年交易煤炭量 500 万吨	28113	10000	8000	完成一期工程场地平整，基础施工完成 35%	完成一期工程储煤场建设，交易大楼主体完成 30%；开工建设二期工程	广西航桂实业有限公司	来宾市人民政府	白 希
20	中越边境中药材商贸物流中心项目（宁明爱店）	建设中草药仓储、中药材交易、中医药文化展览等设施，建筑面积 45 万平方米	91481	29500	20000	招商中心、配套生活区竣工投入使用，临时办公区、生活区和施工作业区已搭建完成	完成总建筑面积约 10 万平方米单体工程建设，完成部分主干道工程建设	广西云天实业有限公司	崇左市人民政府	孙大光
21	龙州水口东盟国际商贸城建设项目	建设会展商务中心、红木、中药材等物流仓储设施，总建筑面积 18.7 万平方米	60000	10000	7000	完成基础施工，主体工程	完成商务会展中心主体施工，其他项目主体工程	广西中升房地产开发有限公司	崇左市人民政府	孙大光
22	广西龙州中越小商品商贸物流项目	建设小商品交易区、仓储区及相关配套设施等，建筑面积约 50 万平方米（一期建筑面积 15 万平方米）	110000	42500	10000	完成 2、3、4 号楼主体工程封顶及相关配套工程建设，完成施工面积 4.2 万平方米	3、4 号楼验收交付，2 号楼开始装修。13 号—22 号主体结构封顶	广西龙州东一盟国际投资有限公司	崇左市人民政府	孙大光

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
23	凭祥市平而口岸管理和货物监管中心	建设监管业务楼、旅客联检大楼、查验平台、待检区、过驳区及配套设施等,总建筑面积 7.1 万平方米	36000	5000	12000	南端引道工程基本完工,进行地下预埋管道开挖;过驳区级围网基础开挖	实验楼、综合楼及 4 个过驳区施工	凭祥市城市建设投资有限公司	崇左市人民政府	孙大光
	——旅游业	20 项	3651757	504350	549000					
1	广西龙象谷国际旅游度假区一期启动区水世界项目	建设儿童游乐区、组合游乐区、竞技游乐区及综合服务区等,建筑面积 25460 平方米	49800	13247	9000	完成场平工作,完成设备采购	完成土建工程,设备安装和调试	广西龙象谷投资有限公司	广西投资集团有限公司	冯柳江
2	广西南宁东盟国际旅游风情小镇建设项目	建设游客集散服务设施、商业街等商贸服务设施及护理、康体、健身、理疗中心,总建筑面积 101.7 万平方米	250000	40000	25000	精品酒店主体建成,完成园内主要道路、名树博览园、园内球类练习场、停车场建设	精品酒店建成投入使用,游客集散中心、商贸服务配套设施、薰衣草庄园、游艇俱乐部开工建设	广西名都生态科技发展有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	广西上林云里湖现代农业观光园建设项目一期	建设农业种植观光园,休闲旅游设施及配套服务设施,总建筑面积 53 万平方米	120000	9600	15000	完成环湖主干道路基平整,完成内里庄立面改造、景观园林等基础设施建设	全线开通环湖道路,完成水库大坝土方工程,寿翁工程、接待中心主体施工	广西上林县云里湖现代农业发展有限公司	南宁市人民政府	周红波
4	南宁武鸣千艺大观建设项目一期	建设生态观光农业设施,以及那文化博物馆、造物文化博物馆、休闲长廊等文化旅游设施,总建筑面积 23.2 万平方米	70000	19000	20000	完成三通一平,基础工程施工	完成那文化博物馆、造物文化博物馆、休闲长廊等主体工程建设	南宁市千艺大观投资有限公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	广西柳州汽车城—文化科技旅游配套设施项目	包括文化创意项目和科普旅游项目两个子项目,建设创意大楼、创意展厅、科普大楼、科技展厅展馆等,总建筑面积约 31.8 万平方米	170018	40000	35000	完成三通一平,主体工程施工	完成 4D 剧场、巨幕 3D 剧场等主体土建工程,设备安装	柳州东城投资开发有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
6	桂林华侨文化旅游综合开发——文化产业开发一期工程及配套设施项目	建设商业游憩、旅游商务、旅游度假、时尚运动、文化展演等设施,总建筑面积 133.4 万平方米	1351907	20000	200000	完成三通一平,基础施工	完成万达茂、室外主题公园、酒吧街、秀场等主体工程建设	桂林华侨投资有限公司	桂林市人民政府	周家斌
7	桂林恭城瑶族文化旅游开发项目	①水寨项目:建设服务中心、茶江沿岸原瑶族生态走廊及道路等配套基础设施,总建筑面积 19.94 万平方米;②山寨项目,建设盘王庙、盘王寨、盘王谷、瑶族风情园等,总建筑面积 15.55 万平方米	80595	24000	25000	完成盘王阁项目及盘王广场等配套道路建设,启动文化休闲创意园、中心广场、庙会街、滨水商业街、园林景观建设	山寨项目完成滨水商业街、庙会街、盘王公园一期和二期工程,水寨项目完成防洪堤、商业街、度假村一期、图腾广场建设	恭城瑶族自治县文化旅游开发中心	桂林市人民政府	周家斌
8	桂林灌阳千家洞瑶族古镇旅游开发项目(一期工程)	建设千家洞广场、瑶族文化博物馆、瑶族文化展览园、游客集散中心、风雨桥、吊脚楼、游客接待中心、旅游配套设施等,总建筑面积 20.8 万平方米	65000	29000	15000	完成吊脚楼(示范段)基础施工,风雨桥和配套道路施工	吊脚楼示范段竣工,完成绕城路、城北滨江路、和信大桥(三里桥小江)路基施工	灌阳和信联合投资有限公司	桂林市人民政府	周家斌
9	桂林兴安老山界红色生态旅游综合开发项目	建设革命展示、民族文化展示、生态旅游等设施,总建筑面积 9 万平方米	23657	3150	4000	完成三通一平,基础施工	完成景观园、红俗情谊园、展示馆、游客服务中心、红色主题休闲茶馆的主体建设	兴安县旅游总公司	桂林市人民政府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
10	桂林漓江古韵博览园建设项目	建设旅游接待中心、旅游酒店、商品展示等设施,总建筑面积 34 万平方米	93773	38175	21000	基本完成旅游酒店土建工程,进入精装修阶段	旅游酒店投入使用,基本完成旅游设施及景观道路建设	桂林平乐阳光壹佰置业有限公司	桂林市人民政府	周家斌
11	罗山湖体育旅游开发利用建设项目(二期)	建设旅游商业购物区、休闲运动健身娱乐区、山地自行车训练比赛区和环湖徒步区、特色名贵花卉和苗木种植观赏区,总建筑面积 32.2 万平方米	119800	28200	30000	奥特莱斯名品购物区(一期)完成主体建设,酒店式公寓完成建设及装修,温泉度假区主体工程开工建设	奥特莱斯名品购物区、酒店式公寓、温泉度假区竣工投入使用,射击、射箭、飞镖体验训练中心开工建设	桂林罗山湖集团有限公司	桂林市人民政府	周家斌
12	桂林雄森熊虎山庄搬迁扩建项目	建设繁育养殖、保健品生产、旅游观赏科研、实验、综合服务等设施,总建筑面积 27.4 万平方米	58019	9000	20000	完成三通一平,办公区、科研楼基础工程施工	完成养殖栏舍建设,完成办公区、宿舍区、科研区、产品加工区基础工程建设,主体工程施工	桂林雄森熊虎山庄娱乐城	桂林市人民政府	周家斌
13	北海涠洲岛火山国家地质公园创建国家 5A 级旅游景区项目(一期)	建设鳄鱼山门、五彩滩及天主教堂景区旅游服务设施等,总建筑面积 3.74 万平方米	48472	2000	5000	博物馆改造工程主体在建,其他单体报建工作	博物馆改造、五彩滩特色旅游产品商业街竣工投入使用,休闲购物中心、游客服务中心全面开工建设	北海涠洲岛旅游发展有限公司	北海市人民政府	林山青
14	岭南客家(陆川)温泉文化旅游项目一期	建设温泉康疗区、客家文化博物馆、地热科普展馆、生态乐园及文化旅游配套设施,总建筑面积 20 万平方米	40716	30000	10000	展示馆竣工投入使用,客家小镇主体建设	完成南北主干道,客家小镇,客家文化公园主体工程建设	广西远辰客家文化城投资有限公司	玉林市人民政府	苏海棠

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
15	桂平西山泉国际养生旅游文化综合区项目一期	建设国学养生休闲区、湿地旅游养生区、禅茶养生养老区、浔州文化旅游互动区、欢乐旅游体验区、温泉会议度假区等,总建筑面积约 80 万平方米	360000	45000	15000	展示中心、茶园景区及休闲旅游街区基础施工	完成展示中心、茶园景区及休闲旅游街区基础施工,主体工程建设	桂平大藤峡谷文化旅游有限公司	贵港市人民政府	李新元
16	靖西国际绣球城文化旅游项目	建设文化、商业、展示等设施,总建筑面积 40 万平方米	80000	15000	20000	展示体验中心主体竣工,完成一期场地平整及基坑开挖	一期工程投入使用,启动二期工程基础建设	靖西和信联合投资有限公司	百色市人民政府	周异决
17	田阳县壮文化开发项目	建设壮族文化、土司文化等旅游设施,总建筑面积 55 万平方米	250000	51000	35000	一期工程田州古城、游客接待中心、百东河夜市竣工投入使用,紫荆广场、锦绣园、盘龙湾等主体完工;二期工程征地拆迁	一期工程收尾,开工建设二期工程	广西汇通古镇文化旅游开发有限公司	百色市人民政府	周异决
18	凤山国际长寿养生旅游开发项目	①三门海景区:建设国际康体养生科学研究中心、康体养生中心、游客接待中心、艺术文化创意基地等,建筑面积 56 万平方米;②鸳鸯泉景区:建设游客接待中心及配套服务设施,建筑面积 9.5 万平方米;③穿龙岩景区:建设游客接待中心及配套服务设施,建筑面积 4.1 万平方米	280000	25000	20000	完成部分子项目三通一平,基础工程施工	三门海片区寿源山庄、三门海入口服务区主体在建,启动穿龙岩片区桃花园项目建设	凤山县旅游局 深圳华昱集团	河池市人民政府	何辛幸

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
19	河池市巴马县百魔洞生态旅游项目	建设旅游酒店、商品展示等设施,总建筑面积 5.33 万平方米	40000	23368	10000	基本完成景区道路建设,完成部分项目三通一平,基础工程施工	完成商业街、展示中心主体建设,基本完成 1.5 公里景区道路和弄追过境路建设,酒店完成主体 50%	巴马县华昱公司	河池市人民政府	何辛幸
20	广西扶绥龙谷湾旅游休闲度假区项目	建设恐龙博物馆、休闲旅游区、动感游乐区及配套设施,总建筑面积 54.6 万平方米	100000	39610	15000	星级宾馆、游客接待中心主体基本完工,恐龙公园主体工程开工建设,恐龙桥主体及引桥建设基本完成	主体工程基本完成,室内装修,完善配套工程建设	广西扶绥龙谷湾旅游休闲度假区有限公司	崇左市人民政府	孙大光
	——文化产业	3 项	660000	28167	58000					
1	桂林希宇文化创意产业建设项目	①产业综合区:建设动漫产业研发办公、生产、体验中心、5D 影院,及配套设施,建筑面积 56 万平方米,②生产区:建设动漫设施生产线及配套设施,建筑面积 19.7 万平方米	280000	20000	18000	完成三通一平,开工建设园区景观大道	完成产业综合区一期(企业展销区、场馆区、游乐区、商业区)主体工程建设	桂林希宇文化产业有限公司	桂林市人民政府	周家斌
2	中西汇暨萨马兰奇文化博览园一期	建设萨马兰奇文化博览中心、中国美术交流馆、百年奥运文化长廊等设施,总建筑面积 9.66 万平方米	100000	1500	20000	完成三通一平,基础施工	完成基础工程建设,主体工程施工	桂林润百城投资有限公司	桂林市人民政府	周家斌
3	桂林保利文化产业园(一期)	建设小剧场影城、拍卖中心、艺术馆、展示馆等设施,建筑面积约 75 万平方米	280000	6667	20000	完成三通一平,基础施工	展示中心主体结构封顶,部分场馆(艺术街区、文化展馆等)竣工投入使用	桂林保利文化投资有限公司	桂林市人民政府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	(四) 特色农业	1 项	56200	16000	8000					
1	来宾武宣金泰丰农业科技发展有限公司优质肉牛生态养殖加工产业项目	建设种牛场、肉牛育肥场、肉牛屠宰加工厂、生物饲料厂、有机肥料厂等, 年产牛肉 1.25 万吨	56200	16000	8000	完成育肥场、肉牛屠宰场、有机肥料厂土建工程建设, 生物饲料厂完成土地平整和厂房基础建设	育肥场、肉牛屠宰场、有机肥料厂竣工投入使用, 生物饲料厂房主体工程完成 40%	广西武宣金泰丰农业科技发展有限公司	来宾市人民政府	白 希
	三、社会民生	21 项	4788967	940436	2032780					
	(一) 教育	10 项	1027109	330104	109780					
1	广西大学“211 工程”四期	建设七个重点学科项目、两个创新人才培养和队伍建设项目、两个校内公共服务体系建设项目、三个基础设施建设项目	50000	19300	4000	新闻出版人才培养基地大楼投入使用, 图书馆二期工程、土木工程大型结构研究平台实验室、教学大楼主体在建, 文科教学大楼、大学生创新实验中心大楼开展前期工作	新闻出版人才培养基地大楼投入使用。图书馆二期工程、土木工程大型结构研究平台实验室、教学大楼竣工。文科教学大楼、大学生创新实验中心大楼开工建设	广西大学	教育厅	秦 斌
2	广西大学“中西部高校提升综合实力计划”	包括学科建设、教学实验平台、科研平台与实践基地、公共服务体系、人才培养和团队建设、大学文化建设等六个专项规划, 下设 32 个项目	130000	23000	30000	完成本年度六大专项规划建设目标及拟购计划招标采购工作	按照六大专项规划建设目标实施项目建设	广西大学	教育厅	秦 斌
3	广西师范大学雁山校区二期	建设图书馆、理科教学区、学生活动中心、食堂等, 总建筑面积 76.08 万平方米	236000	52000	12600	第二食堂、四期学生公寓竣工, 图书馆进行室内装修, 理科楼主体施工	图书馆、理科楼、生命科学学院和资源与环境学院实验楼竣工	广西师范大学	教育厅	秦 斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	广西师范学院五合新校区	建设学生宿舍、教学楼、实验楼、图书馆、学生食堂等, 总建筑面积 58 万平方米	120000	29620	10500	基本建成食堂、教学楼、学生宿舍工程, 路网工程基本完工, 室外运动场完成土地平整	完成风雨球场及附属设备建设, 开工建设文、理科综合楼、3 栋学生宿舍	广西师范学院	教育厅	秦 斌
5	广西艺术学院相思湖新校区	建设教学楼、学生宿舍、图书馆等, 总建筑面积 30.98 万平方米	114400	68646	4680	多功能图书馆主体施工至十二层, 公共人文教学楼基本完工, 附属中等艺术学校学生公寓基本完工, 风雨操场主体施工	多功能图书馆工程、附属中等艺术学校学生公寓工程及风雨操场工程竣工投入使用, 完善配套设施建设	广西艺术学院	教育厅	秦 斌
6	桂林医学院临桂校区建设项目	建设教学楼、图书馆、运动场馆等, 总建筑面积 37 万平方米	98009	63000	15000	生技人文楼、公共教室南楼、公共卫生学院楼、基础学院、部分学生宿舍、学生食堂、科学实验中心、教学办公楼、临床学院楼竣工, 药学院楼、公教北楼主体工程施工	大学生活动中心、公共教室北楼、药学院、第二运动场竣工投入使用, 图书馆主体在建, 大学生艺术中心、动物中心、后勤用房完成设计	桂林医学院	教育厅	秦 斌
7	广西中医药大学中医药壮瑶医药教学实验中心	建设公共基础与技能训练实验大楼、专业教学实验大楼, 总建筑面积 5.69 万平方米	22700	5000	10000	公共基础与技能训练试验大楼完成基础结构, 专业教学试验大楼完成 3 层结构施工	基本完成土建工程, 设备安装	广西中医药大学	教育厅	秦 斌
8	百色学院澄碧校区扩建工程	建设公共教学中心、公共实验中心、图书馆、学生公寓、学生食堂等, 总建筑面积约 29.6 万平方米	78000	42538	8000	学生公寓、食堂、教学中心、实验中心、运动场建成投入使用, 开工建设工科实训中心、GMS 职业教育大楼等	建成工科实训中心、GMS 职业教育大楼、二期学生公寓及食堂, 开工建设图书馆、行政中心、综合楼	百色学院	百色市人民政府	周异决

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
9	广西政法管理干部学院新校区	建设教学楼、学生宿舍、图书馆等，总建筑面积 33.93 万平方米	107000	25000	10000	教学楼、学生宿舍楼工程建至 4 层	完成 6.5 万平方米的教学楼、学生宿舍楼建设	广西政法管理干部学院	司法厅	赵 波
10	广西农业职业技术学院新校区	建设教学楼、实训楼、学生宿舍楼、饭堂、图书馆等，总建筑面积 25.8 平方米	71000	2000	5000	三通一平和基础施工	主体工程施工	广西农业职业技术学院	农业厅	谢泽宇
	(二) 卫生	2 项	49046	4000	14000					
1	广西儿童医院建设项目	新建住院楼、医技楼及相关配套附属设施，总建筑面积 7.6 万平方米，其中住院楼 33039 平方米，医技楼 20530 平方米，地下附属设施 22443 平方米	38286	1500	9000	完成基础工程施工	完成土建工程 50%，设备采购	广西壮族自治区妇幼保健院	自治区卫生计生委	李国坚
2	玉林市儿童医院建设项目	建设门诊医技大楼、住院楼及辅助设施，总建筑面积 4.5 万平方米，设置病床约 500 张	10760	2500	5000	三通一平和基础施工	完成土建工程 60%，设备采购	玉林市第一人民医院	玉林市人民政府	苏海棠
	(三) 文化	3 项	134369	9900	27000					
1	贵港市文化艺术中心建设项目	建设群众艺术馆、大剧院、科技馆等，总建筑面积 115324 平方米	70510	5500	15000	完成基础工程建设，主体工程施工	主体工程建设，完成土建工程 60%	贵港市宏港建筑工程有限公司	贵港市人民政府	李新元
2	广西北部湾博物馆建设项目	建设公共服务区、藏品库房区、展示区、业务行政区、设备区五大功能区及室外设施，总建筑面积约 35000 平方米	30000	3500	4000	完成三通一平，基础施工	完成基础工程施工，主体工程建设	钦州市滨海置业集团	钦州市人民政府	唐琮沅

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	来宾市“三馆”建设项目	总建筑面积 5.5 万平方米，其中：图书馆 20959 平方米，群众艺术馆 16565 平方米，档案馆 17483 平方米	33859	900	8000	完成三通一平，基础工程完成 70%	完成基础工程施工，主体工程建设	来宾城建投资集团有限公司	来宾市人民政府	白 希
	(四) 体育	4 项	514443	94432	62000					
1	广西体育产业城——中国体育彩票广西营销展示中心	建设体育彩票营销大厅、中国—东盟体育彩票博物馆、中国体育彩票营销演播大厅等，总建筑面积 19745 平方米	15400	6700	2000	主体结构工程施工至第二层	完成主体结构施工，设备安装	广西壮族自治区体育局	自治区体育局	容小宁
2	桂林城北体育文化城项目	建设多功能大型体育馆、奥林匹克体育文化公园、培训基地、体育博物馆等，总建筑面积约 70 万平方米	349043	69732	20000	文化展示中心场馆完成主体工程建设，体育馆基础工程施工	文化展示中心竣工，体育馆主体工程施工，文化馆完成基础施工	国奥（桂林）投资发展有限公司 桂林市叠彩基础建设开发有限公司	桂林市人民政府	周家斌
3	贺州（平桂）文化体育中心	建设主体育场、游泳馆、博物馆、羽毛球馆、图书馆以及相关配套设施等，总建筑面积 59300 平方米	50000	8000	10000	完成三通一平，文化影视楼主体开工建设	文化影视楼基本建成，其他项目主体工程施工	贺州市平桂管理区文化和体育局	贺州市人民政府	李宏庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	崇左市体育中心	建设可容纳 2.8 万人主体育场 1 个,可容纳 6000 人体育馆 1 座,游泳、跳水馆 1 座,网球中心 1 个,射击馆 1 座,射箭场 1 个,体育学校与体育培训中心 1 座,全民健身广场(包括综合训练馆)1 个	100000	10000	30000	完成基础施工,主体工程	游泳馆、综合训练馆、体育学校、网球馆竣工,体育场完成基础施工	崇左市城市建设投资有限公司	崇左市人民政府	孙大光
	(五)其他社会民生	2 项	3064000	502000	1820000					
1	广西保障性安居工程	建设保障性住房约 19 万套,其中公用租赁住房(廉租住房)4.8 万套,棚户区改造 13.57 万套	3000000	500000	1800000	开展基础施工	主体工程施工	由区直有关部门、各市人民政府落实	住房城乡建设厅	严世明
2	都安县扶贫生态移民与新型城镇化建设项目一期	建设安置住房 13 万平方米,计划安置 1256 户 6280 人	64000	2000	20000	完成一期工程三通一平,主体工程建设	完成 400 户(约 1800 人)搬迁任务,以及水电路等配套基础设施建设	都安瑶族自治县发展和改革局	河池市人民政府	何辛幸
	四、生态环保	23 项	2711481	434671	553862					
	(一)环境综合治理	15 项	2352231	359340	455862					
1	森林经营示范工程	公益林纯林改造混交林 40 万亩,中央财政森林抚育补贴 720 万亩,通道两侧可视一面坡花化彩化 40 万亩,风景区花化彩化 20 万亩	538000	78000	170000	完成年度实施方案编制和报批,开工建设	全年完成中央财政森林抚育补贴 170 万亩	各市、县人民政府	林业厅	陈秋华

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	生态公益林管护项目	对西江经济带自治区级以上公益林进行补偿, 年度管护生态公益林 7660 万亩	438665	109666	100000	开展森林项目补偿资金兑换工作, 开工建设	开展森林项目补偿资金兑换工作, 对生态公益林进行管护	各市、县人民政府	林业厅	陈秋华
3	新一轮退耕还林工程	新一轮退耕还林工程建设, 退耕地还林 200 万亩	330000	600	12000	完成实施方案编制, 开工建设	全年完成退耕还林 15 万亩	各市、县人民政府	林业厅	陈秋华
4	退耕还林成果巩固工程	巩固退耕还林成果专项建设	80300	8000	6100	完成实施方案编制, 开工建设	全面开展退耕还林工作	各市、县人民政府	林业厅	陈秋华
5	“绿满八桂”造林绿化工程	通道绿化 200 公里, 村屯绿化 2500 个, 山上造林 700 万亩, “千万珍贵树种送农家”2000 万株, 通道可视一面坡林改造提升 4 万亩	270000	500	60000	完成实施方案编制, 开工建设	全年完成示范村屯绿化 5000 个	各市、县人民政府	林业厅	陈秋华
6	防护林建设工程	完成造林 120 万亩	180000	6675	12725	完成实施方案编制, 开工建设	全年完成珠防林工程人工造林 19.66 万亩, 封山育林 20 万亩; 海防林工程人工造林 6 万亩	各市、县人民政府	林业厅	陈秋华
7	石漠化综合治理工程 (造林项目)	人工造林 40 万亩, 封山育林 200 万亩	120000	15292	19847	完成实施方案编制, 开工建设	全年完成人工造林 4.7 万亩, 封山育林 56.1 万亩	各市、县人民政府	林业厅	陈秋华
8	森林防火综合治理工程	森林重点火险区综合治理项目 22 个, 全区森林防火信息指挥系统建设	65000	7416	8500	完成实施方案编制, 开工建设	全面开展重点火险区综合治理, 防火信息指挥系统全面开工建设	各市、县人民政府	林业厅	陈秋华

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
9	国家木材战略储备基地试点建设工程	新造林 50 万亩、现有林改培 150 万亩、森林抚育 300 万亩	52000	13500	15000	完成实施方案编制,开工建设	完成国家战略储备基地任务 74.26 万亩	各市、县人民政府	林业厅	陈秋华
10	农村沼气能源建设工程	南宁、柳州、梧州、贵港、百色、来宾和崇左 7 市,新建户用沼气 12000 户,小型沼气工程 5500 户,大中型沼气工程 100 处	14300	7840	5390	完成实施方案编制,开工建设	全年农村沼气工程建设	各市、县人民政府	林业厅	陈秋华
11	国家级自然保护区基础设施建设工程	建设国家级自然保护区基础设施项目 11 处,实现自然保护区范围内 26 万公顷禁止开发区的保护管理	11000	750	3400	完成实施方案编制,开工建设	开工建设猫儿山国家级自然保护区基础设施建设项目,加快推进大明山、金钟山黑颈长尾雉、大瑶山、弄岗国家级自然保护区基础设施建设项目	广西九万山、雅长兰科植物、大明山、元宝山、岑王老山、金钟山黑颈长尾雉、邦亮长臂猿、大瑶山、弄岗、崇左白头叶猴、恩城国家级自然保护区	林业厅	陈秋华

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
12	国家湿地公园保护基础设施建设工程	植被恢复 1000 公顷、栖息地修复 500 公顷、湿地有害生物防治 550 公顷、生态补水 3000 公顷、清淤 300 公顷及湿地保护基础设施建设等	44950	1900	1400	完成实施方案编制,开工建设	全年完成植被恢复 14 公顷, 栖息地修复 4 公顷, 有害生物防治 30 公顷, 桂林会仙国家湿地公园完成监测平台、码头、监测步道等建设	桂林会仙国家湿地公园、都安澄江国家湿地公园、横县西津国家湿地公园、富川龟石国家湿地公园、靖西龙潭国家湿地公园	林业厅	陈秋华
13	钦州茅尾海沙井岛东岸综合整治工程	海岸线综合整治、河道综合整治、浅滩清淤、低洼地平整和填海造地工程。清淤面积 7.9 平方公里, 吹填面积 5.32 平方公里及海岸线整治	81607	37000	15000	完成渔船临时避风停靠点港池拓宽、16 号西吹填区、18 号北吹填区北半区的围堰	完成清淤土石方 800 万立方米, 面积 4.89 平方公里	钦州市滨海新城置业集团有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅
14	钦州茅尾海东岸综合整治工程	海岸线综合管理、葵子江清淤及人工湖开挖、浅滩清淤和填海造地工程。清淤面积 10.8 平方公里, 吹填面积 2.99 平方公里及海岸线整治	97926	51654	25000	完成清淤工程量 689.43 万立方米, 完成工程量的 39%, 完成疏浚量 63.86 万立方米	完成清淤 280 万立方米, 面积 1.71 平方公里	钦州市滨海新城置业集团有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
15	刁江南丹段重金属污染治理与环境修复工程	21.5 公里河段重金属污染治理及环境修复	28483	20547	1500	源绿荫塘至丰和洞污染治理、尾矿脱水干堆及废水处理回用、南丹工业园区重金属废水处理资源化、南方公司回收砷镉铅锌铜重金属完成验收,五一矿至亢马河段污染治理工程完成 30%工程量,吉朗公司重金属综合治理完成 80%工程量	完成车河五一矿至亢马河段重金属污染治理工程配套共建渣场建设,吉朗公司重金属综合治理回收完成验收,金山公司镉、砷治理回收项目开工建设	南丹县环保局	河池市人民政府	何辛幸
	(二) 污水处理	3 项	36393	4200	13000					
1	梧州市塘源污水处理工程	日处理污水 5 万吨,新建污水管网 26 公里	17090	1500	3500	完成污水处理厂场地平整,基础工程施工	完成厂区基础工程建设,主体工程施工	梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
2	来宾市河南工业园河西污水处理工程	日处理污水 4 万吨(远期 8 万吨)	12303	700	6500	完成主体基础工程施工,开始污水处理车间主体建设	完成污水处理车间厂房建设,设备安装	来宾市工业投资有限公司	来宾市人民政府	白 希
3	象州县工业园区石龙片区污水处理工程	日处理污水 1 万吨,铺设污水收集管网 8.3 公里	7000	2000	3000	完成主体基础工程施工,污水处理车间主体完成 20%	完成污水处理车间厂房建设,设备安装	象州县巴安水务有限公司	来宾市人民政府	白 希

[illegible]

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	2015 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	五、社会管理	2 项	90999	11400	15600					
1	来宾市公安局监管中心	建设看守所、强制戒毒所、拘留所、收容教养所、人民警察训练学校、特警支队营房、武警中队营房等，总建筑面积 10 万平方米	38499	3400	5600	完成行政办公楼、治疗楼、康复楼桩基工程，完成特警支队办公楼主体建设，特警支队训练馆、戒毒所行政办公楼基础建设完成 35%	完成特警支队办公楼、训练馆及宿舍楼、强制戒毒所办公楼、康复楼、习艺楼及宿舍楼主体工程	广西来宾城建投资集团有限公司	来宾市人民政府	白 希
2	武警水电第一总队三支队机关及所属大队和总队教导队营区建设项目	包括总队教导队（柳州市）、三支队机关（南宁市）、三支队二大队（钦州市）、三支队一大队（南宁市）、三支队二大队（钦州市）营区，总建筑面积 92280 平方米	52500	8000	10000	三支队一大队（南宁市）、三支队二大队（钦州市）营区主体工程施工，总队教导队（柳州市）、三支队机关（南宁市）场平	完成三支队一大队（南宁市）、三支队二大队（钦州市）主体工程建设，总队教导队（柳州市）、三支队机关（南宁市）主体工程施工	武警水电第三支队	南宁市人民政府 柳州市人民政府 钦州市人民政府	周红波 肖文荪 唐琮沅

2015 年自治区层面统筹推进（竣工投产）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
	合计	112 项	12685598	9431910	3193716					
	一、基础设施	50 项	7621391	5856551	1744454					
	（一）交通	20 项	4073383	3452287	612031					
	——铁路	1 项	128078	85000	43000					
1	湘桂铁路柳州至南宁电气化改造	全长 218 公里，国铁 I 级，双线电气化改造	128078	85000	43000	路基整治完成 100%，隧道整治完成 100%，桥涵整治完成 30%	12 月	南宁铁路局	自治区铁路建设办	莫 桦
	——高速公路	8 项	3501404	3055669	440000					
1	梧州至贵港高速公路	主线长 198 公里，双向四车道，设计时速 100 公里/小时，路基宽 28/26 米	946949	795800	150000	基本完成路基工程、桥涵工程施工，路面工程进入全面施工	12 月	广西龙光贵梧高速公路有限公司	交通运输厅	潘 巍
2	灌阳（永安关）至全州（凤凰）高速公路	主线长 47.96 公里，双向四车道，设计时速 120 公里/小时，路基宽 28 米	304395	293219	10000	基本完成路基工程，桥涵工程完成 90%	12 月	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	来宾至马山高速公路	主线长 114.5 公里（二级公路连接线长 40.7 公里），双向四车道，设计时速 100 公里/小时，路基宽 26 米	632328	572000	60000	基本完成路基工程、桥涵工程、隧道工程施工，完成路面工程 40%，绿化与环境保护工程 50%，房建工程 40%，机电工程 40%	12 月	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
4	马山至平果高速公路	主线长 82.46 公里（二级公路连接线 24 公里），双向四车道，设计时速 100 公里/小时，路基宽 26 米	413255	392350	20000	基本完成路基工程、桥涵工程、隧道工程施工，完成路面工程 40%，绿化与环境保护工程 60%，房建工程 30%，机电工程 50%	12 月	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
5	岑溪至水汶高速公路	主线长 30 公里，双向四车道，设计时速 100 公里/小时，路基宽 26 米	244178	238500	5000	基本完成路基工程、桥涵工程、隧道工程施工，完成绿化与环保工程 95%，房建工程 85%，路面工程 30%	6 月	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
6	柳州至武宣高速公路	主线长 88 公里（象州、石龙、黄茆连接线 29 公里），双向四车道，设计速度 120 公里/小时，路基宽度 28 米	510087	445000	65000	完成路基工程 95%，桥涵工程 85%，路面工程 80%，机电工程 30%，绿化与环保工程 90%，房建工程 80%	12 月	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
7	广西沿海高速公路改扩建一期工程（南宁至南间段）	高速公路改扩建，在现有公路两侧拼接加宽至双向八车道，全长 48.8 公里	234960	184000	50000	基本完成路基工程，完成路面工程 90%	6 月	广西北部湾投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
8	广西沿海高速公路南间至北海段路面改建工程	改建工程总里程约 123 公里，采用在现有六（四）车道水泥混凝土路面上直接加铺沥青混凝土路面，改扩建石滩、石湾两处服务区、新增两处养护工区	215252	134800	80000	基本完成钦州至北海路面改造，南间至钦州完成 50%	12 月	广西北部湾投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
	——黄金水道	6 项	180684	121888	57100					
1	左江崇左至南宁宋村三江口Ⅲ级航道工程	按内河Ⅲ级双线航道标准建设, 整治航道 183.2 公里	46018	25300	20000	航道疏浚工程全面施工, 部分标段已交工验收	12 月	自治区港航管理局	交通运输厅	潘 巍
2	桂江莲花大桥至桂江河口段Ⅲ级航道工程	按内河Ⅲ级双线航道标准建设, 整治航道 8 公里	3158	1000	2100	航道疏浚工程全面施工	12 月	自治区港航管理局	交通运输厅	潘 巍
3	梧州港大利口作业区码头工程	6 个 1000 吨级多用途泊位, 设计年吞吐能力 214 万吨	39108	24000	15000	泊位码头水工结构主体完工, 设备安装	10 月	珠海港(梧州)港务有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
4	贵港港桂平港区蒙圩棉宠作业区一期工程	3 个 2000 吨级多用途泊位(水工按 3000 吨级预留), 设计年吞吐能力 328 万吨(其中集装箱 10 万标准集装箱)	30632	15187	15000	码头水工结构完成、2 台门座式起重机安装调试完毕	11 月	广西广源物流有限公司	贵港市人民政府	李新元
5	百色港田东港区祥周作业区(一期)码头工程	8 个 1000 吨级泊位, 其中, 多用途泊位 1 个, 件杂货泊位 3 个, 散货泊位 3 个, 液体散货泊位 1 个, 设计年吞吐能力 400 万吨	45901	41901	4000	全部泊位水工建筑物通过交工验收, 2 个泊位具备试运营条件	10 月	广西百色西江投资发展有限公司	百色市人民政府	周异决
6	崇左港扶绥港区将军岭作业区一期工程	4 个 1000 吨级泊位, 设计年吞吐能力 138 万吨	15867	14500	1000	完成土建工程, 设备安装	5 月	广西西江开发投资集团崇左投资有限公司	崇左市人民政府	孙大光
	——北部湾港口	2 项	186261	154730	30000					
1	中石化北海炼化项目石化码头工程	2 个 5000 吨级成品油泊位(2 号泊位兼顾 3000 吨级液化石油气船舶停靠), 设计年吞吐能力 150 万吨	37710	25000	12000	完成码头水下基槽开挖, 陆域吹填完成 50%	10 月	中石化北海炼化公司 北海市路港建设投资开发有限公司	北海市人民政府	林山青

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	钦州港国投煤炭码头工程	改造现有钦州电厂 7 万吨级卸煤码头和相应设施, 新建 1 个 5 万吨级煤炭卸船泊位	148551	129730	18000	完成码头主体工程, 设备安装	11 月	国投钦州港口公司	钦州市人民政府	唐琮沅
	——其他交通	3 项	76956	35000	41931					
1	贵广铁路阳朔火车站配套公路——兴安至阳朔公路阳朔火车站连接线	一级公路, 全长 6.668 公里, 设计时速 60 公里/小时	16146	8000	8146	基本完成路基工程施工	9 月	阳朔县交通运输局	桂林市人民政府	周家斌
2	岑溪市南环过境公路	一级公路, 全长 9.3 公里, 设计时速 80 公里/小时	31785	6000	25785	路基工程全面施工	12 月	岑溪市交通运输局	梧州市人民政府	朱学庆
3	河池大任产业园入园二级公路工程	二级公路, 全长 18 公里, 路基宽 9—10 米	29025	21000	8000	路基全线贯通, 路面铺设	6 月	河池市国有资产投资经营有限公司	河池市人民政府	何辛幸
	(二) 能源	1 项	1778000	1170000	600000					
1	中石化广西液化天然气 (LNG) 项目	年接卸液化天然气 300 万吨, 建设码头及陆域形成工程、接收站工程(含冷能综合利用)、输气管道工程等	1778000	1170000	600000	码头疏浚工程完成 70%, 综合用房及码头工作平台完成浇筑, 基本完成外部管网、热力管网铺设	12 月	中国石油化工股份有限公司天然气分公司	北海市人民政府	林山青
	(三) 市政基础设施	29 项	1770008	1234264	532423					
	——道路及桥梁	17 项	1217654	904414	312082					
1	中国—马来西亚钦州产业园区启动区路网工程	①孔雀大道: 城市次干道 I 级, 全长 3.04 公里, 路基宽 50 米; ②友谊大道: 城市主干道 I 级, 全长 2.694 公里, 路基宽 60 米	49629	42120	7500	①孔雀大道: 北段竣工, 南段主体在建; ②友谊大道: 主体竣工	10 月	钦州金谷投资有限公司 钦州市开发投资集团有限公司	中马钦州产业园区管委会	高 朴

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	南宁市罗文大桥工程	市政桥梁，全长 1408.52 米，其中主桥长 460 米，宽 41.5 米	79892	74800	5000	基本完成桥梁结构工程施工，路面铺设	6 月	南宁市城市建设投资发展有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	南宁市良庆大桥工程	市政桥梁，全长约 3119 米，其中主桥长 420 米，宽 38 米	70000	35000	35000	基本完成桥梁下部结构工程施工	12 月	南宁纵横时代建设投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
4	南宁市青环路扩建工程（枫林青环立交桥—良庆大桥）	城市主干道，长 4853 米，路基宽 58 米	20000	1000	19000	枫林、青环立交至凤岭南路段场平，凤岭南路至良庆大桥段主体在建	7 月	南宁市城市建设投资发展有限公司	南宁市人民政府	周红波
5	南宁市五象大道延长线（罗文大桥—壮锦大道）	城市主干道 I 级，全长约 9469 米，路基宽 60 米	66347	56000	10000	基本完成路基工程，部分路段主车道通车	6 月	南宁市城市建设投资发展有限公司	南宁市人民政府	周红波
6	南宁友谊路延长线改扩建工程（外环高速公路—群益村）	城市主干路，长 4780 米，路基宽 60 米	65000	35500	29000	基本完成主车道路面工程	8 月	南宁绿港建设投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
7	南宁友谊路延长线改扩建工程（平丹村—机场高速路口）	城市主干路，长 8300 米，路基宽 60 米	97000	50000	47000	基本完成主车道路面工程	8 月	南宁绿港建设投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
8	柳州市环江滨水大道工程（原沿江路 A、B、C 段）	城市道路，长 24.3 公里，路基宽 9—35 米	161000	120000	41000	A 段完工，B 段完成工程量的 70%	12 月	柳州市城市建设投资发展有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
9	桂林市西二环路建设工程	城市主干道，长 19 公里，路基宽 50—60 米	226194	218194	8000	除北辰立交桥、下穿湘桂铁路两个节点外，其他路段具备通车条件	8 月	桂林市经济建设投资总公司	桂林市人民政府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
10	桂林市西站东路建设工程	市政道路，全长 2997 米。其中主线长 1875 米，路基宽 50 米；连接线长 1122 米，路基宽 40 米。配套建设站前广场、公交枢纽、长途巴士接驳点及社会车辆停车场，建筑面积 41100 平方米；以及货物周转配套设施等	53077	18000	35000	基本完成路基工程施工，路面铺设	8 月	桂林市经济建设投资总公司	桂林市人民政府	周家斌
11	梧州市陶瓷产业园中和集中区路网工程	包括城市主干道和次干道，主干道长 7.1 公里，次干道长 5.4 公里	58070	48000	10000	完成主干道（狮王大道）路基工程 1.3 公里；次干道中的中和大道北完成路面工程 0.7 公里，次干道 ABCD 路总长约 5.4 公里，主体完成 60%	12 月	藤县中和基础设施投资有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
12	防城港市针鱼岭大桥	市政桥梁，长 812 米，其中主桥长 250 米，宽 35 米	47082	45000	2082	完成主桥及引桥主体结构工程，路面工程完成 20%	6 月	防城港市东湾交通有限公司	防城港市人民政府	何朝建
13	防城港市西湾环海大道	城市次干道，长 9.437 公里，路基宽 15/33 米	51800	46800	5000	基本完成路基、桥梁、涵洞工程，路面工程完成 40%	8 月	广西东投集团有限公司	防城港市人民政府	何朝建
14	百色大道一期工程	城市主干道，长 11450 米，路基宽 55 米	100000	55000	45000	基本完成路基工程，排水工程、桥涵工程施工	12 月	广西百色百东投资有限公司	百色市人民政府	周异决
15	来宾市河南工业园莆田路二期工程	城市次干道，长 2380 米，路基宽 30 米	12737	10000	2700	基本完成路基工程，路面工程施工	10 月	广西来宾市工业投资有限公司	来宾市人民政府	白 希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
16	来宾市凤凰工业园区路网工程	包括建业路、创业路、横二路等 3 条道路, 总长 5694 米, 路基宽 18—32 米	21826	18000	3800	完成工业区路网道路主体建设 85%	10 月	来宾市工业投资有限公司	来宾市人民政府	白 希
17	河池市大任产业园一期路网(白任路、迎宾路、任宜大道、工业路)工程	①白任路长 4.376 公里, 路基宽 30 米; ②工业路长 5.661 公里, 路基宽 20 米; ③迎宾路长 3.401 公里, 路基宽 20 米; ④任宜路长 6.247 公里, 路基宽 24 米	38000	31000	7000	园区路网白任路、迎宾路路基基本成型, 工业路、任宜大道主体在建	12 月	河池市国有资产投资经营有限公司	河池市人民政府	何辛幸
	——供水工程	6 项	205817	104590	99690					
1	钦州市第三水厂及配套管网工程	日供水能力 5 万吨(远期日供水能力 25 万吨), 铺设供水管网 72.8 公里	20052	11410	8500	完成加矾加氯间、化验综合楼、仓库间及二泵房土建工程, 设备安装	10 月	钦州市开发投资集团有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅
2	东兴城东水厂建设工程	日供水 5 万吨(一期), 配套管网 31 公里	13763	5000	8000	完成厂区土建工程施工, 设备安装	10 月	东兴市自来水厂	防城港市人民政府	何朝建
3	大西南(防城港)临港工业园供水工程	日供水 20 万吨(近期 10 万吨), 铺设输配水管道约 94.57 公里	28265	13000	15000	净水厂土建工程施工, 完成管网铺设约 32 公里	10 月	防城港市亿港自来水有限公司	防城港市人民政府	何朝建
4	玉林市郁江引水管线及玉林市城北水厂扩建工程	从贵港市瓦塘镇郁江取水, 铺设引水管线 73.2 公里, 引水至玉林城区。配套建设取水泵站 1 座, 加压泵站 2 座, 扩建玉林市城北水厂新增供水能力 17 万吨/日, 铺设配水管网 45 公里	83380	43080	40000	引水管线完成约 60 公里, 占管线总长约 83%; 山心加压泵站及城北净水厂三期扩建工程主体在建	12 月	玉林市自来水公司	玉林市人民政府	苏海棠

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
5	贺州市望高至担杆岭水厂原水输水管道建设工程	铺设原水输水管道, 长 5 公里, 其中暗渠 3 公里, 输水管 22 公里。设计输水规模 10 万吨/日, 配套建设管理用房、扩建望高前池等	16193	6000	10190	完成清表工作, 土石方开挖	12 月	贺州市城市建设投资开发集团有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
6	河池大任产业园给水工程	①建设工业净水厂及输水管网, 日供水 6 万吨/日 (远期 8 万吨/日), ②建设生活用水加压泵及供水管网, 日供水 1.4 万吨/日 (远期 3 万吨/日)	44164	26100	18000	完成高位水池建设及生活给水引水管道安装	12 月	河池市国有资产投资经营有限公司	河池市人民政府	何辛幸
	——其他市政基础设施	6 项	346537	225260	120651					
1	第六届 (梧州) 园林园艺博览会园区建设项目	建设园博会主展示区、旅游基础设施等, 总建筑面积 6.4 万平方米	58252	18000	40252	完成三通一平, 主体工程	4 月	梧州市园林实业综合开发公司	梧州市人民政府	朱学庆
2	梧州苍海湖半岛核心区环境综合整治工程	开展生态环境恢复、河床清淤、景观设施等工程建设, 新建 18 至 40 米宽道路总长 8.9 公里, 9—30 米桥涵 7 座及排水、照明、绿化等配套设施	69109	53000	16000	完成核心区路基填土约 190 万立方米, 完成核心区路网建设约 1890 米, 完成清淤约 212 万立方米	12 月	梧州市苍海建设投资有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
3	梧州苍海运河水系生态建设项目	开挖运河长 4.7 公里, 土地整治面积 88.4 万平方米, 新建道路 2.3 公里, 环境生态恢复 6.9 万平方米	42000	35000	6500	完成开挖运河和坡岸防护约 3230 米, 土地整治环境生态恢复约 7.2 万平方米	12 月	梧州市苍海建设实业发展有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
4	第七届 (崇左) 园林园艺博览会园区建设项目	建设主展馆、中心广场、城市展园区、企业文化区及配套设施等, 总建筑面积 3.3 万平方米	56369	4060	52309	配套道路已全部开工建设, 主要道路路基全线贯通, 水系整治和生态工程完成 65%	9 月	崇左市城市建设投资有限公司	崇左市人民政府	孙大光

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
5	百色新山铝产业基础设施建设一期工程	建设园区路网 16.95 公里, 路基宽 14—41 米, 5 万吨/日供水及配套管网等	85690	81200	4490	纬二路完成路基工程 70%, 经一路完成路基工程 10%	9 月	百色新山开发投资有限公司	百色市人民政府	周异决
6	柳南高速铁路来宾北站配套工程	建设集散大厅及通道、停车场、出租车上下客区、架空层商业区等, 总建筑面积 50430 平方米	35117	34000	1100	完成工程主体建设及装修工程, 环站路建设完成 70%	5 月	来宾市桂中水城开发投资有限公司	来宾市人民政府	白 希
	二、产业	45 项	4099153	2888799	1175864					
	(一) 工业	20 项	2290924	1680423	589031					
	——电力工业(新能源除外)	3 项	544276	400878	136561					
1	防城港核电送出工程(500 千伏送变电)	线路长 344 千米	84180	70441	13739	基本完成主体工程	3 月	广西电网公司	自治区能源局	高 旭
2	广西电网公司 2015 年投产项目(220 千伏及以下送变电)	220 千伏包括思恩(联兴)送变电、邕州—芦圩、南宁-亭洪改造等 24 个项目, 以及 110 千伏送变电工程	416829	300937	109822	主体在建, 线路架设和设备安装	12 月	广西电网公司	自治区能源局	高 旭
3	来宾 220 千伏磨东变电站整体迁建工程	变电规模 2×180 兆伏安, 线路: 220 千伏出线 8 回, 线路长度约 70 公里, 110 千伏出线 9 回, 线路长度约 90 公里, 10 千伏出线 20 回	43267	29500	13000	主控通信楼、警传室及巡检中心楼、10kV 高压室主体完工; 110kV、220kV 构支架区桩基完工; 甘陈变、莆田变 4 个扩建竣工	12 月	来宾城建投资集团有限公司	来宾市人民政府	白 希
	——有色金属工业	5 项	785782	528285	255600					
1	广西苏源投资股份有限公司新山铝示范园煤电铝一体化项目	年产铝板带箔材 20 万吨, 配套建设直供加工用铝水 20 万吨, 2 台 15 万千瓦发电机组	170000	120000	50000	基本完成土建工程, 设备安装	12 月	广西苏源投资股份有限公司	百色市人民政府	周异决

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	广西百色广银铝业有限公司年产 50 万吨铝型材表面处理项目	年加工处理 50 万吨建筑及工业用型材	218320	173200	45000	1 条氧化线和 2 条喷涂生产线已投入试生产	11 月	广西广银铝业有限公司	百色市人民政府	周异决
3	中铝广西分公司矿山合格铝土矿输送改造项目	用长距离胶带机、索道将铝土矿送到氧化铝厂	12776	6400	6000	完成土建工程，设备安装	6 月	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	程运材
4	中国有色集团（广西）平桂飞碟股份有限公司钨系列产品深加工技改项目一期	年产 APT5000 吨、钨粉 3000 吨、硬质合金 1000 吨、钨金属及其合金制品 500 吨	26000	21385	4600	基本完成土建工程，设备安装	5 月	中国有色集团（广西）平桂飞碟股份有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
5	广西南国铜业有限公司 15 万吨/年铜冶炼项目	年产 15 万吨电铜、52 万吨硫酸	358686	207300	150000	完成厂区的土地平整，行政办公楼、专家楼建成，食堂及部分厂房基础开挖	12 月	广西南国铜业有限公司	崇左市人民政府	孙大光
	——汽车工业	1 项	40000	38000	2000					
1	柳州一阳科技有限公司合金轮毂生产项目	年产 200 万只汽车铝合金轮毂	40000	38000	2000	完成土建工程施工，设备安装调试	2 月	柳州一阳科技有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
	——机械工业	3 项	148000	107000	41000					
1	广西建工集团建筑机械制造有限公司整体搬迁技术改造项目	年产塔机 3500 台、施工升降机 2000 台、静力液压压桩机 200 台、机械式停车设备 10000 车位、混凝土设备 100 台套、非标钢结构 2000 吨	80000	70000	10000	基本完成厂房土建工程施工，设备安装	12 月	广西建工集团建筑机械制造有限公司	南宁市人民政府	周红波
2	桂林国际电线电缆集团环保特缆项目	年产环保电线电缆 10000 吨、特种电线电缆 10000 吨、特种电磁线 5000 吨、无氧铜缆 20000 吨、其余各类电缆 20000 吨	23000	18000	5000	一期工程竣工投产，二期工程完成主体工程施工	12 月	桂林国际电线电缆集团有限公司	桂林市人民政府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	广西玉柴机器股份有限公司铸造中心柴油机铸造项目三期	年增加铸铁毛坯 4.5 万吨	45000	19000	26000	基本完成厂房土建工程施工, 设备安装	5 月	广西玉柴机器股份有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
	——石化工业	1 项	63600	45830	16000					
1	广西田东锦盛化工有限公司氯产品系列生产项目	年产 6 万吨无水氯化钙、6 万吨三氯化铝、10 万吨环氧氯丙烷、4 万吨三氯乙烯、8 万吨氯化石蜡、5 万吨氯化聚乙烯、5000 吨氯化橡胶	63600	45830	16000	年产 6 万吨无水氯化钙、10 万吨环氧氯丙烷、5 万吨氯化聚乙烯生产线竣工投产, 其他子项目完善前期工作	12 月	广西田东锦盛化工有限公司	百色市人民政府	周异决
	——食品工业	2 项	257870	214800	39000					
1	广西中烟工业有限公司南宁卷烟厂“十二五”技术改造项目	新建制丝工房、动力中心、膨胀烟丝工房等, 建筑面积 71369 平方米; 改造原联合工房 61217 平方米。年产 80 万箱香烟	179870	149000	29000	制丝工房正式投产, 卷包工房、膨胀烟丝工房主体施工	12 月	广西中烟工业有限公司	广西中烟工业有限公司	张雨夏
2	钦州中马粮油加工项目	年加工油料 150 万吨, 分提棕榈油 30 万吨	78000	65800	10000	基本完成土建工程, 完成主要设备安装	6 月	广西港青油脂有限公司	中马钦州产业园区管委会	高 朴
	——建材工业	3 项	171596	111630	58870					
1	梧州岑溪花岗岩废石料资源化综合利用项目一期	年产人造饰面板材 160 万平方米, 年产高纯陶瓷原料石粉、细填料石粉 100 万吨	42000	37630	4370	2 条生产线已安装调试, 办公楼设计基本完成	6 月	岑溪市天马新型建材科技有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
2	贺州市平桂管理区碳酸钙新材料产业园区标准厂房建设项目	建设标准厂房 30 万平方米	40000	22000	18000	完成基础工程施工, 主体工程建设	12 月	贺州市石鑫建材有限公司	贺州市人民政府	李宏庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	广西广邑门业公司建材家电复合材料项目	年产 36 万吨建材复合材料 (PCM/VCM)	89596	52000	36500	完成基础工程施工, 主体工程建	12 月	广西广邑门业有限公司	百色市人民政府	周异决
	——纺织服装与皮革工业	1 项	79800	59000	20000					
1	柳州新宇纺织公司纺纱能力提升改造项目	年产 50 万锭 (一期 12 万锭) 纺织纱	79800	59000	20000	完成土建工程施工, 设备安装调试	10 月	柳州新宇纺织有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
	——电子信息工业	1 项	200000	175000	20000					
1	广西三诺智慧产业园建设项目 (原北海三诺高新科技园)	建设厂房及配套设施, 建筑面积 50 万平方米	200000	175000	20000	完成约 25 万平方米厂房及配套设施建设	11 月	广西三诺电子有限公司	北海市人民政府	林山青
	(二)战略性新兴产业	14 项	618409	351100	264833					
	——新能源	9 项	474094	253100	220095					
1	广西鼎旭同辉农业投资有限公司绿色能源光伏电站	装机容量 5 万千瓦, 年均发电量 5499 万千瓦时	45000	14950	30000	完成约 80%设备安装	6 月	广西鼎旭同辉农业投资有限公司	自治区农垦局	刘 刚
2	隆安生态农业光伏大棚项目	装机容量 6 万千瓦, 年均发电量 6800 万千瓦时	54000	30900	23000	完成约 40%设备安装	8 月	隆安英利光伏电力开发有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	横县六景风电场	装机容量 5.28 万千瓦	49675	20000	29000	完成升压站场平, 土建工程施工	12 月	广西龙源风力发电有限公司	南宁市人民政府	周红波
4	恭城园石山风电场	装机容量 4.95 万千瓦	47059	15000	32000	完成进场道路和风机基础开挖	12 月	国电优能恭城风电有限公司	桂林市人民政府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
5	容县杨村风电场一期	装机容量 4.8 万千瓦	43949	35000	8949	完成土建工程, 风机安装	10 月	华润新能源控股有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
6	富川百万千瓦风电基地——金子岭风电场	装机容量 4.95 万千瓦	46275	36200	10075	完成土建工程, 设备安装	11 月	华能新能源股份有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
7	宁明东亚糖业有限公司生物质能(蔗渣)发电项目	1 台 3 万千瓦生物质发电机组	31071	19000	12071	完成蔗渣堆场建设工程, 完成主厂房土建工程 80%, 完成设备采购	9 月	广西宁明东亚生物能源有限公司	崇左市人民政府	孙大光
8	广西天鹅蓄电池有限公司免维护及新能源铅酸蓄电池技改搬迁项目	年产各类免维护及新能源电池 600 万台/350 万千伏安时	67065	52050	15000	完成土建工程, 设备安装	6 月	骆驼集团华南蓄电池有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
9	卓能新能源科技有限公司 50 亿安时锂离子电池及 10 万套新能源车电源系统产业化项目(一期)	年产 50 亿安时锂离子动力电池、10 万套新能源车电源系统	90000	30000	60000	一期厂房竣工, 办公楼、宿舍、食堂等配套设施主体完工	12 月	广西卓能新能源科技有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅
	——新材料	3 项	107577	73500	33000					
1	广西森合矿业科技有限公司年产 30000 吨新型黄金选矿材料项目	年产 30000 吨新型黄金选矿材料	23077	15000	8000	完成一栋生产车间主体建设及设备安装, 部分投入生产试运营	10 月	广西森合矿业科技有限公司	自治区农垦局	刘 刚
2	广西百色永宏阻燃剂材料科技有限公司年产 10 万吨环保型阻燃剂项目	年产 10 万吨环保型阻燃剂、不饱和树脂阻燃剂、无机阻燃剂、催化剂等	33500	23500	10000	基本完成土建工程, 设备安装	12 月	广西百色永宏阻燃剂材料科技有限公司	百色市人民政府	周异决

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	广西华洋矿源材料有限公司年产 40 万吨准纳米级轻质碳酸钙项目	年产 40 万吨准纳米级轻质碳酸钙	51000	35000	15000	煅烧车间完成土建工程，轻钙车间土建车间全面铺开，轻钙仓库主体钢架安装完成 65%	10 月	广西华洋矿源材料有限公司	贵港市人民政府	李新元
	——生物医药	1 项	11738	6000	5738					
1	浦北华之源中药饮片有限公司中药饮片和植物提取物生产线项目	年产 8000 吨中药饮片、200 吨植物提取物，总建筑面积 2.23 万平方米	11738	6000	5738	第一、二车间已装修完工，设备已安装到位；第三车间主体已建成；检验楼、宿舍楼桩基完成	11 月	广西浦北华之源中药饮片有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅
	——生物农业	1 项	25000	18500	6000					
1	来宾绿翔生物科技有限公司天然植物提取及食品添加剂生产项目	年产穿心莲总内酯 500 吨、蚕蛹油及蚕蛋白 2000 吨、栀子黄色素 500 吨、食品添加剂 5 万吨	25000	18500	6000	完成厂房土建工程建设，设备安装	12 月	广西来宾绿翔生物科技有限公司	来宾市人民政府	白 希
	(三) 现代服务业	9 项	1143071	829139	305000					
	——商贸流通	8 项	1093071	789139	295000					
1	广西金融广场	总建筑面积 214164 平方米	220000	150000	70000	基本完成主体结构工程	12 月	广西农村信用社联合社	广西农村信用社联合社	谢建辰
2	南宁大商汇商贸物流中心项目	建设建材家具、电子数码等物流仓储设施，总建筑面积 50 万平方米	100000	34660	65000	A1 国际建材城一期、B2 国际建材城二期、F1 国际住区汇华庭竣工验收，AB 国际家居博览中心完成主体工程建设，D1 国际住宅区二期主体在建	12 月	南宁大商汇实业有限公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	柳州地王国际财富中心(企业总部基地及中小企业创业中心)	总建筑面积 65 万平方米	500000	393479	100000	完成 54 万平方米主体结构施工, 主要设备安装完成 80%	12 月	广西地王投资集团柳州房地产开发有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
4	柳邕农副产品市场搬迁项目一期	建设果蔬、肉类等农产品物流仓储设施, 总建筑面积 19.4 万平方米	65000	55000	10000	果蔬交易区、水产交易区、活禽交易区有 15 栋建筑封顶, 干货交易区、酒水副食交易区主体工程施工	11 月	广西新柳邕农产品批发市场有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
5	桂林市雁山区综合商业服务建设项目(一期)	建设商品交易、展示等设施, 总建筑面积 9.97 万平方米	52271	41000	10000	1 号、2 号、3 号楼竣工验收, 4 号、5 号结楼构封顶, 8 号、9 号、10 号楼主体在建	12 月	桂林市桂雁经济发展有限公司	桂林市人民政府	周家斌
6	桂中建材五金家居商贸城物流项目	建设建材市场、五金市场、家居市场等, 总建筑面积 50 万平方米	65000	45000	20000	一期工程 10 万平方米竣工交付使用, 二期工程主体完成 85%	12 月	来宾丰蓄投资发展有限公司	来宾市人民政府	白 希
7	灵山县粮油加工基地项目(一期)	建设粮油储备和中转库区、粮油加工区、交易区和综合配套服务区, 总建筑面积 11.5 万平方米	20800	10000	10000	完成土建工程 40%, 配套道路施工	12 月	灵山县那隆粮食储备中心库	钦州市人民政府	唐琮沅
8	凭祥市边境贸易物流中心	建设联检办公大楼、检验检疫入境水果辐照处理中心、检验平台、海关监管仓库、无害化处理区等, 总建筑面积 74934 平方米	70000	60000	10000	联检办公大楼、水果辐照处理中心竣工, 监管仓库、查验平台及无害化处理区主体建设	12 月	凭祥市城市建设投资有限公司	崇左市人民政府	孙大光

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
	—— 旅游业	1 项	50000	40000	10000					
1	广西龙门水都文化生态旅游项目	建设综合服务区、观光休闲游憩区、文化博览体验区和生态养生度假区，总建筑面积 18.65 万平方米	50000	40000	10000	主体工程封顶，进入内部装修	12 月	广西隆门水都旅游开发有限公司	南宁市人民政府	周红波
	（四）特色农业	2 项	46749	28137	17000					
1	台湾花卉产业园二期项目	建设花卉展示中心、技术交流中心及配套设施，总建筑面积 6 万平方米	22000	15337	6000	基本完成主体工程和水电等配套工程施工	12 月	广西朝辉花卉产业有限公司	林业厅	陈秋华
2	浦北县苗木花卉培育产业建设项目	建设苗木花卉综合管理中心和生产区，总建筑面积 95754 平方米	24749	12800	11000	完成湿地公园基础设施、培育示范基地建设，进园道路主体完成 60%，会展中心土方平整完成 20%	12 月	浦北县联升苗木花卉有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅
	三、社会民生	8 项	654221	535227	116628					
	（一）教育	4 项	362767	296699	64900					
	—— 高等教育	4 项	362767	296699	64900					
1	桂林电子科技大学花江校区四期工程（原尧山新校区四期工程）	建设演艺中心、学生活动中心、运动场等，建筑面积约 5 万平方米	20000	18080	1900	基本完成专家楼主体工程建设和学生活动中心完成基础施工	12 月	桂林电子科技大学	教育厅	秦 斌
2	北部湾大学（筹办）一期工程（钦州学院新校区）	建设教室、图书馆、实验室实训场所等设施，建筑面积 35.12 万平方米	172727	137619	35000	大部分主体工程（24 万平方米）全面施工，部分单体封顶进入内部装修	12 月	钦州市滨海置业集团	钦州市人民政府	唐琮沅

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	柳州师范高等专科学校来宾校区工程	建设公共教学楼、图书馆、学生公寓、学生食堂等, 总建筑面积约 44.3 万平方米 (一期建筑面积 14.6 万平方米)	127140	106500	20000	教学楼、图书馆等主体工程投入使用, 运动场、大礼堂等工程施工	12 月	柳州师范高等专科学校	来宾市人民政府	白 希
4	贺州学院西校区扩建二期工程	建设教学楼, 学生宿舍等, 总建筑面积 19.6 万平方米	42900	34500	8000	艺术综合教学楼 (逸夫教学楼) 完成主体施工	12 月	贺州学院	贺州市人民政府	李宏庆
	(二) 卫生	2 项	73254	57678	14728					
1	广西中医药大学第一附属医院仙葫分院门诊住院综合楼及全科医生临床培养基地	按 500 张床设计, 建设门诊、急诊、住院病房及全科医生临床培养基地, 总建筑面积 60497 平方米	39406	28678	10728	完成门诊综合楼主体工程, 内部装修	12 月	广西中医药大学第一附属医院	自治区卫生计生委	李国坚
2	柳州市儿童医院一期	建设医技综合楼、门诊综合楼及配套设施, 总建筑面积 86555 平方米	33848	29000	4000	门诊综合楼、住院大楼主体结构建设	12 月	柳州市儿童医院	柳州市人民政府	肖文荪
	(三) 体育事业	1 项	68200	47850	20000					
1	贵港市体育中心	建设主体育场、体育馆、游泳馆、体育学校, 总建筑面积 107903 平方米	68200	47850	20000	综合体育馆、游泳馆主体封顶, 进入钢结构工程施工及装修阶段	12 月	贵港市体育局	贵港市人民政府	李新元
	(四) 其他社会民生	1 项	150000	133000	17000					
1	大化县易地搬迁示范项目一期工程	计划搬迁安置 1.5 万人, 建设安置用房 3000 套, 建筑面积 39 万平方米, 配套建设市政道路等	150000	133000	17000	完成安置用房土建工程, 基本完成配套道路、给排水工程建设	5 月	河池市宝隆房地产有限公司	河池市人民政府	何辛幸

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
	四、生态环保	7 项	194366	61000	131770					
	(一) 污水处理	3 项	27490	11900	15000					
1	贵港市港北区西江污水处理厂一期工程	日处理污水 0.8 万吨	7450	1200	6000	完成主厂区三通一平，基础工程施工	11 月	贵港市港北开发投资有限公司	贵港市人民政府	李新元
2	宾阳县黎塘污水处理厂一期工程	日处理污水 2 万吨	12840	6500	6000	污水处理厂主体完成 70%，完成配套管网敷设 5.7 公里	12 月	宾阳县鲲鹏水利投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	中国—东盟青年产业园污水处理工程	日处理污水 2 万吨	7200	4200	3000	污水厂基本建成，污水管网铺设	10 月	广西中盛建设投资有限公司	崇左市人民政府	孙大光
	(二) 垃圾处理	2 项	115644	33200	81770					
1	中铝广西分公司平南 2 号预留地赤泥堆场扩建项目	在预留场地扩建堆场(扩建平南 2 号堆场)，新增库容 2 万立方米	20000	8200	11770	赤泥压滤车间、排洪系统、堆场、综合管网工程全面建设	9 月	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	程运材
2	南宁市平里静脉产业园——垃圾焚烧发电厂	2 台 1.8 万千瓦汽轮发电机，日处理生活垃圾 2000 吨	95644	25000	70000	土建施工完成 80%，锅炉安装完成 80%，其余机电设备安装完成 20%	12 月	南宁市三峰能源有限公司	南宁市人民政府	周红波
	(三) 循环经济	2 项	51232	15900	35000					
1	平果铝资源开发工贸有限公司综合利用粉煤灰年产 100 万吨混凝土添加剂项目	年产 100 万吨混凝土添加剂	20029	10000	10000	完成基础工程施工，主体工程建设	11 月	平果铝资源开发工贸有限公司	百色市人民政府	周异决

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2014 年底累计完成投资	2015 年计划投资	截至 2014 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	百色(田东)工农业有机废物资源化循环利用暨年产 30 万吨智能生态专用肥项目	年利用工农业有机废物 40 万吨, 生产 30 万吨智能生态专用肥	31203	5900	25000	完成基础工程施工, 主体工程建设	11 月	广西田东力源宝科技有限公司	百色市人民政府	周异决
	五、社会管理	2 项	116467	90333	25000					
1	自治区公安厅技术用房等系列项目	建设技术大楼、信息视频技术用房、培训及制证中心大楼、警卫中队营房及通信站营房、警用装备仓库, 总建筑面积 101129 平方米	41970	36833	5000	完成主体工程建设, 基本完成设备安装	11 月	公安厅	公安厅	许建忠
2	广西平南监狱迁建贵港市项目	总建筑面积 25.26 万平方米(其中监管区 8.03 万平方米)	74497	53500	20000	监管区主体工程全面施工, 部分单体已封顶; 生活区: 主体已全部封顶, 内部装修	10 月	广西平南监狱	自治区监狱局	蒋海东

2015 年自治区层面统筹推进（预备）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	合计	144 项		53960042					
	一、基础设施	65 项		39766130					
	（一）交通	56 项		36303982					
	——铁路	21 项		12184352					
1	贵阳至南宁客专广西段	全长约 489 公里，其中广西段长 289 公里，国铁 I 级，双线，设计时速 350 公里/小时	国家投资 地方自筹 业主自筹	4110000	预可行性研究报告已完成编制	力争批复可研	南宁铁路局	自治区铁路建设办	莫 桦
2	洛湛铁路梧州至玉林段扩能改造广西段	全长约 158 公里，国铁 I 级，双线，电力牵引，设计时速 160 公里/小时	国家投资 地方自筹 业主自筹	1130000	预可行性研究报告已编制完成，待审查	力争上报可研	南宁铁路局	自治区铁路建设办	莫 桦
3	南昆铁路百色至威舍段增建二线	广西段长约 138 公里，国铁 I 级，双线，电力牵引，设计时速 120 公里/小时	国家投资 地方自筹 业主自筹	520000	预可行性研究报告已编制完成，待审查	力争批复可研	南宁铁路局	自治区铁路建设办	莫 桦
4	焦柳线怀化至柳州电气化改造广西段	广西段长约 256 公里，国铁 I 级，单线，120 公里/小时	政府投资 银行贷款 业主自筹	300000	完成项目建议书编制	力争批复可研	南宁铁路局	自治区铁路建设办	莫 桦

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年底前期 工作完成情况	2015 年前期工作 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	湘桂铁路既有线衡阳至柳州扩能广西段	全长约 350 公里, 广西段长 210 公里, 国铁 I 级, 双线, 设计时速 120 公里/小时	政府投资 银行贷款 业主自筹	480000	完成项目建议书编制	力争批复可研	南宁铁路局	自治区铁路建设办	莫 桦
6	湘桂铁路扩能南宁至凭祥段	全长约 198 公里, 国铁 I 级, 双线, 电力牵引, 设计时速 200 公里/小时	国家投资 地方自筹 业主自筹	1690000	项目建议书已批复	完成可研编制	南宁铁路局	自治区铁路建设办	莫 桦
7	柳州至贺州至韶关铁路	全长 306 公里, 国铁 I 级, 双线, 设计时速 160 公里/小时	政府投资 银行贷款 业主自筹	1400000	开展方案研究	完成方案研究	南宁铁路局	自治区铁路建设办	莫 桦
8	北部湾集装箱办理站	4 条货物线 (每条长 1050 米), 货物堆场等	国家投资 地方自筹 业主自筹	130000	开展方案研究	完成可研编制	待定	自治区铁路建设办	莫 桦
9	黔桂铁路扩能改造 (广西段)	全长约 405 公里, 其中广西境内长 173 公里, 国铁 I 级, 双线, 电力牵引, 设计时速 160 公里/小时	国家投资 地方自筹 业主自筹	1140000	项目建议书上报待批	开展可研阶段工作	南宁铁路局	自治区铁路建设办	莫 桦
10	防城至东兴铁路	全长约 50 公里, 技术标准待定	国家投资 地方自筹 业主自筹	250000	开展方案研究	开展可研阶段工作	待定	自治区铁路建设办	莫 桦
11	北海铁山港港区东、西支线	全长约 20 公里, 地铁 I 级, 双线, 设计时速 80 公里/小时	政府投资 银行贷款 业主自筹	80000	开展项目建议书编制	力争批复可研	北海市路港建设投资开发有限公司	自治区铁路建设办	莫 桦
12	黎湛与南广铁路新建联络线 (八塘站出岔—厚禄站接轨方案)	全长约 18 公里, 国铁 I 级, 单线, 设计时速 160 公里/小时	政府投资 银行贷款 业主自筹	180000	开展方案研究	开展可研阶段工作	南宁铁路局	自治区铁路建设办	莫 桦
13	来宾至合山支线来宾城区段搬迁工程	全长约 3.3 公里, 国铁 II 级, 单线, 设计时速 100 公里/小时	政府投资 银行贷款 业主自筹	90000	项目建议书已批复	开展可研阶段工作	南宁铁路局	自治区铁路建设办	莫 桦

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年底前期 工作完成情况	2015 年前期工作 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
14	钦州东站经中马产业园至三墩铁路支线（中马产业园至大榄坪段铁路支线）	全长约 53 公里，地铁Ⅰ级，单线，设计时速 120 公里/小时	政府投资 银行贷款 业主自筹	200000	开展方案研究	开展可研阶段工作	南宁铁路局	自治区铁路建设办	莫 桦
15	沙河至山口铁路（龙潭产业园区支线）	全长约 55 公里，地铁Ⅱ级，单线，设计时速 80 公里/小时	政府投资 银行贷款 业主自筹	220000	开展方案研究	开展可研阶段工作	待定	自治区铁路建设办	莫 桦
16	防城港企沙铁路支线复线	全长约 30 公里，地铁Ⅰ级，单线，内燃，设计时速 80 公里/小时	政府投资 银行贷款 业主自筹	50000	开展方案研究	开展可研阶段工作	待定	自治区铁路建设办	莫 桦
17	南宁六景港铁路支线	全长约 3 公里，地铁Ⅱ级，双线，内燃，设计时速 80 公里/小时	政府投资 银行贷款 业主自筹	20000	开展方案研究	开展可研阶段工作	待定	自治区铁路建设办	莫 桦
18	来宾兴宾港区宾港、莆田作业区铁路专用线	地铁Ⅱ级，双线，内燃，设计时速 80 公里/小时	政府投资 银行贷款 业主自筹	85000	开展方案研究	开展可研阶段工作	待定	自治区铁路建设办	莫 桦
19	贵港（台湾）产业园进港铁路支线	全长约 20.5 公里，铁路支线	申请补助 业主自筹 银行贷款	45000	开展预可研编制	开展可研阶段工作	待定	贵港市人民政府	李新元
20	贵港苏湾作业区进港铁路专用线	全长约 10 公里，铁路专用线	申请补助 业主自筹 银行贷款	35000	开展预可研编制	开展可研阶段工作	待定	贵港市人民政府	李新元
21	北海铁山港 1 号—4 号泊位铁路专用线	全长约 3.666 公里，地铁Ⅲ级，双线，预留电力化条件	政府投资 银行贷款 业主自筹	29352	选址、环评、水土保持等已批复，用地预审、节能等工作正在开展	开展可研阶段工作	广西北部湾国际港务集团有限公司	北海市人民政府	林山青

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年底前期 工作完成情况	2015 年前期工作 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——高速公路	15 项		21170000					
1	荔浦至玉林高速公路	主线长约 265 公里	政府投资 银行贷款 业主自筹	1980000	完成可研编制,开展 用地预审、环评等前 期手续办理	完成规划选址、用 地预审、环评、节 能评估批复	广西交通投 资集团有限 公司	交通运输 厅	潘 巍
2	大塘至浦北高速公路	主线长约 129 公里	政府投资 银行贷款 业主自筹	1170000	开展可研编制	完成规划选址、用 地预审、环评、节 能评估批复	广西北部湾 投资集团有 限公司	交通运输 厅	潘 巍
3	柳州经合山至南宁高 速公路	主线长约 211 公里	政府投资 银行贷款 业主自筹	1910000	开展可研编制	确定项目业主,完 成可研编制	待定	交通运输 厅	潘 巍
4	贺州(钟山)至来宾 高速公路	主线长约 220 公里(先行实施贺 州至蒙山段,长约 91 公里)	政府投资 银行贷款 业主自筹	2780000	开展可研编制	完成规划选址、用 地预审、环评、节 能评估批复(贺州 至蒙山段)	广西新发展 交通集团有 限公司	交通运输 厅	潘 巍
5	浦北至北流(清湾) 高速公路	主线长约 123 公里	申请补助 业主自筹 银行贷款	1100000	开展可研编制	开展可研阶段工作	广西北部湾 投资集团有 限公司	交通运输 厅	潘 巍
6	隆安至硕龙高速公路	主线长约 111 公里	政府投资 银行贷款 业主自筹	1190000	完成可研编制	确定项目业主,开 展可研阶段工作	待定	交通运输 厅	潘 巍
7	松旺至铁山港东岸高 速公路	主线长约 29 公里	政府投资 银行贷款 业主自筹	180000	水保、用地预审、地 灾、压矿已批复,可 研初稿已完成	完成环评、节能评 估批复	广西交通投 资集团有限 公司	交通运输 厅	潘 巍
8	桂林至柳城高速公路	主线长约 96 公里	政府投资 银行贷款 业主自筹	980000	开展方案研究	开展可研阶段工作	待定	交通运输 厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年底前期 工作完成情况	2015 年前期工作 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
9	田林至西林(桂滇界)高速公路	主线长约 200 公里	政府投资 银行贷款 业主自筹	2000000	开展方案研究	开展可研阶段工作	待定	交通运输厅	潘 巍
10	南丹至下老高速公路	主线长约 120 公里	政府投资 银行贷款 业主自筹	1200000	开展方案研究	开展可研阶段工作	待定	交通运输厅	潘 巍
11	桂林至柳州高速公路改扩建	主线长约 106 公里	政府投资 银行贷款 业主自筹	950000	开展方案研究	开展可研阶段工作	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
12	来宾至巴马高速公路	主线长约 243 公里	政府投资 银行贷款 业主自筹	2500000	开展方案研究	开展可研阶段工作	广西新发展交通集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
13	融水至河池高速公路	主线长约 116 公里	政府投资 银行贷款 业主自筹	1200000	开展方案研究	开展可研阶段工作	广西新发展交通集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
14	梧州至信都高速公路	主线长约 85 公里	政府投资 银行贷款 业主自筹	1200000	开展方案研究	开展可研阶段工作	待定	交通运输厅	潘 巍
15	灌阳至平乐高速公路	主线长 138 公里	政府投资 银行贷款 业主自筹	830000	开展可研编制	开展可研阶段工作	桂林市交通投资控股集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
	——航空	3 项		591968					
1	南宁吴圩国际机场第二跑道及配套设施建设工程	跑道等级 4F, 长度 3800 米, 宽 60 米	申请补助 银行贷款 业主自筹	353968	完成项目建议书编制	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	广西机场管理集团有限公司	广西机场管理集团有限公司	胡俊华
2	玉林民用机场	按 4C 标准建设, 站坪面积 4 万平方米, 航站楼面积 9800 平方米, 以及其他生产生活辅助设施	申请补助 业主自筹 银行贷款	158000	规划选址已批复, 预可研已上报国家	力争完成项目建议书批复	玉林市人民政府	玉林市人民政府	苏海棠

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	南宁伶俐通用机场	建设水陆两用机场, 配套建设航管综合楼、塔台、机库、航管、通信、气象站、油料供应库等基础设施	政府投资 业主自筹 银行贷款	80000	选址已落实, 其他材料正在编制中	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	南宁产业投资集团有限公司	南宁市人民政府	周红波
	——黄金水道	5 项		489787					
1	红花枢纽二线船闸工程	2000 吨级船闸	政府投资 银行贷款 业主自筹	100000	项目建议书已完成初审	完成项目建议书批复	中广核红花水电有限公司	交通运输厅	潘 巍
2	百色水利枢纽二期工程（过闸设施）	1000 吨级船闸	政府投资 银行贷款 业主自筹	160000	开展可研编制	完成可研审查	广西右江水利开发公司	交通运输厅	潘 巍
3	桂江航道工程（平乐至莲花大桥）	IV级航道 211 公里	政府投资 银行贷款 业主自筹	60000	完成项目建议书编制	完成项目建议书批复	自治区港航管理局	交通运输厅	潘 巍
4	西南水运出海中线通道红水河龙滩翻坝系统一期工程	包括林佑作业区（坝上）：3 个 500 吨级泊位，1 个汽车滚装泊位；麻村作业区（坝下）：1 个 500 吨级多用途泊位；都安红渡作业区：3 个 500 吨级散杂货泊位。设计年总吞吐能力 341 万吨，形成 180 万吨的翻坝能力	政府投资 银行贷款 业主自筹	75708	项目建议书、规划选址、水保、用地预审已批复，环评上报待批	完成环评、可研批复	广西西江开发投资集团有限公司	河池市人民政府	何辛幸
5	崇左港扶绥港区将军岭作业区二期工程	10 个 1000 吨级码头泊位，设计年吞吐能力 276.76 万吨	政府投资 银行贷款 业主自筹	94079	取水许可、水土保持已批复	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	广西西江开发投资集团崇左投资有限公司	崇左市人民政府	孙大光

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——北部湾港口	5 项		915049					
1	北部湾港 40 万吨级码头及配套航道工程	40 万吨级码头一座，航道全长约 18 公里	政府投资 业主自筹 银行贷款	350000	完成初步选址,开展前期研究	完成码头核准申请报告和配套航道可研编制工作,完成规划选址、用地(用海)预审批复	广西北部湾国际港务集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
2	北海市铁山港航道疏浚三期工程	对航道进行疏浚和拓宽,长 23.6 公里,设计宽度 95—190 米,按满足 10 万吨级船舶建设	政府投资 业主自筹 银行贷款	174549	可研已批复	完成初步设计批复	北海市路港建设投资有限公司	北海市人民政府	林山青
3	防城港渔澍港区第五作业区 502 号泊位工程	1 个 5 万吨级液体化工码头	业主自筹 银行贷款	25500	可研报告已编制完成,核准前置相关专题报告已批复	完成项目核准	防城港务集团有限公司	防城港市人民政府	何朝建
4	防城港渔澍港区第四作业区 401 号泊位工程	1 个 20 万吨散货泊位	业主自筹 银行贷款	95000	可研报告已编制完成,核准前置相关专题报告已批复	完成项目核准	防城港务集团有限公司	防城港市人民政府	何朝建
5	防城港企沙南航道一期工程	10 万吨级单向航道	业主自筹 银行贷款	270000	可研报告已编制完成,正在编制核准前置相关专题报告	完成项目核准	防城港务集团有限公司	防城港市人民政府	何朝建
	——其他交通设施	7 项		952826					
1	南宁新江镇至崇左扶绥县一级公路(南宁段)	一级公路,全长 70.2 公里,其中南宁段长 47.66 公里	申请补助 银行贷款 业主自筹	260000	已立项,水保、压矿、地灾已批复,环评报告正在修编,那马至吴圩段可研报告已完成修编待评审	完成那马至吴圩段用地预审、可研、初设批复;完成新江至那马段可研批复	南宁交通投资集团有限公司	南宁市人民政府	周红波
2	柳州雒容至东泉一级公路	一级公路,全长约 28 公里,路基宽 24.5 米	申请补助 银行贷款 业主自筹	133581	可研已批复	完成初步设计批复	柳城县交通局	柳州市人民政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年底前期 工作完成情况	2015 年前期工作 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	南北二级公路改扩建工程（南间至黎合江段）	一级公路，全长 55 公里	申请补助 银行贷款 业主自筹	103900	立项、选址、水保已 批复，可研、环评等 工作正在开展	完成环评、用地预 审、可研批复	钦州恒远交 通投资有限 公司	钦州市人 民政府	唐琮沅
4	广西滨海公路环茅尾 海支线九鸦至茅岭段	一级公路，全长 14.6 公里	申请补助 银行贷款 业主自筹	76845	选址、水保、用地预 审、用海预审已批 复，可研、环评等工 作正在开展	完成环评、可研批 复	钦州恒远交 通投资有限 公司	钦州市人 民政府	唐琮沅
5	广西滨海公路企沙至 茅岭段	一级公路，全长约 34.86 公里	申请补助 银行贷款 业主自筹	223000	已立项，选址、环评 已批复，用地预审、 可研、水保、用海、 占用林地等工作正 在开展	完成用地预审、节 能评估和可研批复	防城港市港 工基础设施 建设开发有 限公司	防城港市 人民政府	何朝建
6	玉林坡塘至民用机场 公路	新（改）建一级公路，全长约 17.4 公里	申请补助 业主自筹 银行贷款	65500	可研已编制完成，规 划选址、用地预审、 环评正在办理	完成规划选址、用 地预审、环评、节 能评估和可研批复	玉林市交通 运输局	玉林市人 民政府	苏海棠
7	贺州火车站综合交通 枢纽及配套基础设施 建设项目	站前广场改造，修建客运站及公 交车站场及配套设施等，总建筑 面积 20 万平方米	业主自筹 银行贷款	90000	已立项，规划选址、 环评已批复	完成环评、土地预 审和可研批复	贺州市生态 新城开发有 限公司	贺州市人 民政府	李宏庆
	（二）水利	2 项		862310					
	——水库及水利枢纽	2 项		862310					
1	左江治旱驮英水库及 灌区工程	①驮英水库，库容 2.38 亿立方 米，有效库容 1.65 亿立方米； ②驮英水库灌区工程，设计灌溉 面积 88.1 万亩，其中：新增、 恢复灌溉面积 58.3 万亩，改善 灌溉面积 9.8 万亩、保证灌溉面 积 20 万亩	财政拨款 地方自筹 业主自筹 银行贷款	510310	①驮英水库，项目建 议书完成评估待批 复；②驮英水库灌区 工程，完成项目建 议书审查	力争完成驮英水库 及灌区工程项目建 议书批复	崇左市左江 治旱灌区工 程管理局	崇左市人 民政府	孙大光

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年底前期 工作完成情况	2015 年前期工作 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	洋溪水利枢纽工程	水库总库容为 8.69 亿立方米, 防洪库容 7.8 亿立方米, 电站装机容量 12 万千瓦, 设计通航标准 500 吨	申请补助 业主自筹 银行贷款	352000	完成项目建议书编制	完成项目建议书批复	柳州市龙溪 水利水电建 设投资有限 公司	柳州市人 民政府	肖文荪
	(三) 市政基础设施	7 项		2599838					
	——轨道交通	1 项		1511900					
1	南宁轨道交通 4 号线 一期工程	西起南宁南站, 东至新村, 线路全长为 21.46 公里, 共设 17 座车站	政府投资 业主自筹 银行贷款	1511900	编制可研及相关专题报告	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	南宁轨道交 通集团有限 公司	南宁市人 民政府	周红波
	——道路及桥梁	5 项		580438					
1	南宁市现有高速公路 东环改快速路一期工程	对现东环高速路进行路面维修, 道路全长约 45 公里; 建设安吉大道连接线约 1.823 公里、5 座立交桥及相关配套工程等	政府投资 业主自筹 银行贷款	271932	已立项, 其他材料正在编制中	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	南宁纵横时 代建设投资 有限公司	南宁市人 民政府	周红波
2	柳南高速公路改快速 路工程 (三岸收费站 —那容互通立交)	按城市快速路标准对现有柳南高速 (三岸收费站—那容互通立交段) 进行改造, 改造道路全长约 13 公里	政府投资 业主自筹 银行贷款	89890	已完成立项, 其他材料正在编制中	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估和可研批复	南宁纵横时 代建设投资 有限公司	南宁市人 民政府	周红波
3	柳州市西外环路工程	A 段长 5.93 公里, 城市快速路, 路基宽 70 米, 设计速度 80 公里/小时, 双向六车道; B 段长 3.65 公里, 城市主干路, 路基宽 50 米, 设计速度 60 公里/小时, 双向六车道	政府投资 业主自筹 银行贷款	146196	已立项, 其他材料正在编制中	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估和可研批复	柳州市城市 投资建设发 展有限公司	柳州市人 民政府	肖文荪
4	桂林市芳香东路工程	城市次干路, 全长约 5.35 公里, 路基宽 18 米—21 米	政府投资 业主自筹 银行贷款	27420	项目建议书、规划选址、环评、水保已批复	完成可研和初步设计批复	桂林市市政 工程管理处	桂林市人 民政府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年底前期 工作完成情况	2015 年前期工作 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	粤桂合作特别试验区起步区滨江大道工程（梧州云龙桥到大园桥段）	市政道路，全长约 7.5 公里，路基宽 24 米	政府投资 业主自筹 银行贷款	45000	项目建议书、规划选址、环评报告、水土保持、用地预审、占用林地材料正在编制	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估和可研批复	梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
	——其他市政基础设施	1 项		507500					
1	广西（贵港）园林园艺博览会园区建设项目	建设工业遗址公园、乡土植物观光、运动公园、园林园艺展示等设施，总建筑面积 46.43 万平方米	政府投资 银行贷款	507500	项目建议书、规划选址、环评、水土保持已批复，占用林地已出具初步意见	完成节能报告、用地预审和可研批复	贵港市市政管理局	贵港市人民政府	李新元
	二、产业项目	56 项		12619410					
	（一）工业	18 项		3708363					
	——电力工业（新能源除外）	3 项		779845					
1	钦州热电厂热电联产项目	1 台 35 万千瓦热发电机组和 2 台 5 万千瓦供热机组	业主自筹 银行贷款	360000	规划选址、用地预审、节能评估已批复	完成环评、核准批复	中电投北部湾（广西）热电有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅
2	华电玉林龙潭热电联产一期	2 台 35 万千瓦超临界燃煤供热机组及供热管网	银行贷款 业主自筹	286792	规划选址已批复，用地预审、环评报告、水土保持材料已完成编制	完成用地预审、环评、节能评估批复	中国华电集团发电运营有限公司	玉林市人民政府	苏海棠

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	广西电网公司 2015 年预备项目(500 千伏送变电)	包括北海神华电厂送出、桂平输变电、逢宜变电站扩建第三台主变、美林变电站扩建第二台主变、崇左~靖西线路等 5 个项目	业主自筹	133053	开展可研编制、用地预审等前期工作	完成规划选址、环评、用地预审、节能评估批复	广西电网公司	自治区能源局	高旭
	——冶金工业	1 项		236000					
1	岑溪市不锈钢管材加工项目	年产不锈钢管材 30 万吨	业主自筹 银行贷款	236000	完成初步选址,开展环评、用地预审等前期手续办理	完成规划选址、环评、用地预审、节能评估批复	中钢集团深圳有限公司梧州金海不锈钢有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
	——汽车工业	3 项		496496					
1	南宁吉利整车·发动机产业化项目	年产 30 万辆整车和 30 万台发动机	业主自筹 银行贷款	380000	完成初步选址,开展环评、用地预审等前期手续办理	完成规划选址、环评、用地预审、节能评估批复	浙江吉利控股集团有限公司	南宁市人民政府	周红波
2	柳州菱特动力科技有限公司 V6 汽车发动机生产项目	年产 5 万台 V6 汽车发动机	业主自筹 银行贷款	38896	环评报告、节能报告已完成评估	完成规划选址、环评、用地预审和核准批复	柳州菱特动力科技有限公司	柳州市人民政府 自治区农垦局	肖文荪 刘刚
3	广西象州贵航红阳特种胶管有限公司汽车零配件生产项目	年产 7650 万件汽车零配件、2 万吨汽车模具、25 万立方米橡胶材料	业主自筹 银行贷款	77600	已备案,规划选址、用地预审已批复,环评报告、林地占用、水土保持已取得初步意见	完成环评、节能评估批复	广西象州贵航红阳特种胶管有限公司	来宾市人民政府	白希
	——机械工业	1 项		45722					
1	广西玉柴机器集团有限公司发电机起动机生产线项目	年产 60 万套柴油机配套用发电机、起动机	业主自筹 银行贷款	45722	规划选址、用地预审已批复	完成环评、节能评估批复	广西玉柴机器集团有限公司	玉林市人民政府	苏海棠

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年年底前期工作完成情况	2015 年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——石化工业	1 项		1600000					
1	中石化北海铁山港炼化一体化项目	年加工 1000 万吨原油, 年产 90 万吨芳烃	业主自筹 银行贷款	1600000	完成汽柴油质量升级改造工程, 完成可研报告编制	加快推进汽柴油产品升级改造工程前期工作, 力争开工建设	中石化北海炼化有限公司	自治区发展改革委 北海市人民政府	黄方方 林山青
	——食品工业	3 项		105000					
1	广西蒙山金宇特色农业发展有限公司原生态放养黑土猪优质肉制品深加工项目	日产高温肉制品 5 吨、低温肉制品 3 吨; 年生产黑土猪肉系列产品 2560 吨; 年出栏原生态黑土猪 4 万头	业主自筹 银行贷款	35000	已备案, 完成初步选址	完成规划选址、环评、用地预审、节能评估批复	广西蒙山金宇特色农业发展有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
2	贵港市双胞胎饲料有限公司年产 36 万吨绿色饲料建设项目	年产 36 万吨绿色饲料	业主自筹 银行贷款	15000	完成初步选址, 开展用地预审、环评等前期工作	完成规划选址、环评、用地预审、节能评估批复	贵港市双胞胎饲料有限公司	贵港市人民政府	李新元
3	广西贵糖(集团)股份有限公司热电循环糖厂搬迁技改项目	日处理甘蔗 1 万吨, 建设甘蔗入厂系统及甘蔗堆场、压榨间、制炼间、桔水暂储罐、甘蔗渣(蔗糠)暂储堆场等	业主自筹 银行贷款	55000	已备案, 规划选址、环评、水土保持、节能已获初步意见	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	广西贵糖(集团)股份有限公司	贵港市人民政府	李新元
	——建材工业	4 项		302300					
1	贺州市民安塑胶有限公司年产 20 万吨功能色母、改性母料生产项目	年产 20 万吨功能色母、改性母料	业主自筹 银行贷款	60500	已备案, 规划选址、用地预审、节能、环评已批复	完善前期工作, 完成用地批复	贺州市民安塑胶有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
2	广西鼎德贸易有限公司年利用 180 万吨人造岗石废渣加工埃特板项目	年处理 180 万吨人造岗石废渣	业主自筹 银行贷款	31000	已备案, 规划选址、用地预审、节能、环评已批复	完善前期工作, 完成用地批复	广西鼎德贸易有限公司	贺州市人民政府	李宏庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	南宁浮法玻璃有限公司浮法玻璃生产线整体搬迁升级改造项目	年产 Low—E 镀膜玻璃 240 万平方米, 双钢化 Low—E 中空玻璃 360 万平方米, 平弯钢化玻璃 615 万平方米, 双钢化夹层玻璃 40 万平方米, 超薄超白电子玻璃 51.1 万箱	业主自筹 银行贷款	128800	已备案, 规划选址已出具初步意见	完成规划选址、环评、用地预审、节能评估批复	南宁浮法玻璃有限公司	南宁市人民政府	周红波
4	来宾市兴宾区和顺石业有限公司年产 200 万平方米石材及 50 万吨超细碳酸钙项目	年产 200 万平方米石材及 50 万吨超细碳酸钙	业主自筹 银行贷款	82000	已备案、规划选址、水土保持、占用林地已出具初步意见	完成规划选址、环评、用地预审、节能评估批复	来宾市兴宾区和顺石业有限公司	来宾市人民政府	白 希
	——造纸与木材加工业	2 项		143000					
1	广西东盈纸业有限公司年产 8 万吨特种纸及 20 万吨灰板纸项目	年产 8 万吨特种纸及 20 万吨灰板纸	业主自筹 银行贷款	105000	已备案、已获规划选址、环保初步意见	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	广西东盈纸业有限公司	贵港市人民政府	李新元
2	广西农垦山圩林产循环经济年产 15 万立方米生态板加工项目	年产 15 万立方米生态木地板	业主自筹 银行贷款	38000	已备案, 规划选址、用地预审已出具初步意见	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	广西扶绥春江木材市场投资有限公司	崇左市人民政府 自治区农垦局	孙大光 刘 刚
	(二) 战略性新兴产业	6 项		4597327					
	——新能源	2 项		3759027					
1	防城港红沙核电二期工程	2 台百万千瓦级核电机组	业主自筹 银行贷款	3730000	已获得国家同意开展前期工作的批复	力争国家核准	广西防城港核电有限公司	自治区能源局	高 旭
2	陆川县 35 兆瓦光伏发电项目	装机容量 35 兆瓦	业主自筹 银行贷款	29027	已取得规划选址、土地预审、环境评价、水土保持、林地使用等初步意见	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	广西西江环境能源科技产业有限公司	玉林市人民政府	苏海棠

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年年底前期工作完成情况	2015 年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——节能环保	1 项		50000					
1	广西瑞德环保科技有限公司年处理 600 万吨不锈钢废渣项目	年处理废渣 600 万吨, 年生产工业矿粉 600 万吨	业主自筹 银行贷款	50000	已备案, 已取得规划选址初步意见	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	广西瑞德环保科技有限公司	北海市人民政府	林山青
	——新一代信息技术	1 项		27700					
1	南宁诺博科技有限公司医疗移动终端设备生产建设项目	年产医疗移动无线工作站设备 1 万台、医疗平板电脑 0.7 万台和掌上 PDA 0.7 万台	业主自筹 银行贷款	27700	完成初步选址, 开展环评、用地预审等前期手续办理	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	南宁诺博科技有限公司	南宁市人民政府	周红波
	——新能源汽车	1 项		110000					
1	广西源正新能源汽车有限公司全铝车身新能源汽车生产基地项目一期	年产全铝车身新能源客车、常规客车及纯电动乘用车、低速功能型专用汽车 10000 辆	业主自筹 银行贷款	110000	完成初步选址, 开展环评、用地预审等前期手续办理	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估和核准批复	广西源正新能源汽车有限公司	南宁市人民政府	周红波
	——养生长寿健康产业	1 项		650600					
1	自治区社会化养老服务试点项目——广西和正康乐城二期项目	建设颐养公寓、颐养会议中心、中华传统文化院、医院及配套设施等, 总建筑面积 116.73 万平方米	业主自筹 银行贷款	650600	已备案, 规划选址、环评、水土保持、节能评估已批复	完成用地预审批复	广西太和投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
	(三) 现代服务业	28 项		4070551					
	——商贸流通	5 项		494054					
1	南宁公路枢纽物流基地牛湾物流园区	建设信息交易中心、城际快运、城市配送、电子商务、甩挂运输智能停车、仓储仓库等, 年货物吞吐能力 1000 万吨	业主自筹 银行贷款	180000	已备案, 完成初步选址	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	广西北部湾投资集团有限公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	南宁农产品交易中心项目（一期）	建设果蔬仓储区、粮油仓储区、干货粮油交易加工配送区、冷库储藏区、办公配套区等，总建筑面积约 71 万平方米	业主自筹 银行贷款	202140	已备案，选址已落实，开展环评和土地利用总体规划调整	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	南宁农工商集团有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	广西国龙进口废钢配送有限公司进口废钢配送中心	年处理 100 万吨废钢铁	业主自筹 银行贷款	30000	已备案，完成初步选址	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	广西国龙进口废钢配送有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
4	百色众大家居建材装饰市场项目	建设家具建材产品展示、仓储、交易等设施，总建筑面积 15.3 万平方米	业主自筹 银行贷款	45919	已备案，规划选址、用地预审、环评、水土保持已批复	完成用地审批	百色市右江区鑫源资产经营投资有限公司	百色市人民政府	周异决
5	中国—东盟农产品进出口物流中心（宁明爱店）	建设仓储、冷库、商业服务区等，总建筑面积 89328 平方米，年交易量 300 万吨	业主自筹 银行贷款	35995	完成初步选址，开展用地预审、环评等前期手续办理	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	广西宁明新天源投资有限公司	崇左市人民政府	孙大光
	—— 旅游业	22 项		3296497					
1	广西龙象谷国际旅游度假区一期启动区龙象养生养老基地	包括养生养老社区的龙象瑞逸苑、龙象怡养苑、龙象静颐苑、疗养院等设施	业主自筹 银行贷款	439200	已备案，取得用地和规划选址初步意见	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	广西龙象谷投资有限公司	广西投资集团有限公司	冯柳江
2	广西天堂岭东盟文化旅游产业园项目一期——新加坡文化旅游区	建设生态休闲、文化体验、商贸展览、会议交流等旅游设施，总建筑面积 41 万平方米	业主自筹 银行贷款	233200	已备案，完成初步选址	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	广西万丽绿庄农业投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	广西隆安养生休闲旅游项目	建设综合服务区、休闲度假区、休闲养生区、生态农业体验区及相关配套设施等，总建筑面积 9.92 万平方米	业主自筹 银行贷款	34145	已备案，规划选址、节能评估已批复	完成用地预审、环评批复	广西郭仁佳吉投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
4	水锦·顺庄旅游综合开发项目	建设休闲山庄、苗木基地、农家乐等旅游设施，总建筑面积 2.6 万平方米	业主自筹 银行贷款	21050	已备案，规划选址、环评已批复，用地已出具初步意见	完成用地预审、节能评估批复	广西顺庄房地产开发有限公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年底前期 工作完成情况	2015 年前期工作 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	南国·乡村农村综合 旅游景区项目	建设农村建筑科技博览、现代农业观光、农家乐体验、生态养老等设施,总建筑面积 27.79 万平方米	业主自筹 银行贷款	102000	已备案,规划选址已 出具初步意见,节能 评估完成编制	完成规划选址、环 评、节能评估、用 地预审批复	华蓝集团股 份公司	南宁市人 民政府	周红波
6	桂林国际塔山生态养 心岛及配套设施项目	建设民族文化交流中心、民族原 生态露天剧院、塔山国际生态养 生馆以及生态农场体验区、塔山 市民公园、民族特色商区、机器 人服务社区等,总建筑面积 193.5 万平方米	业主自筹 银行贷款	336876	取得规划选址初步 意见,完成环评报告 编制	完成规划选址、环 评、节能评估、用 地预审批复	桂林市日兴 置业有限公司	桂林市人 民政府	周家斌
7	桂林华侨文化旅游综 合开发——文化产业 开发二期及配套设施 项目	建设运动休闲、时尚文化、居住 疗养等设施,总建筑面积 33 万 平方米	业主自筹 银行贷款	612078	完成初步选址	完成规划选址、环 评、用地预审、节 能评估、核准批复	桂林华侨投 资有限公司	桂林市人 民政府	周家斌
8	桂林世外人间生态养 生建设项目	建设生态养生、休闲度假、康体 疗养、文化体验、运动健身设施, 总建筑面积 22.15 万平方米	业主自筹 银行贷款	120000	已备案,用地预审、 水保已出具初步意 见	完成规划选址、环 评、节能评估、用 地预审批复	桂林市源泓 实业有限公司	桂林市人 民政府	周家斌
9	阳朔弘尚圣景旅游健 康产业项目(一期)	建设健康养生疗养基地、国际会 议中心及配套设施,总建筑面积 40 万平方米	业主自筹 银行贷款	60000	规划选址、用地预 审、环评已出具初步 意见	完成规划选址、环 评、节能评估、用 地预审批复	阳朔弘尚圣 景旅游投资 有限公司	桂林市人 民政府	周家斌
10	北海涠洲岛旅游接待 服务及回建设施建设 项目	建设北港沟、北岸、东岸、南湾 海景、石螺口等 5 个接待服务区 及西角片区回建区,总建筑面积 约 47.8 万平方米	政府投资 业主自筹 银行贷款	200000	已备案,回建区规划 选址、用地预审、环 评已出具初步意见	完成回建区可研批 复,其他子项完成 规划选址	北海涠洲岛 旅游投资开 发有限公司	北海市人 民政府	林山青
11	钦州国际海员俱乐部 建设项目	建设海员培训楼、运动中心、游 艇俱乐部及码头等,总建筑面积 14 万平方米	业主自筹 银行贷款	70000	已立项,取得规划选 址初步意见	完成规划选址、用 地预审、环评、节 能评估和可研批复	自治区总工 会	钦州市人 民政府	唐琮沅

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
12	广西大容山国家森林公园旅游景区建设项目	建设景区基础设施, 以及龙门小镇、九瀑谷水上乐园、天湖露营基地、莲花观光区、莲花禅寺等旅游设施, 总建筑面积约 15 万平方米	业主自筹 银行贷款	150000	完成总体规划编制, 开展环评、用地预审等前期手续办理	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	广西玉林大容山旅游发展有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
13	陆川县谢仙嶂民俗文化生态旅游开发项目	建设谢仙嶂寻仙旅游观光带, 入口综合服务区、文化风情小镇旅游区、民俗文化风景区、森林度假区等, 总建筑面积 16.37 万平方米	业主自筹 银行贷款	162800	已备案, 取得规划选址初步意见	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	广西谢仙嶂旅游投资开发有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
14	容县真武阁景区旅游提升项目	建设文化广场、历史博物馆、容州府衙、开元寺、游客接待中心、休闲文化公园及配套设施, 总建筑面积 4 万平方米	申请补助 银行贷款 业主自筹	52001	项目建议书已批复, 开展环评、用地预审等前期手续办理	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估和可研批复	广西容州旅游投资有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
15	广西铜石岭历史文化生态健康旅游项目(一期)	建设铜鼓广场、游客服务中心、风雨桥、铜文化休闲园、环山绝壁景观道、山韵妙曼观赏景观道、游客服务中心等, 总建筑面积 6 万平方米	申请补助 业主自筹 银行贷款	30000	完成初步选址	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	广西铜石岭旅游发展有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
16	贺州市八步区文化旅游新城及基础设施项目一期	建设游客集散服务、商贸旅游等设施, 总建筑面积 29 万平方米, 建设道路 3.87 公里	业主自筹 银行贷款	77320	已备案, 规划选址、环评已出具初步意见	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	贺州市桂耕投资发展有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
17	百色市澄碧河两岸旅游度假区项目	建设入口景观区、休闲度假区、滨水景观区及相关配套服务设施等, 总建筑面积 35 万平方米	业主自筹 银行贷款	100000	已备案, 取得规划选址初步意见	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	百色百越开发投资有限公司	百色市人民政府	周异决
18	广西平果布镜湖国际乡村旅游度假区一期工程	建设旅游综合服务中心、民族文化休闲场所及相关配套设施等, 总建筑面积 16.4 万平米	业主自筹 银行贷款	50000	已备案, 取得规划选址初步意见	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	平果永宸农贸旅游开发有限公司	百色市人民政府	周异决

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年底前期 工作完成情况	2015 年前期工作 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
19	巴马赐福湖国际长寿 养生度假小镇一期	建设健康管理中心及配套道路 等，总建筑面积 5 万平方米	业主自筹 银行贷款	60000	已取得规划选址、用 地初步意见	完成规划选址、环 评、用地预审、节 能评估批复	广西旅游投 资集团兴旅 投资有限公司	河池市人 民政府	何辛幸
20	环江毛南风情文化及 亲水旅游项目	建设毛南族村落式酒店、游客接 待中心、地质博物馆、水上活动 中心等，总建筑面积 10.1 万平 方米	业主自筹 银行贷款	230000	已备案，规划选址、 用地预审已出具初 步意见	完成规划选址、环 评、用地预审、节 能评估批复	广西环江益 创合作旅游 投资开发有 限公司	河池市人 民政府	何辛幸
21	广西龙州天琴谷文化 旅游度假区项目一期	建设游客接待中心、旅游商品集 散中心、休闲景观绿带、天琴文 化演绎区、养生度假区及配套设 施等，总建筑面积约 30 万平方 米	业主自筹 银行贷款	115000	已备案，选址已落 实，已取得用地、林 地等初步意见	完成规划选址、环 评、用地预审、节 能评估批复	广西可高集 团有限公司	崇左市人 民政府	孙大光
22	广西龙州县发现·弄 岗生态旅游度假区项 目一期	建设游客服务中心、旅游接待设 施、生态度假营地和道路交通设 施等，总建筑面积 4.2 万平方米	业主自筹 银行贷款	40827	已备案，已取得选 址、环评、用地、林 地、水土保持等初 步意见	完成规划选址、环 评、用地预审、节 能评估批复	广西龙州老 木棉投资有 限公司	崇左市人 民政府	孙大光
	——文化产业	1 项		280000					
1	南宁东盟文化旅游项 目	建设东盟文化主题公园、文化展 示区及停车场等	业主自筹 银行贷款	280000	开展规划选址、环 评、用地预审等前 期手续办理	完成规划选址、用 地预审、环评、节 能评估、核准批复	南宁东盟文 化博览园有 限公司	南宁市人 民政府	周红波
	（四）特色农业	4 项		243169					
1	百色市右江河谷番茄 产业良种育苗服务标 准化综合服务平台建 设项目	建设标准化厂房及大棚，总建筑 面积 14 万平方米，年产优质种 苗 1.9 亿株	业主自筹 银行贷款	21069	已备案，完成初步选 址	完成规划选址、用 地预审、环评、节 能评估批复	广西科宏蔬 菜育苗有限 公司	百色市人 民政府	周昇决

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	广西南宁粒粒谷生态农业科技有限公司生态产业综合开发项目	建设农副产品加工区、仓储配送区、农事体验及科研区、特色农业种养区、农业展示中心及相关配套设施等，总建筑面积 10.75 万平方米	业主自筹 银行贷款	57600	已备案,开展规划选址、环评、水保等前期手续办理	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	广西南宁粒粒谷生态农业科技有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	钦州市钦台农农业综合观光休闲有限公司年产 15000 吨无公害果蔬深加工建设项目	年产 15000 吨无公害果蔬产品	业主自筹 银行贷款	64500	已备案,规划选址、环保已批复	完成用地预审、节能评估批复	钦州市钦台农农业综合观光休闲有限公司	钦州市人民政府	唐琮沅
4	广西环江怡骏生态农业公司农特产品冷链项目	建设冷库、冷链物流配送区、农特产品深加工车间及交易市场、饲料加工厂等，总建筑面积 50 万平方米	业主自筹 银行贷款	100000	已备案,完成初步规划选址	完成规划选址、环评、用地预审、节能评估批复	广西环江怡骏生态农业发展有限公司	河池市人民政府	何辛幸
	三、社会民生项目	17 项		1171502					
	(一) 教育事业	8 项		552016					
	——高等教育	2 项		127488					
1	广西医科大学东盟国际口腔医学院建设项目	建设学生宿舍、食堂、教工食堂、体育馆等教学设施，门诊医技楼、住院楼、医院办公楼等医院用房，总建筑面积 79245 平方米	业主自筹 银行贷款	27488	可研已批复	完成初步设计批复	广西医科大学附属口腔医院	教育厅	秦 斌
2	广西外国语学院空港校区	建设教学楼、实验楼、学生宿舍、体育场所等，总建筑面积 140 万平方米，在校生规模 1.2 万人	业主自筹 银行贷款	100000	已取得规划选址、用地、环评、林地、水土保持等初步意见	完成项目建议书、规划选址、环评、用地预审批复	广西外国语学院	崇左市人民政府	孙大光

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——职业教育	5 项		371528					
1	广西国土资源职业技术学院建设项目	建设教室、图书馆、实验室、实训场所、风雨操场等教学设施,总建筑面积 30.4 万平方米	政府投资 业主自筹 银行贷款	79600	自治区政府同意筹设,规划选址已出具初步意见	完成项目建议书、规划选址、环评、用地预审批复	国土资源厅	国土资源厅	肖建刚
2	广西电力职业技术学院新校区建设项目一期	建设教室、图书馆、实验室、实训场所、风雨操场等教学设施,总建筑面积 19 万平方米	政府投资 业主自筹 银行贷款	97070	可研已批复	完成初步设计批复	广西电力职业技术学院	教育厅	秦 斌
3	广西安全工程职业技术学院建设项目一期	建设教学楼、图书馆、实训楼、学生宿舍等,总建筑面积 12708 平方米	政府投资 业主自筹 银行贷款	50000	自治区政府同意筹设,已立项,开展规划选址、环评、用地预审、水保等前期手续办理	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估和可研批复	广西安全工程职业技术学院(筹)	钦州市人民政府	唐琮沅
4	玉林市卫生学校整体搬迁工程	建设教学楼、学生宿舍、实验楼等设施,总建筑面积 18 万平方米	政府投资 业主自筹 银行贷款	64844	已立项,完成初步规划选址	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估和可研批复	玉林市德善健康发展投资有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
5	南宁市体育运动学校	建设 18 个班级中等专科学校,附设 15 个初中班级、24 个小学班级和 10 个幼儿园班级,总建筑面积约 13.5 万平方米	政府投资 业主自筹 银行贷款	80014	已立项,选址已批复,开展环评、用地预审等前期手续办理	完成用地预审、环评、节能评估、可研批复	南宁纵横时代建设投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
	——普通教育	1 项		53000					
1	博白县博力学校建设项目	建设教学楼、学生宿舍楼、图书馆等设施,总建筑面积 16.89 万平方米,在校生规模 9496 人	政府投资 业主自筹 银行贷款	53000	规划选址、用地预审、环评、水土保持已批复	完成初步设计批复	博白县城市建设投资有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
	(二)卫生事业	1 项		98530					
1	广西壮族自治区人民医院凤岭东盟医院	按 895 张病床标准建设,总建筑面积 12.5 万平方米	政府投资 业主自筹 银行贷款	98530	可研、规划选址、用地预审、环评、节能评估已批复	完成初步设计批复	广西壮族自治区人民医院	自治区卫生计生委	李国坚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	(三) 文化事业	1 项		11475					
1	贺州市市级文化“三馆”建设项目	总建筑面积 25500 平方米, 其中: 图书馆 13500 平方米, 群众艺术馆 6000 平方米, 博物馆 6000 平方米	政府投资 业主自筹 银行贷款	11475	可研已批复	完成初步设计批复	贺州市文化新闻出版广电局	贺州市人民政府	李宏庆
	(四) 体育事业	2 项		375000					
1	广西体育产业城——广西体育教科训一体化基地	建设自治区级各个专业运动队训练科研、教学设施	政府投资 银行贷款 业主自筹	325000	完成初步选址, 开展可研编制	完成项目建议书、规划选址、用地预审、水保、环评批复	自治区体育局	自治区体育局	容小宁
2	广西体育科普园暨体育创业就业实训基地	建设亚太大众体育大厦、广西体育信息共享中心、国际体育交流培训中心、青少年体育科普教育中心、全民健身活动中心等, 总建筑面积约 18.1 万平方米	业主自筹 银行贷款	50000	已备案, 完成初步规划选址	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	广西新影响体育发展有限公司	自治区体育局	容小宁
	(五) 其他社会民生	5 项		134481					
1	中央级救灾物资南宁储备库项目	建设救灾物资库房, 以及生产辅助用房、管理用房、附属用房等, 总建筑面积 18402 平方米	申请补助 银行贷款	13148	规划选址已取得初步意见, 用地预审、环评已批复	完成可研批复	民政厅	民政厅	韩元利
2	广西—东盟食品药品安全检验检测中心医疗器械检测综合业务用房项目	建设保健食品检验检测、化妆品检验检测、南宁食品药品检验所实验楼等, 总建筑面积 23170 平方米	申请补助 银行贷款 业主自筹	11585	项目建议书、规划选址、用地预审已批复	完成环评、节能评估和可研批复	广西—东盟食品药品安全检验检测中心	自治区食品药品监督管理局	韦 波
3	合浦县昌和养老服务中心项目	建设养老、医疗等设施, 总建筑面积 35000 平方米, 设置床位 1200 张	业主自筹 银行贷款	12000	已备案, 规划选址、用地已出具初步意见	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	合浦昌和大酒店有限公司	北海市人民政府	林山青

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年底前期 工作完成情况	2015 年前期工作 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	玉林市养老服务中心项目	建设养老公寓区、文化休闲区、医疗保健区及相关配套设施,总建筑面积 16.7 万平方米,设置床位 5350 个	业主自筹 银行贷款	31748	已取得规划选址、环保、用地预审初步意见	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估批复	广西玉林龙翔建设实业有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
5	天峨县扶贫生态移民与生态文明建设结合试点项目一期	建设安居工程及配套公共服务设施,总建筑面积约 12 万平方米,搬迁安置 1000 户(约 5000 人)	申请补助 地方配套 业主自筹 银行贷款	66000	规划选址、用地预审、环评、占用林地已出具初步意见	完成规划选址、环评、用地预审、节能评估批复	天峨县发展改革局	河池市人民政府	何辛幸
	四、生态环保	4 项		302214					
	(一) 环境综合治理	1 项		79614					
1	广西来宾水环境综合治理项目	包括防洪堤、护岸、防洪排涝闸、排涝泵站、节制闸、橡胶坝建设,河道整治、旧城区雨水管网、污水管网,道路排水和维护工程、技术援助和能力建设及项目管理和监管等	业主自筹 银行贷款	79614	可研已批复	完成初步设计批复	来宾市桂中水城开发投资有限公司	来宾市人民政府	白 希
	(二) 污水处理	1 项		24000					
1	梧州工业新城污水处理系统项目	日处理污水 9.5 万吨	业主自筹 银行贷款	24000	完成项目建议书的编制	完成项目建议书、规划选址、环评、用地预审、节能评估批复	梧州工业新城投资发展有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
	(三) 循环经济	2 项		198600					
1	神华国华广投(柳州)发电有限公司粉煤灰综合利用项目	年产 100 万立方米蒸压加气混凝土砌块	业主自筹 银行贷款	20600	已备案,规划选址、用地预审、水土保持、环评审批、节能评估已批复	完善前期工作	神华国华广投(柳州)发电有限公司	柳州市人民政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2014 年底前期工作完成情况	2015 年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	广西崇左东亚糖业有限公司糖业循环经济综合利用项目一期	①制糖工程：日榨甘蔗 2 万吨，日产精糖 1200 吨，②生物质能（蔗渣）发电工程：装机 3 万千瓦	业主自筹 银行贷款	178000	初步选址意见已取得，水保已批复，节能、环评、用地预审、接入电网等材料已完成编制	完成规划选址、环评、用地预审、节能评估批复	广西崇左东亚糖业有限公司	崇左市人民政府	孙大光
	五、社会管理	2 项		100786					
1	广西第一劳教所（广西南宁茅桥强制隔离戒毒所）迁建工程	总建筑面积 360923 平方米	申请补助 业主自筹	82096	规划选址、项目建议书已批复	完成环评、水保、用地预审和可研批复	广西第一劳教所（广西南宁茅桥强制隔离戒毒所）	司法厅	赵 波
2	武警南宁市支队训练基地建设项目	总建筑面积 15387 平方米	财政拨款 业主自筹	18690	已立项，可研报告已编制完成，选址、用地预审、环评等工作正在开展	完成规划选址、用地预审、环评、节能评估和可研批复	武警南宁市支队	南宁市人民政府	周红波

公开方式：公开

抄送：自治区党委各部门，广西军区，武警广西总队，各人民团体。
自治区人大常委会办公厅，自治区政协办公厅，自治区高级法院，
自治区检察院。
各民主党派广西区委会，自治区工商联。

广西壮族自治区人民政府办公厅

2015 年 2 月 15 日印发

