

附件 1

2014 年自治区层面统筹推进（新开工）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	合计	131 项			24837881	4374330						
	一、基础设施	43 项			12528299	1325400						
	（一）交通	23 项			7986167	880400						
	——铁路	4 项			1916000	40000						
1	合浦至湛江铁路（广西段）	全长 121 公里，其中广西境内长 71.3 公里，国铁 I 级，双线，电力牵引，设计时速 200 公里/小时	2014—2017	国家投资 地方自筹 银行贷款	606000	10000	项目建议书已批复，可研待报国家发改委审批	完成可研批复和初步设计批复，开工建设	12 月	南宁铁路局	自治区铁建办	莫 桦
2	南昆铁路南宁至百色段增建二线	全长 209.1 公里，国铁 I 级，双线，电力牵引，设计时速 120 公里/小时	2014—2016	国家投资 地方自筹 银行贷款	940000	10000	项目建议书已批复，规划选址、环评、用地预审、社会稳定风险评估正在开展	完成可研批复和初步设计批复，开工建设	11 月	南宁铁路局	自治区铁建办	莫 桦
3	黎塘至湛江铁路电气化改造（广西段）	全长 318 公里，其中广西境内 231 公里，国铁 I 级，双线，电力牵引，设计时速 120 公里/小时	2014—2016	国家投资 地方自筹 银行贷款	270000	10000	项目建议书已批复，规划选址、环评、用地预审、社会稳定风险评估正在开展，可研上报铁路总公司待批复	完成可研批复和初步设计批复，开工建设	10 月	南宁铁路局	自治区铁建办	莫 桦

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
4	柳州火车站扩建工程	总建筑面积 5 万平方米	2014—2016	国家投资 地方自筹 银行贷款	100000	10000	正在开展可研编制	力争完成可研批复, 开工建设	12 月	南宁铁路局	自治区铁建办	莫 桦
	——高速公路	5 项			4862927	620000						
1	河池至百色高速公路	主线长 181 公里, 双向四车道, 路基宽 24.5 米, 设计时速 80 公里/小时	2014—2017	申请补助 银行贷款 业主自筹	1630487	30000	可研上报国家待批, 水保、用地预审、选址已批复	完成可研批复, 开工建设	12 月	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
2	吴圩机场至大塘高速公路	主线长 43 公里, 双向四车道, 路基宽 28 米, 设计时速 120 公里/小时	2014—2016	银行贷款 业主自筹	280000	10000	完成可研编制, 水保上报待批, 环评、用地预审报告编制中	完成可研批复, 开工建设	12 月	广西北部湾投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
3	柳州至南宁高速公路改扩建工程	主线长 248 公里, 以沿原有道路两侧拼宽方式为主, 双线八车道, 设计时速 120 公里/小时, 路基宽 42 米	2014—2016	申请补助 银行贷款 业主自筹	2100000	200000	可研上报国家待批, 水保、用地预审、选址已批复	力争批复可研, 全面开工建设	12 月	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
4	沿海高速公路南间至北海段路面改建工程	改建总里程约 124 公里, 在现有车道水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土路面	2014—2015	银行贷款 业主自筹	221000	180000	可研已批复	钦州至北海段基本完工, 其他路段主体施工	4 月	广西北部湾投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
5	梧州市环城高速公路	主线及省际通道长 56.5 公里, 连接线长 6.4 公里, 主线双向四车道, 路基宽 26 米, 设计时速 100 公里/小时	2014—2016	银行贷款 业主自筹	631440	200000	初步设计已批复	全线开展路基施工, 扶典口西江特大桥和倒水北互通工程主体在建	3 月	广西宏梧高速公路有限公司	梧州市人民政府	朱学庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	——航空	1 项			308300	54900						
1	桂林两江国际机场航站楼及站坪配套设施扩建工程	按满足年旅客吞吐量 1200 万人次标准建设，新建 10 万平方米航站楼、40 万平方米站坪等机场工程；新建 7000 平方米管制中心，改造现航管楼等空管工程；新建 T2 航站楼前机坪加油管线约 4.3 公里	2014—2017	国家投资 地方配套 业主自筹 银行贷款	308300	54900	项目建议书已批复，开展可研前置手续办理	完成可研批复，开工建设	10 月	广西机场管理集团有限公司	广西机场管理集团有限公司	胡俊华
	——黄金水道	2 项			114468	20000						
1	柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程	6 个 2000 吨级泊位（3 个多用途泊位和 3 个散货泊位），设计年吞吐量 260 万吨	2014—2016	银行贷款 业主自筹	74468	15000	可研已批复	开展陆域场平和码头水工结构施工	11 月	广西鹿寨通洲物流有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
2	百色港田阳港七联作业区码头工程	6 个 1000 吨级泊位，设计年吞吐量 150 万吨	2014—2016	银行贷款 业主自筹	40000	5000	环评、水保、用地预审已批复，规划选址已出具初步意见	开展陆域场平和码头水工结构施工	12 月	广西现代桂田港运服务有限公司	百色市人民政府	周异决
	——北部湾港口	7 项			693834	110000						
1	北海港铁山港区航道疏浚二期扩建工程	对航道进行疏浚和拓宽，长 18.7 公里，宽 330 米，水深 14.7 米，按满足 10 万吨级船舶建设	2014—2016	财政拨款 业主自筹	140629	10000	项目已立项，开展可研前置手续办理	开展陆域场平和码头水工结构施工	6 月	北海市路港建设投资开发有限公司	北海市人民政府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	中国石化北海炼化项目石化码头工程	2 个 5000 吨级成品油泊位（2 号泊位兼顾 3000 吨级液化石油气船舶停靠），设计年吞吐能力 150 万吨	2014—2016	银行贷款 业主自筹	80190	30000	项目已核准	基本完成陆域和码头水工建设	3 月	中石化北海炼化公司 北海市路港建设投资开发有限公司	北海市人民政府	周家斌
3	防城港马鞍岭 1、2 号旅游码头工程（原防城港旅游码头一期工程）	2 个 3 万吨级客运泊位，设计年客运能力 100 万人次	2014—2015	银行贷款 业主自筹	87561	20000	项目已核准，初步设计上报待批	完成陆域和码头水工建设	1 月	防城港务集团有限公司	防城港市人民政府	何朝建
4	钦州港金谷港区金鼓江作业区 12 号、13 号泊位工程	2 个 50000 吨级化工非危险品杂货泊位，设计年吞吐能力 470 万吨	2014—2016	银行贷款 业主自筹	95454	10000	项目已核准，完成初步设计编制	开展陆域场平和码头水工结构施工	3 月	广西钦州临海工业投资有限责任公司	钦州市人民政府	李新元
5	钦州港大榄坪作业区 1 号—3 号泊位工程（原钦州港大榄坪北 4 号—6 号泊位）	3 个 5 万吨级通用泊位	2014—2016	银行贷款 业主自筹	120000	10000	规划选址、海洋环评已批复，岸线审批报告已通过专家评审	开展陆域场平和码头水工结构施工	12 月	广西北部湾国际港务集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
6	钦州港大榄坪作业区 12 号—13 号泊位工程	2 个 5 万吨级通用泊位	2014—2016	银行贷款 业主自筹	50000	10000	规划选址、海洋环评已批复	开展陆域场平和码头水工结构施工	12 月	广西北部湾国际港务集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
7	北海铁山港 7 号—8 号泊位工程	15 万吨级和 10 万吨级泊位各一个	2014—2016	银行贷款 业主自筹	120000	20000	规划选址、海洋环评已批复	开展陆域场平和码头水工结构施工	12 月	广西北部湾国际港务集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
	——其他交通	4 项			90638	35500						
1	广西滨海公路山口支线（山口经沙田至红树林公路）	全长 25.6 公里，山口镇至沙田港区一级公路 15.6 公里，沙田镇至红树林二级公路长 10 公里	2014—2016	银行贷款 业主自筹	56392	20000	可研已批复，开展征地拆迁	完成路基工程 80%	5 月	北海市交通运输局	北海市人民政府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	贵广铁路阳朔火车站配套公路——兴安至阳朔公路阳朔火车站连接线	全长 6.668 公里, 一级公路, 路基红线宽 23 米, 设计时速 60 公里/小时	2014—2015	银行贷款 业主自筹	16146	10000	可研已批复, 开展征地拆迁	基本完成路基施工	5 月	阳朔县交通运输局	桂林市人民政府	唐琮沅
3	中越北仑河二桥	一级公路桥, 中国境内长 463.5 米	2014—2015	申请补助 业主自筹	17000	5000	水保、地灾、压矿报告已批复, 用地预审、环评、可研上报待批	完成可研批复, 开工建设	12 月	自治区公路管理局	交通运输厅	潘 巍
4	中越水口二桥	一级公路桥, 中国境内长 394 米	2014—2015	申请补助 业主自筹	1100	500	水保、地灾、压矿报告已批复, 用地预审、环评、可研上报待批	完成可研批复, 开工建设	12 月	崇左市交通运输局	崇左市人民政府	孙大光
	(二) 能源	1 项			34980	30000						
1	玉林市西气东输二线天然气接气工程	建设接气管线约 40 公里、中压管线 10 公里、接收门站 3 座, 配套建设汽车加气站及相关辅助设施	2014—2015	业主自筹	34980	30000	项目已核准	基本完成建设接气管线、中压管线、接收门站	3 月	玉林中燃城市燃气发展有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
	(三) 水利	7 项			3327433	147000						
1	大藤峡水利枢纽工程	总库容 34.3 亿立方米, 其中防洪库容 15 亿立方米, 电站装机容量 160 万千瓦, 建设 3000 吨级船闸一座	2014—2019	国家投资 地方配套 业主自筹 银行贷款	3166100	100000	项目建议书、规划选址、用地预审、水保已批复, 环评待批	完成可研批复, 开工建设	10 月	大藤峡水利枢纽工程有限责任公司	水利厅	杨 焱
2	梧州市塘源防洪堤工程	建设堤防 6.5 公里, 排涝泵站 3 座, 排涝闸 2 座	2014—2015	国家投资 地方配套 业主自筹 银行贷款	27270	8000	可研已批复	完成土堤填筑 300 米及旺步排涝闸	3 月	梧州安澜防洪排涝工程投资有限公司	梧州市人民政府	朱学庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	梧州市平浪防洪堤工程	按 20 年一遇防洪标准建设,堤线长 3.239 公里,建设排涝闸 2 座	2014—2015	国家投资 地方配套 业主自筹 银行贷款	14457	6000	规划选址、环评、水保、用地预审已批复,完成可研编制	主体工程开工建设	2 月	梧州安澜防洪排涝工程投资有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
4	藤县城区防洪排涝河东堤工程	建设防洪堤长 4.41 公里,排涝泵站 1 座;装机容量为 1250 千瓦,排涝闸 4 座;引水渠 3 段,共长 2630 米;交通闸 3 座,人行步级 44 座	2014—2015	国家投资 地方配套 业主自筹 银行贷款	11224	6000	可研已批复	主体工程开工建设	9 月	藤县县城防洪堤工程建设开发有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
5	昭平县城区防洪排涝河西堤二期二段工程	建设防洪堤 2.59 公里,护岸 0.9 公里,设置防洪排涝闸及排涝泵站各 1 座	2014—2015	国家投资 地方配套 业主自筹 银行贷款	24335	6000	可研已批复	主体工程开工建设	9 月	昭平县水利电力局	贺州市人民政府	李宏庆
6	百色市百东新区星湖水利工程	开挖那黎河、六谷沟;对河道断面进行改造,拓宽、挖深现状河道,建造河堤、生态护岸等防洪设施;建设市政公用设施	2014—2016	国家投资 地方配套 业主自筹 银行贷款	62500	8000	可研已批复	主体工程开工建设	11 月	广西百色百东投资有限公司	百色市人民政府	周异决
7	广西主要支流柳江柳州市区河段治理工程	①白露堤长 1.991 公里,云头溪和电厂渠排涝闸 2 座,云头溪泵站 1 座;②官塘堤上段长 1.345 公里,莫道江南支和洛埠沟排涝闸 2 座	2014—2015	国家投资 地方配套 业主自筹 银行贷款	21547	13000	完成可研报告评审	主体工程开工建设	5 月	柳州市防洪排涝工程管理处	柳州市人民政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	(四) 市政基础设施	12 项			1179719	268000						
1	河池市大任产业园区基础设施建设一期工程	①入园二级公路 17.2 公里；②白任路、迎宾路、任宜大道、工业路等 4 条园区市政道路，路基红线 10-40 米，总长 15 公里；③日供水 18 万吨自来水厂（近期实施 7 万吨）；④日处理 7 万吨污水处理厂（近期实施 4 万吨）	2014-2016	银行贷款 业主自筹 申请补助	130200	65000	入园二级公路、白任路、任宜大道已批复项目建议书，自来水厂和污水处理厂开展可研编制	道路工程基本完成路基施工，开展路面施工，总体进度 70%；完成自来水厂和污水处理厂可研批复	2 月	河池市工业园区管委会	河池市人民政府	何辛幸
2	百色大道一期工程	城市主干道，长 11450 米，道路红线宽 55 米	2014-2017	银行贷款 业主自筹	187000	35000	可研已批复，开展初步设计	全面开展路基施工，完成路基工程 50%	8 月	广西百色百东投资有限公司	百色市人民政府	周异决
3	南宁市昆仑大道扩建工程(三塘下丹桥至五塘收费站)	城市主干道 I 级，长 13.4 公里，路基红线宽 41—60 米	2014-2016	银行贷款 业主自筹	149499	14000	可研已批复，开展初步设计	完成路基工程 10%	5 月	南宁市兴宁区住房和城乡建设局	南宁市人民政府	周红波
4	南宁友谊路延长线改扩建工程(外环高速公路至群益村)	城市主干路 I 级，长 4780 米，路基红线宽 40 米	2014-2016	银行贷款 业主自筹	43000	15000	可研、初步设计已批复	基本完成路基施工	4 月	南宁园区建设投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
5	南宁良庆大桥	全长约 3119 米，其中主桥长 420 米，宽 38 米	2014-2016	银行贷款 业主自筹	176010	50000	初步设计已批复，施工图已备案，开展招投标	基本完成桥梁下构施工	1 月	南宁纵横时代建设投资有限公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
6	龙象谷欢乐大道	长 1590 米。其中：横向道路宽 40 米,长 432 米;纵向道路宽 30 米,长 1158 米	2014—2015	银行贷款 业主自筹	23250	15000	完成项目建议书编制,开展初步设计	纵向道路完成主体施工,横向道路暂时按照临时道路在原有村路基础上扩建	9 月	广西龙象谷投资有限公司	广西投资集团有限公司	冯柳江
7	龙港新城(香港产业园)基础设施—合浦龙腾路一期工程	城市主干道Ⅱ级,全长 6.9 公里,路基红线宽 40 米	2014—2016	银行贷款 业主自筹	32746	10000	可研已批复,开展初步设计	基本完成路基施工	6 月	北海市合浦金镰投资有限公司	北海市人民政府	周家斌
8	柳州市柳东新区核心区及周边片区路网工程	主干道 4 条,总长 6974 米;次干道 13 条,总长 19570 米;支路 28 条,总长 27478 米;龙湖自行车道 3851 米	2014—2017	银行贷款 业主自筹	290925	22000	可研已批复,开展初步设计	横七路全线完工通车,其他路段进行路基施工	2 月	柳州东城投资开发有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
9	融安县城东圩水厂	日供水 5 万吨,配套建设供水管网 2.525 公里	2014—2015	申请补助 银行贷款 业主自筹	10870	5000	可研已批复,开展初步设计	开展设备采购,基本完成净水厂土建工程	7 月	融安县自来水厂	柳州市人民政府	肖文荪
10	贺州华润循环新城(一期)基础设施工程	城市道路,总长 16979 米,包括工业大道 A 段、工业大道 B 段、横 B 路、横 D 路、井山大道、大深坝路、横 C 路等 18 条道路,路基红线宽 14—40 米	2014—2016	银行贷款 业主自筹	70397	3000	可研已批复,开展初步设计	完成初步设计批复,开工建设	12 月	广西贺州市润贺投资开发有限公司	贺州市人民政府	李宏庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
11	贺州市望高至担杆岭水厂原水输水管道建设项目	铺设原水输水管道总长度 25 公里，其中暗渠 3 公里，输水管 22 公里。设计输水规模 10 万吨/日，配套建设管理用房、扩建望高前池等	2014—2016	银行贷款 业主自筹	16193	6000	可研已批复，开展初步设计	完成初步设计批复，开工建设	3 月	贺州市城投公司	贺州市人民政府	李宏庆
12	中国—马来西亚钦州产业园区启动区路网工程	①孔雀大道：城市次干道Ⅰ级，全长 3.04 公里，红线宽 50 米；②友谊大道：城市主干道Ⅰ级，全长 2.694 公里，红线宽 60 米	2014—2015	银行贷款 业主自筹	49629	28000	可研已批复，开展招投标工作	①孔雀大道：北段竣工，南段主体在建；②友谊大道：主体竣工	1 月	钦州金谷投资有限公司 钦州市开发投资集团有限公司	中马钦州产业园区管委会	范 力
	二、产业	72 项			9857961	2290330						
	(一)千亿元产业	25 项			4491672	1069970						
	——电力工业	4 项			1411525	322970						
1	广西电网公司 2014 年新开工项目（500 千伏送变电）	包括北海输变电、钦州电厂二期送出、百色～靖西输电、金沙江中游电站广西受端交流配套项目，线路长 444 千米，变电 150 万千伏安	2014—2016	业主自筹	131318	29000	规划选址、用地预审、环评、水保已批复，申请报告上报待核准	开展主体工程建设，部分设备安装	4 月	广西电网公司	广西电网公司	于培双

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	广西电网公司 2014 年新开工项目（220 千伏及以下送变电）	220 千伏包括孟岑（大业）、富川金子岭风电场送出、云桂电气化铁路（广西段）外部电源配套工程等 44 个项目，以及 110 千伏和 35 千伏及以下配网工程	2014—2016	业主自筹	801604	188970	部分子项选址、用地预审、环评已批复	开展主体工程建设，部分设备安装	3 月	广西电网公司	广西电网公司	于培双
3	防城港电厂二期	2 台 66 万千瓦超超临界燃煤发电机组	2014—2016	银行贷款 业主自筹	450000	100000	环评已获环保部批复，申请报告上报待批	完成主厂房土建工程，开展设备招标	3 月	中电广西防城港电力有限公司	防城港市人民政府	何朝建
4	乐滩老厂房利用改造工程	1 台 7 万千瓦轴流转桨式水轮发电机组	2014—2015	银行贷款 业主自筹	28603	5000	项目已核准，开展设备招标和辅助工程建设	完成辅助工程建设，开展引水系统施工、老机组拆除	10 月	广西桂冠开投电力有限责任公司	来宾市人民政府	白 希
	——有色金属工业	1 项			73145	15000						
1	河池市生富冶炼有限公司年产 1.5 万吨锑金属及综合回收异地搬迁技改项目	年产 1.5 万吨锑金属，年综合回收铜、铅、银、金、铋等金属 10 万吨	2014—2015	银行贷款 业主自筹	73145	15000	已通过自治区联席会议审查，规划选址、用地、环评已出具初步意见	完成三通一平，开展主体工程基础施工	12 月	河池市生富冶炼有限责任公司	河池市人民政府	何辛幸
	——冶金工业	2 项			1458428	350000						
1	玉林新华联 50 万吨精制镍铁及 120 万吨镍合金产品深加工项目	年处理红土矿 42.8 万吨，年产 50 万吨精制镍铁及 120 万吨镍合金产品	2014—2016	银行贷款 业主自筹	1056793	200000	已通过自治区联席会议审查，项目已备案，规划选址、用地预审、环评、节能评估已批复	完成三通一平，开展主体工程基础施工	11 月	新华联镍合金有限公司	玉林市人民政府	苏海棠

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	广西华汇镍业有限公司 50 万吨镍合金深加工项目	年产热轧退火酸洗不锈钢卷 3.5 万吨, 冷轧不锈钢卷 15 万吨	2014-2017	银行贷款 业主自筹	401635	150000	已通过自治区联席会议审查, 项目已备案, 节能、环评、水保、用地预审、占用林地已批复	基本完成主体工程, 开展部分设备安装	1 月	广西华汇镍业有限公司	钦州市人民政府	李新元
	——汽车工业	5 项			376465	103000						
1	上汽通用五菱汽车股份有限公司技术中心试验室建设项目	建设综合楼、研发楼、造型中心、NVH 试验室、环境模拟试验室、整车性能试验室、材料试验室、碰撞试验室、发动机试验室、零部件试验室、新能源试验室等, 及配套设施, 总建筑面积 443409 平方米	2014-2016	银行贷款 业主自筹	185690	20000	取得自治区工信委开展前期工作“路条”, 规划选址已出具初步意见	建设 NVH 及环模试验室	10 月	上汽通用五菱汽车股份有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
2	上汽通用五菱汽车股份有限公司涡轮增压发动机技术改造项目	对现有汽车发动机产品进行产品结构调整和技术改造, 新增 35 万台发动机	2014-2015	银行贷款 业主自筹	31315	15000	开展可研编制	开展产品研发, 开展设备采购和安装	10 月	上汽通用五菱汽车股份有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
3	上汽通用五菱汽车股份有限公司 SUV 项目	在宝骏基地生产 SUV 车型	2014-2015	银行贷款 业主自筹	41260	20000	开展可研编制	开展产品研发, 开展设备采购和安装	10 月	上汽通用五菱汽车股份有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
4	昊天科技汽车电子新材料项目	年产 45 万台/套车用电容触摸屏、75 万套车用 LDD 照明设备	2014-2016	银行贷款 业主自筹	78200	10000	项目已备案, 选址已出具初步意见	完成三通一平, 开展主体工程施工	8 月	昊天科技有限公司	柳州市人民政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
5	柳州一阳科技有限公司合金轮毂生产项目	年产 200 万只铝合金轮毂	2014—2015	银行贷款 业主自筹	40000	38000	已落实建设用地，完成可研编制	完成厂房土建工程，开展设备安装	1 月	柳州一阳科技有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
	——机械工业	2 项			228360	40000						
1	广西玉柴机器股份有限公司配件制造中心项目一期	年产中、轻、重及乘用车曲轴 140 万根，重型船用缸体缸盖、工程机械、变速箱铁型缸体等铸件 4 万件，冲压件、焊接件、工程及密封件 160 万件	2014—2016	银行贷款 业主自筹	99000	20000	项目已核准，用地已批复	完成三通一平，开展主体工程基础施工	8 月	广西玉柴机器股份有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
2	河池市鑫锋蓄电池有限责任公司年产 1000 万千伏安时新型蓄电池异地技改及环境综合治理项目	年产 1000 万千伏安时新型铅酸蓄电池（电动车用、储能用、汽车及混合动力车用）	2014—2016	银行贷款 业主自筹	129360	20000	已通过自治区联席会议审查，规划选址、用地、环评已出具初步意见	完成三通一平，开展主体工程基础施工	12 月	河池市鑫锋蓄电池有限责任公司	河池市人民政府	何辛幸
	——食品工业	7 项			712456	147000						
1	广西中烟工业有限公司柳州卷烟厂“双喜”卷烟品牌专用生产线技术改造项目	新建制丝工房、动力中心、片烟醇化周转库等，建筑面积 17 万平方米；改造原有联合工房、原片烟醇化库，改造建筑面积 8.4 万平方米；产能规模扩展至 100 万箱/年	2014—2016	业主自筹	274589	20000	完成大部分用地挂牌出让手续，项目初步设计已获国家烟草专卖局审批	开展片烟醇化库区、动力中心、污水处理站项目土建施工	3 月	广西中烟工业有限责任公司	广西中烟工业有限责任公司	张雨夏

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	深圳海王集团保健品生产项目	生产海王金樽、牛初乳、眼之宝、金得菲等保健品	2014—2015	银行贷款 业主自筹	100000	30000	项目已备案，已落实用地	完成厂房土建工程建设，开始设备安装	10 月	深圳海王集团 南宁市城市建设投资发展有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	广西崇左东亚糖业有限公司糖业循环经济综合利用项目一期	①制糖工程：日榨甘蔗 2 万吨，日产精糖 1200 吨，②生物质能（蔗渣）发电工程：装机 3 万千瓦	2014—2016	银行贷款 业主自筹	178000	30000	①制糖工程已取得开展前期工作“路条”，水保已批复，规划选址已出具初步意见，环评上报待批；②生物质能（蔗渣）发电工程水保已批复，规划选址已出具初步意见	①制糖工程完成厂房土建工程 40%，②生物质能（蔗渣）发电工程主体开工建设	9 月	广西崇左东亚糖业有限公司	崇左市人民政府	孙大光
4	广西泰华食品有限公司真空冻干果蔬深加工及咖啡糖包生产项目	年产 3400 吨冻干果蔬及 2000 吨咖啡糖包	2014—2015	银行贷款 业主自筹	30000	10000	项目已备案，环评、水保已批复，规划选址、用地已出具初步意见	完成一期土建工程和职工安置中心	4 月	广西泰华食品有限公司	崇左市人民政府	孙大光
5	广西汇圣啤酒厂年产 40 万吨啤酒项目	年产 40 万吨啤酒	2014—2015	银行贷款 业主自筹	61300	30000	项目已备案，规划选址、用地预审、节能评估、水保已批复	完成厂房土建工程 60%，开展设备采购	10 月	广西汇圣啤酒厂有限公司	防城港市人民政府	何朝建
6	广西永福百泓源科技有限公司罗汉果深加工系列产品产业化项目	年产罗汉果（干果）6000 万个，年产罗汉果甜甙 100 吨，蛋白酶粗酶 500 吨，罗汉果饮料 15000 吨	2014—2015	银行贷款 业主自筹	37567	15000	项目已备案，用地预审、规划选址、水保已批复，环评上报待批，已落实部分用地	完成厂房土建工程，开展设备安装	10 月	广西永福百泓源科技有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
7	广西来冰食品公司年产 10 万吨功能糖项目	年产 10 万吨功能糖	2014—2015	银行贷款 业主自筹	31000	12000	项目已备案，环评、用地预审已批复，规划选址、水保已出具初步意见	完成厂房土建工程 60%	1 月	广西来冰食品有限责任公司	来宾市人民政府	白 希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	——造纸与木材加工业	3 项			196293	77000						
1	北部湾林木产业园一体化项目	建设厂房、产品展示以及生活办公等设施，总建筑面积 48.6 万平方米。年产 20 万立方米中密度纤维板、10 万立方米胶合板、地板 60 万平方米、木家具 45 万件、木门 10 万套、木窗 20 万扇	2014—2016	银行贷款 业主自筹	91200	32000	项目已备案，规划选址、环评、水保、用地预审已批复	完成三通一平，开展主体工程施工	5 月	钦州市汇骏投资有限公司	钦州市人民政府	李新元
2	广西天一纸业公司年产 15 万吨轻涂纸项目	年产 15 万吨轻涂纸	2014—2015	银行贷款 业主自筹	73093	30000	项目核准已同意延期，环评、用地预审已批复，规划选址、水保已出具初步意见	土建工程完成 50%，开展设备购置	2 月	来宾天一纸业有限公司	来宾市人民政府	白 希
3	藤县权森木业科技发展有限公司木材深加工项目	建设生产车间、热能中心、仓库等设施，年产 25 万立方米胶合板	2014—2015	银行贷款 业主自筹	32000	15000	项目已备案，环评、用地预审、占用林地、水保已批复，选址已获初步意见	完成三通一平，开展部分厂房建设	4 月	藤县权森木业科技发展有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
	——电子信息工业	1 项			35000	15000						
1	广西浦北美家用电器有限公司电工智能化控制系统生产项目	年产智能化控制器系统 8500 套、电子机芯约 667.7 万个、电波钟约 162.5 万个	2014—2015	银行贷款 业主自筹	35000	15000	项目已备案，环评、选址、占用林地已批复	完成三通一平，开展主体工程施工	6 月	浦北美家用电器有限公司	钦州市人民政府	李新元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	(二)战略性新兴产业	21 项			1622688	441000						
	——新能源	11 项			547117	178000						
1	全州县六字界风电场	装机 4.95 万千瓦	2014—2015	银行贷款 业主自筹	49737	15000	项目已核准，建设用地上报待批	完成进场道路建设，开展风电机组基础施工，订购设备	6 月	全州优能风电有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
2	全州县黄花岭风电场	装机 4.95 万千瓦	2014—2015	银行贷款 业主自筹	49218	8000	项目已核准，建设用地上报待批	开展进场道路建设和设备采购	10 月	中国大唐集团新能源股份有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
3	桂林昌盛坪风电场	装机 4.95 万千瓦	2014—2015	银行贷款 业主自筹	48134	15000	项目已核准，建设用地上报待批	完成进场道路建设，开展风电机组基础施工，订购设备	6 月	国电优能全州风电有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
4	兴安县殿堂风电场	装机 4.95 万千瓦	2014—2015	银行贷款 业主自筹	45951	10000	项目已核准，建设用地上报待批	完成进场道路建设，开展风电机组基础施工，订购设备	10 月	中电投广西兴安风电有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
5	兴安县道坪风电场	装机 4.95 万千瓦	2014—2015	银行贷款 业主自筹	44288	10000	项目已核准，建设用地上报待批	完成进场道路建设，开展风电机组基础施工，订购设备	10 月	中电投广西兴安风电有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
6	灌阳县马头风电场	装机 4.95 万千瓦	2014—2015	银行贷款 业主自筹	49550	20000	项目已核准，建设用地上报待批	完成进场道路建设，开展风电机组基础施工，订购设备	3 月	国电广西新能源开发有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
7	马山县杨圩风电场	装机 4.8 万千瓦	2014—2015	银行贷款 业主自筹	40112	20000	项目已核准	完成进场道路建设,开展风电机组基础施工,订购设备	6 月	马山协和风力发电有限公司	南宁市人民政府	周红波
8	横县六景风电场	装机 5.28 万千瓦	2014—2015	银行贷款 业主自筹	49675	20000	可研已评审,规划选址、水保、用地预审、环评已批复	完成进场道路建设,开展风电机组基础施工,订购设备	5 月	广西龙源风力发电有限公司	南宁市人民政府	周红波
9	博白县四方嶂风电场	装机 9.68 万千瓦	2014—2016	银行贷款 业主自筹	81805	20000	可研已评审,规划选址、水保、用地预审、环评已批复	完成进场道路建设,开展风电机组基础施工,订购设备	8 月	龙源玉林风力发电有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
10	乐业县逻沙风电场	装机 4.95 万千瓦	2014—2015	银行贷款 业主自筹	48098	20000	项目已核准	完成进场道路建设,开展风电机组基础施工,订购设备	6 月	三峡新能源乐业发电有限公司	百色市人民政府	周异决
11	融安县白云岭风电场一期	装机 4.8 万千瓦	2014—2015	银行贷款 业主自筹	40549	20000	项目已核准	完成进场道路建设,开展风电机组基础施工,订购设备	6 月	融安协合风力发电有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
	——新材料	3 项			159583	60000						
1	广西贺州市桂东电子科技有限公司化成分厂变频节能电子材料技术改造项	新增化成箔生产线 22 条,形成 750 万平方米高强度高比容化成箔的生产能力	2014—2016	银行贷款 业主自筹	46506	10000	用地已落实,节能评估已批复,环评报告书已委托编制	完成三通一平,开展主体工程基础施工	9 月	广西贺州市桂东电子科技有限责任公司	贺州市人民政府	李宏庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	广西卓能新能源科技有限公司 50 亿安时锂离子动力电池及 10 万套新能源车电源系统产业化项目	年产 50 亿安时锂离子动力电池、10 万套新能源车电源系统	2014—2016	银行贷款 业主自筹	90000	40000	项目已备案，规划选址已批复	完成厂房土建工程 80%，开展设备采购	5 月	广西卓能新能源科技有限公司	钦州市人民政府	李新元
3	广西森合矿业有限公司年产 30000 吨新型黄金选矿材料项目	年产 30000 吨新型黄金选矿材料	2014—2015	银行贷款 业主自筹	23077	10000	项目已备案，规划选址、用地已出具初步意见，环评上报待批	基本完成厂房土建工程，开展设备安装	6 月	广西森合矿业有限公司	自治区农垦局	刘 刚
	——生物医药	3 项			387500	100000						
1	中恒（南宁）生物制药产业基地——制药及保健食品项目	①中药、化学药品及生物制品研发、生产及包装中心，年产中药制剂针剂 2 亿支、片剂 40 亿片、胶囊 6 亿粒、化学药制剂针剂 480 万只、2400 万瓶、片剂 1 亿片、生物制剂 3600 万瓶、15 万支、包装材料玻璃西林瓶 7 亿支；②建设生物制药产业基地，年产龟苓膏 16200 万罐（碗、杯），龟苓膏 700 万包，龟苓宝饮料 20000 万罐	2014—2016	银行贷款 业主自筹	270000	50000	项目已备案，已落实用地，开展报建工作	完成厂房土建工程 30%	7 月	南宁中恒投资有限公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	神冠集团生物制药及胶原食品生产项目一期	生产原料药、首仿制药, 胶原蛋白医疗用品、专利药等产品	2014-2015	银行贷款 业主自筹	80000	30000	规划选址已出具初步意见, 完成可研编制, 已落实用地	完成三通一平, 开展厂房施工	7 月	广西神冠投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	“百会”品牌系列中成药、西药生产项目一期	建设口服固体制剂、口服液体制剂、小容量注射剂、原料药、外用酊剂和中药材提取 6 大生产车间, 以及仓库、质控中心、研发中心、污水处理站、锅炉房等辅助设施	2014-2015	银行贷款 业主自筹	37500	20000	规划选址已出具初步意见, 完成可研编制, 已落实用地	完成三通一平, 开展基础施工	8 月	广西丰业投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
	——新一代信息技术	1 项			280000	30000						
1	中国电科桂林光电子光通信科技创新与产业化项目	建设光电子光通信产品科研中心大楼、产品电装与整机调试厂房、机械加工厂房、检测实验中心、工程设计与技术支持中心、高校创新研究院等, 总建筑面积 35 万平方米	2014-2017	银行贷款 业主自筹	280000	30000	项目已备案, 规划选址、节能已批复, 用地、环保已出具初步意见	进行园区道路及管网建设, 开工建设研发中心大楼主体工程	10 月	中国电子科技集团公司第三十四研究所	桂林市人民政府	唐琮沅
	——新能源汽车	1 项			28000	10000						
1	广西捷和科技公司年产 60 万台新能源电动车项目	年产 60 万台新能源电动车	2014-2015	银行贷款 业主自筹	28000	10000	项目已备案, 规划选址、用地、环评、水保、占用林地已出具初步意见	完成厂房土建工程 70%, 开展设备采购	10 月	广西捷和科技有限公司	来宾市人民政府	白 希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	——养生长寿健康产业	2 项			220488	63000						
1	中脉巴马国际长寿养生都会旅游项目	建设服务中心、养生商业街区、生态园、万福养生洞、长寿文化祈福园，及配套设施；总建筑面积 28 万平方米	2014—2016	银行贷款 业主自筹	108000	15000	项目已备案，规划选址、用地预审、环评报告、水保已批复，建设用地已批复	基本建成污水处理厂，万寿湖整治工程完成 50%，开展道路等基础设施工程	3 月	广西巴马中脉投资开发有限公司	河池市人民政府	何辛幸
2	信和信·桂林国际智慧健康旅游产业园一期	包括①广西生命与健康职业学院：在校生规模 5000 人，②桂林信和信康复医院：病床 200 张，③名医诊疗中心（含国外名医馆）、特色（中、壮、藏、瑶、苗）医馆，④桃花江旅游景区接待配套等相关设施。总建筑面积 172700 平方米	2014—2016	银行贷款 业主自筹	112488	48000	项目已备案，规划选址、水保、环评已批复，已落实部分用地。学院筹设申请上报待批，医院办学资质已批复	基本建成生命与健康职业学院，信和信康复医院；建设科学生育养护中心，名医诊疗中心医馆	3 月	桂林市超前房地产开发有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
	(三)现代服务业	26 项			3743601	779360						
	——商贸流通	12 项			1478833	309000						
1	北海铁山港铁路物流中心	自铁山港车站引出，新建装卸线 5 股、散货堆场 19 万平方米、仓库 13 万平方米，配套商务、配送中心等，总建筑面积 29.4 万平方米	2014—2016	银行贷款 业主自筹	100000	12000	项目已备案，完成初步选址	完成三通一平，开展场地硬化	9 月	广西铁投冠信贸易有限公司	自治区铁建办	莫 桦

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	北部湾国际物流商贸项目一期	建设物流仓储及配套设施, 总建筑面积 230 万平方米, 其中那马 130 万平方米, 黄屋屯 67 万平方米, 石湾 32 万平方米	2014-2017	银行贷款 业主自筹	382818	30000	项目已备案, 那马、黄屋屯选址、用地预审、环评已批复, 那马商贸城开展征地	那马商贸城主体开工建设	9 月	广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾投资集团有限公司	周 文
3	中国—东盟(南宁)农产品集散交易中心	建设农产品交易中心、冷库、仓储物流服务中心、货物配送中心、农产品安全检测中心及相关配套设施, 总建筑面积 31.4 万平方米	2014-2016	银行贷款 业主自筹	128000	30000	项目已备案, 规划选址、用地预审已批复	完成三通一平, 开展主体工程基础施工	9 月	广西地大集团有限公司	南宁市人民政府	周红波
4	柳州国家公路运输枢纽柳东物流中心项目	建设装卸作业区、货物集装箱堆场、物流仓储区、加工配送区、物流信息平台、综合业务用房及相关配套设施, 总建筑面积 119628 平方米	2014-2016	申请补助 银行贷款 业主自筹	64843	12000	可研已批复	完成三通一平, 开展基础工程施工	10 月	广西西江开发投资集团柳州投资有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
5	中国(百色)天贸城建设项目	建设特色商品展示、互联网时代商贸资源配置中心、物流中心, 以及配套设施, 总建筑面积 50 万平方米	2014-2016	银行贷款 业主自筹	180000	80000	项目已备案, 用地预审、环评已批复, 规划选址已出具初步意见	完成三通一平, 开展主体工程基础施工	3 月	百色星泓商贸发展有限公司	百色市人民政府	周异决

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
6	中越边境中药材商贸物流中心项目（靖西）	建设中药材展示交易区、东盟土特产品区、优势特产区等物流仓储设施，总建筑面积 745820 平方米	2014—2016	银行贷款 业主自筹	171539	30000	项目已备案，规划选址、环评、水保已批复	完成三通一平，开展主体工程基础施工	7 月	广西云天实业有限公司	百色市人民政府	周异决
7	广西来宾（中国）国际小商品贸易城建设项目	建设五金、轻纺、厨具、服装等产品交易设施，总建筑面积 30.57 万平方米	2014—2016	银行贷款 业主自筹	80833	15000	用地预审、环评、水保、节能已批复，规划选址已出具初步意见	完成三通一平，开展主体工程基础施工	4 月	来宾市圣源房地产开发有限公司	来宾市人民政府	白 希
8	东兴红木文化产业园建设项目一期	建设红木会展中心、展示中心、博物馆及生产厂房，总建筑面积 60 万平方米	2014—2016	银行贷款 业主自筹	150000	50000	项目已备案、规划选址已批复	开工建设展厅、厂房等主体工程	2 月	广西东兴长和房地产(投资)开发有限公司	防城港市人民政府	何朝建
9	灵山县粮油加工基地项目	建设粮油储备和中转库区、粮油加工区、交易区和综合配套服务区，总建筑面积 11.5 万平方米	2014—2015	财政投资 银行贷款 业主自筹	20800	10000	项目已备案，规划选址、用地预审、环评、水保已批复	完成土建工程 39%	3 月	灵山县那隆粮食储备中心库	钦州市人民政府	李新元
10	广西中星投资有限公司（桂平）大型农产品交易市场综合建设项目	建设市场交易区、冷链保鲜区、物流区及配套设施等，总建筑面积 59.5 万平方米	2014—2016	银行贷款 业主自筹	80000	20000	项目已备案，规划选址、水保、节能评估、用地预审已批复	完成三通一平，开展主体工程基础施工	6 月	广西中星投资有限公司	贵港市人民政府	李宁波
11	中国—东盟国际商贸城建设项目一期（大新）	建设中国及东盟产品展销交易区、仓储物流区、国际商贸综合服务区及相关配套设施，建筑面积 373337 平方米	2014—2015	银行贷款 业主自筹	60000	10000	项目已备案，水保、环评已批复	完成三通一平，开展主体工程基础施工	8 月	广西古鼎香投资集团有限公司	崇左市人民政府	孙大光

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
12	龙州水口东盟国际商贸城建设项目	建设会展商务中心、红木、中药材等特色农产品等，总建筑面积 18.7 万平方米	2014—2015	银行贷款 业主自筹	60000	10000	项目已备案，环评、用地预审已批复，规划选址已出具初步意见	完成会展商务中心建设	7 月	广西中升房地产开发有限公司	崇左市人民政府	孙大光
	——旅游业	10 项			1614768	367360						
1	龙象谷水世界首期	建设水寨、滑道、造浪池、漂流河等水上游乐设施	2014—2015	银行贷款 业主自筹	49850	32360	规划选址、用地预审、水保、占用林地已批复，环评上报待批	土建工程完成 80%，开展设备安装	3 月	广西龙象谷投资有限公司	广西投资集团有限公司	冯柳江
2	广西南宁东盟国际旅游风情小镇建设项目	建设游客集散服务设施、商业街等商贸服务设施及护理、康体、健身、理疗中心，总建筑面积 101.7 万平方米	2014—2017	银行贷款 业主自筹	250000	45000	项目已备案，规划选址、用地、环评、水保、占用林地已出具初步意见	开工建设景观修整及园区内道路建设	3 月	广西名都生态科技发展有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	广西上林云里湖现代农业观光园建设项目一期	建设农业种植观光园，休闲旅游设施以及配套服务设施，总建筑面积 53 万平方米	2014—2016	银行贷款 业主自筹	120000	20000	项目已备案，水库工程水保已批复	基本完成人工湖开挖，开展宗教文化祈福场建设	1 月	广西上林云里湖现代农业发展有限公司	南宁市人民政府	周红波
4	广西龙门水都文化生态项目	建设综合服务区、观光休闲游憩区、文化博览体验区和生态养生度假区，总建筑面积 18.65 万平方米	2014—2016	银行贷款 业主自筹	124300	15000	项目已备案，水保已批复，规划选址、用地、环评已出具初步意见	开展道路、排水等基础设施施工	1 月	广西隆门水都旅游开发有限公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
5	广西柳州汽车城——文化科技旅游配套设施项目	包括文化创意项目和科普旅游项目两个子项目，建设创意大楼、创意展厅、科普大楼、科技展厅展馆等，总建筑面积约 31.8 万平方米	2014—2016	银行贷款 业主自筹	170018	100000	规划选址、用地和环评已出具初步意见	完成三通一平，开展主体工程施工	2 月	柳州东城投资开发有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
6	桂平西山泉国际养生旅游文化综合区一期工程	建设国学养生休闲区、湿地旅游养生区、禅茶养生养老区、浔州文化旅游互动区、欢乐旅游体验区、温泉会议度假区等功能区，总建筑面积约 80 万平方米	2014—2018	银行贷款 业主自筹	360000	45000	项目已备案，规划选址、水保已批复	展示中心、茶园景区及游客中心主体在建	6 月	桂平大藤峡谷文化旅游有限公司	贵港市人民政府	李宁波
7	凤山国际长寿养生旅游开发项目	①山门海景区：建设国际康体养生科学研究中心、康体养生中心、游客接待中心、艺术文化创作基地等，建筑面积 56 万平方米；②鸳鸯泉景区：建设游客接待中心及配套服务设施，建筑面积 9.5 万平方米；③穿龙岩景区：建设游客接待中心及配套服务设施，建筑面积 4.1 万平方米	2014—2018	银行贷款 业主自筹	280000	25000	项目已备案，规划选址、用地预审已批复，环评已出具初步意见。部分用地在办理出让手续	康体养生中心、游客接待中心主体开工	3 月	深圳华昱集团凤山县旅游开发有限公司	河池市人民政府	何辛幸

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
8	广西第五届园林园艺博览会（百色）建设项目	建设园博会展区、旅游基础设施及配套工程，总建筑面积 44.2 万平方米	2014—2015	政府投资 业主自筹	120000	45000	项目建议书、环评已批复，规划选址已出具初步意见	完成三通一平，开展主体工程施工	1 月	广西百色开发投资集团	百色市人民政府	周异决
9	梧州市狮卧山生态旅游开发项目	建设生态植物展览馆、茶文化展示长廊、生态景观，以及旅游配套设施，总建筑面积 86.7 万平方米。开展地质灾害综合整治和环境生态恢复工程建设	2014—2016	银行贷款 业主自筹	88000	25000	项目已备案，规划选址已批复，地灾整治项目环评、水保、用地预审已批复	开工建设大门主体及广场绿化工程，地质灾害整治完成 30%	6 月	梧州市狮卧山开发建设有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
10	广西龙州上金国际旅游度假区建设项目一期	建设旅游、会展、商品展示、文化演出及相关配套设施，总建筑面积 8.8 万平方米	2014—2016	银行贷款 业主自筹	52600	15000	项目已备案，规划选址、环评、占用林地已出具初步意见	完成国际会议中心和商务酒店完成主体施工	8 月	龙州鑫磊建设投资有限公司	崇左市人民政府	孙大光
	——文化产业	4 项			650000	103000						
1	中西汇暨萨马兰奇文化博览园一期	建设萨马兰奇文化博览中心、中国美术交流馆、百年奥运文化长廊等设施，总建筑面积 96580 平方米	2014—2016	银行贷款 业主自筹	100000	30000	项目已备案，规划选址、用地预审、水保、占用林地已批复，环评上报待批	完成三通一平，博物馆主体开工建设	9 月	南宁澳华房地产有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
2	桂林保利文化产业园（一期）	建设演艺产业区、文博产业区、电影文化体验区，总建筑面积约 80 万平方米	2014—2017	银行贷款 业主自筹	200000	10000	落实部分建设用地，开展可研编制	小剧场群落、演艺剧场主体工程开工建设	10 月	桂林保利文化投资发展有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	桂林希宇文化创意产业建设项目	①产业综合区：建设动漫产业研发办公、生产、体验中心、5D 影院,及配套设施,建筑面积 56 万平方米,②生产区：建设动漫设施生产线及配套设施,建筑面积 19.7 万平方米	2014-2017	银行贷款 业主自筹	280000	38000	项目已备案,用地预审、水保已批复,规划选址、环评报告已出具初步意见,已落实部分用地	完成动漫体验区、产业办公区、展销区主体结构建设	10 月	桂林希宇文化创意产业有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
4	南宁武鸣千艺大观建设项目一期	建设生态观光农业设施,以及那文化博物馆、造物文化博物馆、休闲长廊等文化旅游设施,总建筑面积 23.2 万平方米	2014-2015	银行贷款 业主自筹	70000	25000	项目已备案,选址已出具初步意见,用地预审、环评、水保已批复,已取得部分用地指标	完成三通一平,开展主体工程基础施工	3 月	南宁市千艺大观投资有限责任公司	南宁市人民政府	周红波
	三、社会民生	8 项			1883376	592000						
	(一) 教育	2 项			152700	21000						
1	广西大学“中西部高校提升综合实力计划”	包括学科建设、教学实验平台、科研平台与实践基地、公共服务体系、人才培养和团队建设、大学文化建设等六个专项规划,下设 32 个项目	2014-2017	国家投资 地方配套 业主自筹	130000	16000	完成本年度拟购计划的招标投标工作	按照六大专项规划的建设目标实施项目建设	7 月	广西大学	教育厅	秦 斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	广西中医药大学中医药壮瑶医药教学实验中心	建设公共基础与技能训练实验大楼、专业教学实验大楼，总建筑面积 5.69 万平方米	2014—2015	国家投资 地方配套 业主自筹	22700	5000	完成可研编制，已落实用地	完成主体工程基础施工	9 月	广西中医药大学	教育厅	秦 斌
	(二) 卫生	2 项			50166	23000						
1	玉林市儿童医院	建设门诊医技大楼、住院楼及辅助设施，总建筑面积 4.5 万平方米，设置病床约 500 张	2014—2015	申请补助 业主自筹	10760	3000	用地预审、规划选址、环评已批复，可研上报待批	完成三通一平，开展主体工程施工	4 月	玉林市第一人民医院	玉林市人民政府	苏海棠
2	广西中医药大学第一附属医院仙葫分院门诊住院综合楼及全科医生临床培养基地	按 500 张床设计，建设门诊、急诊、住院病房及全科医生临床培养基地，总建筑面积 60497 平方米	2014—2015	申请补助 银行贷款 业主自筹	39406	20000	完成开工前手续	完成门诊综合楼主体工程，开展内部装修	1 月	广西中医药大学第一附属医院	卫生厅	李国坚
	(三) 文化	2 项			100510	30000						
1	广西北部湾博物馆	建设公共服务区、藏品库房区、展示区，建筑面积 3 万平方米	2014—2015	申请补助 业主自筹	30000	10000	完成规划选址和方案设计	完成主体工程基础施工	10 月	钦州市滨海新城置业集团有限公司	钦州市人民政府	李新元
2	贵港市文化艺术中心建设项目	建设群众艺术馆、大剧院、科技馆等，总建筑面积 115324 平方米	2014—2015	银行贷款 业主自筹	70510	20000	可研、初步设计已批复	完成三通一平，开展主体工程基础施工	3 月	贵港市文化局	贵港市人民政府	李宁波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	(四) 体育	1 项			50000	8000						
1	贺州(平桂)文化体育中心	建设主体育场、游泳馆、博物馆、羽毛球馆、图书馆以及相关配套设施等,总建筑面积 59300 平方米	2014-2016	申请补助业主自筹	50000	8000	项目建议书、规划选址、用地预审已批复,环评已出具初步意见,已平整部分土地	完成三通一平,开展主体工程基础施工	7 月	贺州市平桂管理区城投公司	贺州市人民政府	李宏庆
	(五) 其他社会民生	1 项			1530000	510000						
1	广西保障性安居工程(2014 年开工项目)	新建 11.03 万套,其中廉租房 1.36 万套,经济适用房 0.25 万套,公共租赁住房 4.85 万套,限价商品房 0.3 万套,城市棚户区改造 3.36 万套,国有工矿棚户区改造 0.36 万套,林区棚户区改造 0.14 万套,垦区棚户区改造 0.4 万套	2014-2017	国家投资地方配套业主自筹银行贷款	1530000	510000	正在开展前期工作	基础施工,主体在建	3 月	由区直有关部门、各市人民政府落实	住房城乡建设厅	严世明
	四、生态环保	8 项			568245	166600						
	(一) 环境综合治理	1 项			100362	30000						

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
1	百色城市环境综合整治工程	整治面积约 3 平方公里，包括河道综合整治工程（右江 1.2 公里岸线及 3967 米东笋小河流）、路网及相关基础设施（9 条道路，长 11.3 公里，道路红线宽 16-40 米），以及相关配套设施建设	2014-2016	银行贷款 业主自筹	100362	30000	可研已批复，已与亚行签订贷款协议	开展主体工程 施工	5 月	广西百色开发投资集团有限公司	百色市人民政府	周异决
	（二）垃圾处理	2 项			165854	47600						
1	南宁市平里静脉产业园——垃圾焚烧发电厂	建设 2 台 1.8 万千瓦汽轮发电机，日处理生活垃圾 2000 吨	2014-2016	银行贷款 业主自筹	96000	15000	已取得开展前期工作“路条”，规划选址已批复	完成三通一平，开展主体工程基础 施工	11 月	南宁市三峰能源有限公司	南宁市人民政府	周红波
2	南宁市平里静脉产业园——生活垃圾卫生填埋场及配套工程	日均填埋量 1135 吨（使用年限 15 年），填埋场总库容 606 万立方米，渗滤液日均处理 600 吨；进场道路 6.48 公里，路基红线宽 6.5 米	2014-2015	业主自筹	69854	32600	初步设计已批复，进场道路已开始 招标	完成进场道路建设，填埋场完成 50%	4 月	南宁建宁水务投资集团有限责任公司、高峰林场、兴宁区城管局	南宁市人民政府	周红波
	（三）污水处理	1 项			12000	4000						
1	宾阳县黎塘污水处理厂一期工程	日处理污水 2 万吨	2014-2015	申请补助 业主自筹	12000	4000	项目建议书、规划选址已批复，开展用地预审、环评材料编制	完成土建工程 30%，开展设备采购	9 月	宾阳县住房和城乡建设局	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	建设起止年限	资金来源	总投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底前期工作完成情况	2014 年工程形象进度目标	计划开工月份	项目业主	责任单位	责任人
	(四) 循环经济	4 项			290029	85000						
1	广西防城港废钢铁物流园配送中心项目	年生产并机械加工废钢铁 300 万吨, 总建筑面积 236500 平方米	2014-2016	银行贷款 业主自筹	100000	25000	项目已备案, 环评、水保已批复	完成三通一平, 开展主体工程基础施工	5 月	广西防城港国昌再生资源开发有限公司	防城港市人民政府	何朝建
2	南宁高斯特有限公司综合利用生产环保生物燃料油项目	以废弃食用油脂为原料, 年产 20 万吨环保生物燃料油	2014-2015	银行贷款 业主自筹	35000	20000	项目已备案, 水保已批复, 开展环评报告、占用林地材料编制	完成三通一平, 开展主体工程基础施工	9 月	广西南宁高斯特科贸有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	梧州再生园区废旧汽车拆解及零部件再制造项目	年回收拆解废旧汽车 50 万辆, 年回收拆解和再制造汽车零部件 100 万件	2014-2016	银行贷款 业主自筹	135000	30000	项目已备案, 水保已批复	完成三通一平, 开展主体工程基础施工	6 月	广西嘉禾盛德金太阳再生资源有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
4	平果铝资源开发工贸有限公司综合利用粉煤灰年产 100 万吨混凝土添加剂项目	年产 100 万吨混凝土添加剂	2014-2015	银行贷款 业主自筹	20029	10000	项目已备案, 环评已批复, 规划选址、用地预审已出具初步意见	完成厂房土建工程建设, 开展设备安装	4 月	平果铝资源开发工贸有限公司	百色市人民政府	周异决

2014 年自治区层面统筹推进（续建）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底累计完成投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底工程进展情况	2014 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	合计	251 项	64952551	19239016	13080487					
	一、基础设施	90 项	31003107	9657111	5906800					
	（一）交通	46 项	19898976	7314650	3902000					
	——铁路	3 项	3278624	1665000	530000					
1	云桂铁路（广西段）	全长约 710 公里，其中广西段 274 公里。国铁Ⅰ级，双线，电力牵引。昆明至百色 200 公里/小时客货共线，南宁至百色 250 公里/小时客运专线	3098527	1641000	450000	南宁枢纽完成全部工程；完成正线部分路基土石方 60%，桥梁 65%，隧道 75%	南宁至百色段路基、桥梁、隧道工程全部完成，启动站后工程施工；百色至省界段路基、桥梁、隧道工程完成 80%	云桂铁路广西有限责任公司	自治区铁建办	莫 桦
2	湘桂铁路柳州至南宁电气化改造工程	全长 216 公里，国铁Ⅰ级，双线电气化改造	128078	20000	60000	完成三电迁改 80%，征地 50%，变电所施工 30%	完成路基整治 100%，隧道整治 100%，桥涵 30%，接触网 50%，通信信号 40%	南宁铁路局	自治区铁建办	莫 桦
3	梧州港赤水圩作业区铁路专线	全长 4.872 公里，国铁Ⅲ级，单线，内燃牵引	52019	4000	20000	临时工程全部完成，完成路基土石方 11.7%	完成路基土石方 90%，桥梁 80%，涵洞 100%，隧道 100%	广西梧州新港铁路投资有限公司	自治区铁建办	莫 桦

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——高速公路	16 项	12765387	4914266	2580000					
1	桂林至三江高速公路	全长约 135.79 公里（含包茂高速公路思陇至湘桂界段长约 1.1 公里），主线双向四车道，路基宽 26 米，设计时速 100 公里/小时	1508742	235241	250000	完成征地拆迁 80%，全线实现动工建设	完成征地 100%，路基工程 50%，桥梁 30%	广西桂三高速公路有限公司	交通运输厅	潘 巍
2	沿海高速公路改扩建一期工程（南宁至南间试验段）	长 48.8 公里，原有六车道扩宽为八车道，设计时速 120 公里/小时，路基宽 42 米	292454	50000	200000	完成路基 80%，路面 30%，桥梁 50%	基本完成主体工程建设	广西北部湾投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
3	百色至靖西高速公路	主线长 97 公里，双向四车道，路基宽 26 米，设计时速为 100 公里/小时	734085	688306	50000	完成路基土石方 100%，隧道 100%，涵洞 100%，桥梁 95%，路面 30%，绿化 60%，房建 50%	基本完成主体工程建设	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
4	贵港至合浦高速公路	主线长 141.5 公里，双向四车道，路基宽 28 米，设计时速 120 公里/小时	876780	89642	200000	完成驻地建设，开展路基施工	完成征地 100%，路基 50%，桥梁 30%	广西北部湾投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
5	靖西至龙邦高速公路	全长 28.19 公里，双向四车道，路基宽 24.5 米，设计速度 100 公里/小时	245044	9050	10000	完成初步设计编制	完成施工图设计，开展路基施工	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
6	梧州至柳州高速公路	主线长 216 公里，连接线 102.3 公里，双向四车道，路基宽 26/28 米，设计时速 100/120 公里/小时	2000000	311200	350000	完成路基 30%，隧道 10%，涵洞 30%，桥梁 10%	完成路基 50%，隧道 40%，涵洞 50%，桥梁 30%	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
7	崇左至靖西高速公路	主线长 147.3 公里,双向四车道,路基宽 26 米,设计时速 100 公里/小时。二级公路连接线长 61 公里	1185097	375968	300000	完成路基 70%,隧道 70%,涵洞 70%,桥梁 60%	完成路基 90%,隧道 70%,涵洞 90%,桥梁 70%	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
8	马山至平果高速公路	主线长 82.46 公里,双向四车道,路基宽 26 米,设计时速 100 公里/小时。二级公路连接线 24 公里	413255	291410	110000	完成路基 95%,隧道 90%,涵洞 100%,桥梁 80%	完成路基 100%,隧道 100%,涵洞 100%,桥梁 100%,路面 80%	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
9	来宾至马山高速公路	主线全长 114.5 公里,双向四车道,路基宽 26 米,设计时速 100 公里/小时。二级公路连接线长 40.7 公里	632328	446249	180000	完成路基 95%,隧道 90%,涵洞 100%,桥梁 80%	完成路基 100%,隧道 100%,涵洞 100%,桥梁 100%,路面 80%	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
10	三江至柳州高速公路	主线长 168.78 公里,主线双向四车道,路基宽 26 米,设计时速 100 公里/小时。连接线 26 公里	1247236	548188	300000	完成路基 85%,隧道 50%,涵洞 90%,桥梁 60%	完成路基 100%,隧道 100%,涵洞 100%,桥梁 90%,路面 20%	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
11	灌阳(永安关)至全州(凤凰)高速公路	主线长 48 公里,双向四车道,路基宽 28 米,设计时速 120 公里/小时	304395	239619	50000	完成路基 100%,桥梁 95%,涵洞 95%	完成路基 100%,隧道 100%,涵洞 100%,桥梁 100%,路面 50%,绿化 54%	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
12	阳朔至鹿寨高速公路	主线长 87 公里,双向四车道,路基宽 26 米,设计时速 100 公里/小时	498351	414860	70000	完成路基 90%,桥梁 85%、隧道 75%	完成路基 100%,路面 60%,桥梁 100%,隧道 100%	广西阳鹿高速公路有限公司	交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底累计完成投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底工程进展情况	2014 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
13	梧州至贵港高速公路	主线长 198 公里, 双向四车道, 路基宽 28/26 米, 设计时速 100 公里/小时	946949	771596	150000	完成路基 90%, 桥梁 70%、隧道 60%	完成路基 100%, 路面 50%, 桥梁 95%、隧道 95%	广西龙光贵梧高速公路有限公司	交通运输厅	潘 巍
14	柳州至武宣高速公路	主线全长 88.45 公里, 双向四车道, 路基宽 28 米, 设计时速 120 公里/小时	510087	282337	150000	完成路基 80%, 涵洞 90%, 桥梁 80%	完成路基 100%, 隧道 100%, 涵洞 100%, 桥梁 90%, 路面 20%	广西龙和高速公路有限公司	交通运输厅	潘 巍
15	资源至兴安高速公路	主线长 83 公里, 双向四车道, 路基宽 26 米, 设计时速 100 公里/小时	810000	30000	150000	同禾隧道单洞掘进 450 米, 杨家湾大桥基础完成 10%, 全线开展土石方施工	完成路基 40%, 桥梁 30%, 隧道 30%	中铁建桂林投资有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
16	麦岭至贺州高速公路	主线长约 85 公里, 贺州支线长 48.6 公里, 主线双向四车道, 路基宽 26 米, 设计时速 100 公里/小时	560584	130600	60000	完成路基 30%, 桥梁 20%, 隧道 10%	完成路基 80%, 桥梁 40%, 隧道 40%	广西永贺高速公路有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
	——航空	1 项	66000	1000	20000					
1	柳州机场扩建工程	①新建航站楼 2.2 万平方米, ②扩建停机坪 6 万平方米	66000	1000	20000	①停机坪主体施工, ②航站楼主体开工建设	①停机坪竣工, ②航站楼主体在建	广西机场管理集团有限公司 柳州建设投资有限公司	广西机场管理集团有限公司 柳州市人民政府	胡俊华 肖文荪
	——黄金水道	14 项	1317997	512497	312000					
1	西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸工程	3000 吨级船闸, 年通过能力 3050 万吨	160000	43931	20000	公路改线工程进行交通桥桩基施工, 征地拆迁完成 70%	完成公路改线工程道路路基施工和交通桥下构施工	广西西江开发投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	左江崇左至南宁 宋村三江口Ⅲ级 航道工程	按内河Ⅲ级双线航 道标准建设，整治 航道 183.2 公里	46018	9000	10000	航道主体实质性 施工	完成陆上开挖 100%， 水下炸礁及清碴 70%	自治区港航 管理局	交通运输厅	潘 巍
3	郁江老口航运枢 纽工程	水库总库容 28.8 亿 立方米，正常蓄水 位 75.5 米，防洪库 容为 3.6 亿立方米， 发电装机容量 15 万千瓦	546172	315000	100000	进行左岸船闸右 岸发电厂房、泄水 闸坝、鱼道等建安 工程施工	截流蓄水，开展河流 中间坝体施工，修建 拦河坝、船闸、泄水 闸、水电站、鱼道及 相应配套设施	南宁交通投 资有限责任公 司	南宁市人民政 府	周红波
4	南宁港六景港区 覃寨村作业区永 凯码头	6 个 2000 吨级多用 途泊位（水工结构 按 3000 吨级预 留），设计年吞吐 量 219 万吨（其中 件杂货 115 万吨， 集装箱 13 万标准 箱）	55812	500	20000	项目已核准，开始 场地平整	完成土地平整，完成 1 号、2 号港池开挖， 陆域仓库完成 30%	广西永凯糖 纸集团有限 责任公司	南宁市人民政 府	周红波
5	贵港港中心港区 苏湾作业区一期 工程	2 个 2000 吨级多用 途泊位和 3 个 2000 吨级通用泊位（水 工按 3000 吨级预 留），年吞吐能力 350 万吨	82148	11703	30000	开展后方陆域清 表、围墙施工	完成港池开挖、港区 陆域形成，码头水工 主体、护岸工程完成 30%	广西贵港市 西江投资有 限公司	贵港市人民政 府	李宁波
6	贵港港中心港区 猫儿山作业区东 山多用途泊位工 程	2 个 2000 吨级多用 途泊位，年吞吐能 力 50 万吨，2 万标 准集装箱	28342	10187	10000	完成码头港池水 下炸礁施工，基本 完成陆域回填	完成港区陆域形成， 码头水工主体完成 60%，完成部分配套 设施建设	广西贵港市 西江投资有 限公司	贵港市人民政 府	李宁波
7	贵港港桂平港区 蒙圩棉宠作业区 一期工程	3 个 2000 吨级多用 途泊位（水工按 3000 吨级预留）， 年吞吐能力 328 万 吨，10 万标准集装 箱	30632	8100	8000	港区大道完成水 泥铺设，码头面水 泥铺设完成 132 米	完成安装起重机 2 台，完成部分堆场的 硬化，开工仓库建设	广西广源物 流有限公司	贵港市人民政 府	李宁波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
8	百色港田阳港区 头塘作业区码头 一期工程	10 个 1000 吨级泊 位，年吞吐能力 270 万吨	56543	14045	10000	完成进港路路基 工程，完成作业区 场地清表工程	完成 9 号、10 号两个 泊位及对应的后方陆 域、堆场，完成进港 公路工程，安装 1 个 泊位的港机装卸设备	广西百色西 江投资发展 有限公司	百色市人民政 府	周异决
9	百色港田东港区 祥周作业区码头 工程	8 个 1000 吨级泊 位，年吞吐能力 400 万吨	81094	30519	12000	完成水工工程，完 成一期陆域工程 10%，完成 2 个泊 位装卸设备招标	开展陆域一期工程房 建及码头部分设备和 安装	广西百色西 江投资发展 有限公司	百色市人民政 府	周异决
10	来宾港象州港区 钓鱼公作业区一 期工程	5 个 1000 吨级泊 位，年吞吐能力 222 万吨	25909	16200	15000	开展进港道路路 基建设和陆域场 平	完成进港道路施工， 开展水工主体施工	广西北部湾 国际港务集 团有限公司	来宾市人民政 府	白 希
11	来宾港象州港区 猛山作业区一期 工程	2 个 1000 吨级通用 散杂货泊位（水工 按 2000 吨级预 留），年吞吐能力 102 万吨	12490	3000	8000	完成港池开挖 30%，码头平台桩 基 30%，完成后方 陆域土石方施工 30%	完成码头水工工程， 开展设备安装	广西来宾市 西江投资有 限公司	来宾市人民政 府	白 希
12	梧州港大利口作 业区码头工程	6 个 1000 吨级多用 途泊位，年吞吐能 力 214 万吨	39108	11000	13000	开展水工平台、 后方堆场建设	2 个泊位主体完工	珠海港（梧 州）港务有 限公司	梧州市人民政 府	朱学庆
13	柳州港官塘作业 区一期工程	5 个 2000 吨级多功 能泊位，年吞吐量 240 万吨（其中集 装箱 15 万 TEU）	137862	30000	50000	完成征地拆迁工 作，进行场地平整	完成场地平整及码头 水工建设	广西西江开 发投资集团 柳州投资有 限公司	柳州市人民政 府	肖文荪
14	崇左港扶绥港区 将军岭作业区一 期工程	4 个 1000 吨级泊 位，年吞吐能力 138 万吨	15867	9312	6000	完成岸坡及港池 工程、部分水工工 程、后方陆域堆场 土方工程	完成土建工程，开展 设备安装	广西西江开 发投资集团 崇左投资有 限公司	崇左市人民政 府	孙大光

序号	项目名称	主要建设 内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——北部湾港口	7 项	750007	132301	205000					
1	北海港铁山港西港区北暮作业区 5 号—6 号泊位工程	2 个 15 万吨级通用泊位，年吞吐能力 764 万吨	161823	21015	25000	完成部分构件预制和港池开挖	基本完成水工工程，开展设备安装	广西北部湾国际港务集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
2	钦州港金谷港区勒沟作业区 13 号—14 号泊位（钦州港三期工程）	2 个 5 万吨级散货泊位，年吞吐能力 480 万吨	59532	18006	10000	水工主体开工建设	完成后方陆域工程，完成部分水工工程	广西北部湾国际港务集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
3	钦州港金鼓江航道工程（一期）	0.5—5 万吨级航道约 6 公里	27465	7780	15000	基本完成过江管道施工	完成部分航道疏浚施工任务	广西北部湾国际港务集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
4	钦州港 30 万吨级支航道工程	建设 30 万吨级航道，长 8.51 公里，底标高 21 米，底宽 320 米，疏浚量 4302 万立方米	92000	1000	30000	完成施工和监理合同签订、航道疏浚物吹填区方案	完成疏浚任务的 30%	广西钦州临海工业投资有限公司	钦州市人民政府	李新元
5	钦州港国投煤炭码头工程	改造现有钦州电厂 7 万吨级卸煤码头和相应设施，新建 1 个 5 万吨级煤炭卸船泊位	148551	37500	40000	完成 11 个沉箱预制，陆域回填完成 35.6%	基本完成码头水工，开展后方建设	国投钦州港口有限公司	钦州市人民政府	李新元
6	北海铁山港石头埠作业区 1 号—2 号泊位工程	2 个 10 万吨级码头，年吞吐能力 1000 万吨	142336	27000	50000	完成基槽开挖、基床抛石及平整，沉箱完成安装	基本完成水工主体工程，开展设备安装	广西投资集团北海实业有限公司	北海市人民政府	周家斌
7	防城港东湾 513 号—516 号泊位工程	3 万吨级多用途泊位 1 个、3 万吨级散杂货通用泊位 3 个	118300	20000	35000	初步设计已批复，开展陆域场平	完成码头水工工程建设，开展设备安装	防城港务集团有限公司	防城港市人民政府	何朝建

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底累计完成投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底工程进展情况	2014 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——其他交通	5 项	1720961	89586	255000					
1	广西滨海公路	滨海公路主线长 144.2 公里分 7 段独立建设（含龙门跨海大桥、大风江跨海大桥），其中东兴至江平段 33.1 公里，龙门大桥西引道 9.1 公里，龙门港至钦州港段 8.4 公里，犀牛角至大风江段 10.9 公里，大风江大桥及引道 7.2 公里，大风江至高德段 46.6 公里，官井至营盘段 28.2 公里	1041252	30036	50000	犀牛脚至大风江段主体在建，其他路段开展征地拆迁	完成犀牛角至大风江段建设，龙门大桥实质性动工建设	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
2	防城至江山公路	一级公路 16.1 公里，路基宽 26 米，设计时速 100 公里/小时	53054	1550	15000	完成路基标段和李子潭大桥标段招标工作	完成路基 40%，桥梁下构 60%	防城港市东湾交通有限公司	防城港市人民政府	何朝建
3	钦州至灵山公路	一级公路 85.3 公里，路基宽 24.5 米，双向四车道，设计时速 80 公里/小时	207155	30000	40000	陆屋到灵山段初步设计已完成，钦州到陆屋段目前进入施工图设计，已开始施工	钦州至陆屋段完成路基和路面 80%	钦州恒远交通投资有限公司	钦州市人民政府	李新元
4	南宁新江经吴圩至崇左扶绥一级公路（扶绥段）	全长 73.4 公里，其中扶绥段长 24.3 公里，路基宽 24.5 米，双向四车道，设计时速 80 公里/小时	81500	8000	70000	基本完成扶绥段路基开挖	完成路基、路面、桥梁等主体工程	扶绥县交通投资有限责任公司	崇左市人民政府	孙大光

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	国道 321 阳朔至桂林段扩建工程（一期）	按一级公路标准扩建，全长 58 公里，路基宽 32 米，双向四车道，设计时速 80/60 公里/小时	338000	20000	80000	完成征地拆迁，开展路基施工	完成路基 50%、桥涵 30%	桂林市交通投资有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
	（二）能源	4 项	2458852	277446	606000					
1	广西天然气支线管网项目	14 个市天然气专供管道和 50 个县级支线管道及附属工程	520000	35000	80000	贵港专供管道竣工通气，南宁、梧州、玉林、贺州、百色、钦州、桂林专供管道主体在建，桂林、防城港、来宾、河池、柳江、崇左专供管道开展前期工作	南宁、梧州、玉林、贺州、百色、钦州、桂林专供管道竣工通气，防城港、来宾、河池、柳江、崇左专供管道开工建设	广西中石油天然气管网有限公司	自治区能源局	高 旭
2	中石化广西液化天然气（LNG）项目	年装卸液化天然气 300 万吨，建设码头及陆域形成工程、接收站工程（含冷能综合利用）、输气管道工程等	1778000	145866	500000	完成码头工程 10%，储罐区整体工程 40%，土建工程 90%，输气管道工程完成 12%	完成 LNG 储罐工程 80%，码头工程 70%，接收站工艺及公用工程 64.8%，输气管道工程 75%	中国石油化工股份有限公司天然气分公司	北海市人民政府	周家斌
3	广西投资集团北海能源基地煤炭配送中心配煤堆场一期工程	建设年煤炭配送能力 1000 万吨煤堆场，年运输能力 900 万吨铁路专用线，及相关配套工程	140752	90580	20000	完成配煤堆场（含铁路专用线）一期工程场地吹填，完成临时进场道路建设	开展主体工程施工	广西投资集团北海实业有限公司	北海市人民政府	周家斌
4	中石油广西销售分公司贵港油库	总储量 4.3 万立方米，铁路专用线 1.5 公里，扩建 1 公里公路专用线，库区内输油管线 2000 米	20100	6000	6000	完成进库道路、外部电力线路、外部水管线建设	完成库区九个罐安装，完成 1.5 公里铁路专用线基础施工	中国石油广西销售分公司	贵港市人民政府	李宁波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	(三) 水利	10 项	1951004	723961	258800					
1	桂林防洪及漓江 补水枢纽工程	总库容4.38亿立方 米, 电站总装机 3.88 万千瓦	550218	364000	60000	川江水利枢纽工 程完成拦河坝竣 工验收, 小溶江水 利枢纽工程大坝 混凝土浇筑完成 75%, 斧子口水利 枢纽工程导流洞 基本完成	川江水库投入使用, 小溶江水利枢纽主体 工程基本建成, 斧子 口水库主体工程混凝 土浇筑到 30%	桂林市大禹 水利基础设 施建设投资 有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
2	桂林市临桂新区 防洪排涝及景观 水系工程	建设沙塘河、兰塘 河、太平河下游段 防洪排涝工程, 整 治水域面积 1.64 平 方公里, 新建 3 座 橡胶壅水坝、青狮 潭-临桂新区专用 补水遂洞及管道 32 公里、西干渠引 水渠等	141205	64000	25000	大皇山闸坝主体 完成, 中心环形水 域进行园林施工, 兰塘河水域进行 河道内土石方平 整和园林施工	完成兰塘河段园林工 程和中心公园段、西 环段、兰塘河水域、 蔡塘河下游段水利工 程	临桂新区城 市建设投资 有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
3	桂中治旱乐滩水 库引水灌区一期 工程	灌溉面积 54.68 万 亩, 设计引水流量 70 立方米/秒, 供水 人口 92.23 万人	264700	129600	50000	①总干渠、北干渠 隧洞和明渠开挖、 渡槽建设正在进 行 ②完成征地 5450 亩③完成 115 处专项改迁回建 项目及供电设施 安装任务	完成总干渠、北干渠 隧洞和明渠开挖、渡 槽 50%	桂中治旱乐 滩水库引水 灌区建设管 理局	来宾市人民政府	白 希
4	南宁市邕宁水利 枢纽工程	正常蓄水位 67 米, 设计洪水位 74.84 米, 校核洪水位 76.75 米, 水电站装 机 6 万千瓦	614862	13000	40000	可研已批复, 开展 进场道路施工	基本完成坝区移民安 置工作, 进行主体工 程建设	南宁交通投 资有限责任 公司	南宁市人民政 府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	南宁市邕宁区防 洪工程（一期）	按防御 50 年一遇 洪水标准修建蒲庙 老城区堤段、蒲庙 新城区堤段和龙岗 堤老城区段，长 17 公里	105997	85000	10000	第一至第四段（约 10 公里）主体工程 基本完成	完成第一至第四段 （约 10 公里）全部工 程，开工第五段（约 7 公里）工程	南宁交通投 资有限责任 公司	南宁市人民政 府	周红波
6	宾阳县清平水库 补水工程	建设拦河坝 1 座， 引水压力管 2223 米，隧洞 6643 米， 拆除重建拦水坝 1 座	20522	8000	7000	基本完成土方工 程施工	完成挡水坝和引水渠 主体建设	广西宾阳县 鲲鹏水利投 资有限公司	南宁市人民政 府	周红波
7	南宁市江北引水 干渠工程	干渠总长 34 公里， 流量 17.5 立方米/ 秒	111253	25000	30000	老口至可利江段 完成 40%	基本完成朝阳溪至竹 排冲Ⅱ标段施工，老 口至可利江段完成 80%	南宁建宁水 务投资集团 有限责任公 司	南宁市人民政 府	周红波
8	梧州市高旺防洪 堤工程	按 20 年一遇标准 建设，全长 4.2 公 里，新建排涝泵站 两座，排涝闸两座	26041	11000	3800	完成 2 公里堤防和 3 公里护岸建设	完成土堤填筑及沥青 路面 2.6 公里，完成 齿墙砌筑及抛石 3 公 里	梧州安澜防 洪排涝工程 投资有限公 司	梧州市人民政 府	朱学庆
9	防城港大垌水库 工程	总库容 3380 万立 方米，电站装机 0.16 万千瓦	31046	10361	18000	开展导流发电隧 洞工程主体施工	导流洞基本具备通水 条件	广西北部湾 水务集团有 限公司	防城港市人民 政府	何朝建
10	鹿寨县古偿河水 库工程	总库容 9230 万立 方米，正常蓄水位 为 178 米	85160	14000	15000	完成导流隧道建 设，开展大坝土方 开挖	完成大坝土建工程 60%	柳州鹿源水 利投资有限 公司	柳州市人民政 府	肖文荪
	（四）市政基础 设施	30 项	6694275	1341054	1140000					
1	南宁轨道交通 1 号线工程	西起石埠站，东至 南宁东站，全长约 32.08 公里，设置车 站 25 座	1988885	465078	300000	完成车站主体围 护结构 95%，土方 开挖 81%，车站主 体结构 50%	完成车站主体土方开 挖，车站主体结构 95%，基本完成场段 及控制中心地下工程 施工	南宁轨道交 通有限责任 公司	南宁市人民政 府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底累计完成投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底工程进展情况	2014 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	南宁轨道交通 2 号线工程	南起玉洞站，北至西津站，全长约 21 公里，设置车站 18 座	1554646	13000	120000	开展部分车站主体围护结构施工	完成车站主体围护结构 80%，土方开挖 60%，车站主体结构 20%	南宁轨道交通有限责任公司	南宁市人民政府	周红波
3	南宁市五象大道延长线（罗文大桥—壮锦大道）	城市主干道 I 级，全长约 9469 米，路基红线宽 60 米	66347	18260	12000	全面开展桥梁、道路、排水、下穿铁路施工，完成土方工程 60%	基本完成土方工程和路基工程	南宁市城市建设投资发展有限责任公司	南宁市人民政府	周红波
4	南宁市罗文大桥	全长 1408.52 米，其中主桥长 460 米，宽 41.5 米	79892	34053	30000	完成主桥工程 50%，引桥工程 20%	基本完成主桥工程，引桥工程完成 80%	南宁市城市建设投资发展有限责任公司	南宁市人民政府	周红波
5	柳州市沙塘至沙埔路改造工程（209 国道柳城路口至北环高速北出口）	全长 27.6 公里，其中：柳城路口至凤山路口 11.9 公里，路基红线宽 40 米，凤山路口至北环高速北出口 5.7 公里，路基红线宽 32 米	189000	3000	30000	完成安置房“柳沙新苑”地基建设，开展长塘至沙塘段路基施工	完成空军靶场地块置换工作，全面开展长塘至沙塘段路基施工	柳州市城市建设投资发展有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
6	柳州市曙光大道	城市主干道 I 级，长 14618 米，路基红线宽 54 米	135791	40000	35000	隧道工程开工建设，全线开展路基施工	隧道工程贯通，道路路基施工完成 20%	柳州东城投资开发有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
7	柳州市东外环柳东段	城市主干道 I 级，全长约 10.8 公里，路基红线宽 70 米	229037	43000	40000	完成立交桥基础施工	确保衔接大学西路和花岭片区路网段通车使用	柳州东城投资开发有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
8	柳州市环江滨水大道工程（原沿江路 A、B、C 段）	城市道路 24.3 公里，路基红线宽 9-35 米	161693	10000	55000	开展 A 段路基及排水施工	A 段具备通车条件，B 段完成路基施工，C 段开展路基施工	柳州市城市建设投资发展有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
9	广西柳州汽车城—汽车零部件生产配套道路工程	路网全长 18.79 公里，包括环岭东路、龙岭大道等 15 条道路，路基红线宽 22-70 米	152332	46000	35000	开展花岭大道路基施工	横一、横三、横六、纵一、纵二、花岭南路具备通车条件，完成龙岭大道、环岭北路路基建设	柳州东城投资开发有限公司	柳州市人民政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
10	桂林阳朔县新城区建设项目一期工程	①建设新区排污、供水、供气、电力、通信各 11 公里,市政道路 14 公里,垃圾中转站等;②建设教育、医疗卫生、文化、金融保险、社会保障等设施,建筑面积约 50 万平方米	600000	321983	60000	完成阳朔县新城区市政道路建设工程、阳朔县凤鸣至碧玉大酒店道路改扩建一期工程	完成市政道路建设 14 公里,排污、供水各 11 公里	阳朔县城投公司	桂林市人民政府	唐琮沅
11	梧州市西江四桥	桥长 2.2 公里,桥面宽 26 米,配套引桥及交通基础设施	105154	17000	35000	开展引桥路基施工和陆地桥梁桩基施工	完成主桥、北引桥承台、拱座、混凝土拱肋的施工	梧州市城市基础设施投资公司	梧州市人民政府	朱学庆
12	梧州粤桂合作特别试验区塘源一号路	城市主干道 7.5 公里,路基红线宽 36 米	75000	10500	35000	完成征地拆迁,开展路基施工	一期道路(按路幅宽 18 米、双向 4 车道建设)建成通车	梧州市城市建设投资开发有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
13	梧州市陶瓷产业园中和集中区路网	包括城市主干道和次干道,主干道长 7.1 公里,次干道长 5.4 公里	58070	18000	30000	完成次干道部分路基、路面、排水管道工程建设	完成次干道建设,开展主干道路基建设	藤县中和基础设施投资有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
14	北海市竹林大道	城市主干道 I 级,长 8.4 公里,路基红线宽 60 米	21757	8000	10000	完成征地拆迁工作,路基施工	完成 5 公里道路建设,开展 3.4 公里道路路基施工	北海市城市建设投资发展有限公司	北海市人民政府	周家斌
15	北海涠洲岛环岛路	城市支路 I 级,长 10.5 公里,红线宽度 18-25 米	41017	15000	15000	完成征地拆迁工作,路基施工	完成路基工程,开展路面工程施工	北海涠洲岛旅游投资开发有限公司	北海市人民政府	周家斌
16	钦州市北部湾大道二期	从金海湾西大街至进港公路,长 13.6 公里,扩宽成 60 米城市主干道	109442	16146	30000	完成征地拆迁工作,开工路基施工	完成主线路基和雨污管线施工	钦州市开发投资集团有限公司	钦州市人民政府	李新元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
17	钦州港新城区路网二期	包括 6 条道路，总长度为 15.889 公里，包括大榄坪 1 号路北段、大榄坪 2 号路北段（二期）、大榄坪 3 号路北段（二期）、第一大街、第三大街（二期）和金鼓外环路（二期）	118073	19868	25000	开工一号路北段路基，开展路网 7 个土建合同包的招标工作	完成大榄坪 1 号路路面、大榄坪 3 号路基	广西钦州临海工业投资有限公司	钦州市人民政府	李新元
18	钦州市环城路	总长 12 公里。其中环城南路东段长约 6 公里，宽 60 米；环城西路南段约 6 公里，宽 60 米	100299	1446	25000	环城西路南段开展路基施工，环城南路东段进行初步设计	开工环城南路东段，环城西路南段完成 2 公里的道路施工	钦州市开发投资集团有限公司	钦州市人民政府	李新元
19	钦州市第三水厂及配套管网	建设取水泵房及净水厂各一座，铺设供水管网 72.8 公里，日供水能力 5 万吨（远期日供水能力 25 万吨）	20052	6500	10000	完成净水厂加矾加氯间、化验综合楼、仓库间及二泵房土建工程	完成取水泵房和净水厂的土建工程及设备安装，完成原水输水管线的安装	钦州市开发投资集团有限公司	钦州市人民政府	李新元
20	防城港市公车片区路网	城市主干道和次干道，总长 17.7 公里，路基红线宽 15-50 米	69568	8500	18000	4 号路基本完成路基路面铺设，1 号路基本完成路基施工	4 号路竣工通车，1 号路基本具备通车条件，基本完成 2、3 号路的路基建设	防城港市港口区城投公司	防城港市人民政府	何朝建
21	东兴跨境经济合作区路网	城市主干道Ⅱ级，包括沿河大道和中央大道（含中桥 2 座、小桥 2 座），道路总长 7249 米	43245	18000	20000	全线开展路基施工	基本完成沿河大道主体工程，中央大道开展路基施工	东兴边境经济合作区管理委员会	防城港市人民政府	何朝建

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
22	大西南（防城港） 临港工业园供水	日供水 20 万立方米（近期 10 万立方米），分期铺设输配水管道约 94.57 公里	28265	12300	10000	水厂主体基础施工，配套给水管网敷设完成 4 公里	完成管道铺设，基本完成主厂区土建工程，开展设备安装调试	防城港市亿港自来水有限公司	防城港市人民政府	何朝建
23	东兴试验区城东水厂	日供水 5 万吨，配套供水管网 31.9 公里	10520	3500	5000	完成进场道路建设，开展主厂区基础施工	基本完成土建工程，开展设备安装和管网铺设	东兴市自来水厂	防城港市人民政府	何朝建
24	贵港市西南大桥	采用城市主干线 I 级标准建设，近期双向 6 车道（远期双向 8 车道），全长 1280 米，其中主桥长 548 米	100631	6000	25000	完成南引桥部分桩基施工及 3、4 号主墩的承台施工	完成南引桥、北引桥上部结构施工	贵港新兴城投有限责任公司	贵港市人民政府	李宁波
25	贵港市同济大桥	采用城市主干线 I 级标准建设，近期双向 6 车道（远期双向 8 车道），全长 1807.5 米，其中主桥长 660 米	115423	7500	30000	完成南引桥部分桩基施工	基本完成南引桥、北引桥上部结构施工	贵港新兴城投有限责任公司	贵港市人民政府	李宁波
26	贺州市太白湖片区路网	建设鞍山东路、桃源路、平安东路、江北中路、大兴路、南苑路、松木岭路、灵凤路、乐业路等共 12 条城市道路，长 19.29 公里，路基红线宽 30 米	24456	12420	10000	滨泰一路、二路、太白东路与乐业路、乐业路、大兴路、松木岭路、鞍山东路、灵凤路、平安东路主体在建	建成江北中路、乐业路、滨泰一路、太白东路、大兴路、桃源路、平安东路	贺州市城市建设投资开发有限公司	贺州市人民政府	李宏庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
27	百色市城市环路及主骨架道路二期	全长约 25 公里,其中进城快速路延长线 4 公里,支线银海路 2.37 公里,通港大道 2.77 公里,河南新区三期道路 7.02 公里,龙景中路 1.03 公里,龙景区规划二路 0.31 公里,城南环路主线 3.7 公里,东环大道 4 公里,站前大道西段延长线 3 公里,以及龙旺大桥、百林大桥	218000	68000	35000	百林大桥、东环大道竣工,城南环路、龙旺大桥主体施工,河南新区路网三期、龙景中路、龙景 4 号路开展前期工作,站前大道西段延长线完成可研批复	城南环路、龙旺大桥竣工,河南新区路网三期、龙景中路、龙景 4 号路完善前期工作	百色市开发投资有限公司	百色市人民政府	周异决
28	广西田东石化工业园区基础设施项目二期	建设科研服务中心约 22000 平方米、园区派出所 2275 平方米、道路工程 12.396 公里、排洪泄涝工程水渠总长 2.654 公里、新建净水厂和取水泵房各一座、输水管 7600 米、污水收集管网 13.65 公里	97563	4000	20000	科研服务中心主体在建,其它项目前期工作已基本完成	完成科研服务中心建设,开工建设园区派出所、道路工程、排洪排涝工程、供水工程、污水收集管网	广西田东工业投资开发有限公司	百色市人民政府	周异决
29	百色新山铝工业基础设施建设一期工程	建设园区路网 16.95 公里,红线宽 14-41 米,5 万吨/日供水厂及配套管网等	145000	75000	20000	入园大道、跨铁路桥桥面加宽竣工验收,园区一级公路、入园二路、行政办公区等工程基本完成,纬二路、经一路主体在建	纬二路竣工,经一路基本建成,纬一路中桥完工	百色新山开发投资有限公司	百色市人民政府	周异决

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
30	柳南高速铁路来宾北站配套工程	建设集散大厅及通道、停车场、出租车上下客区、架空层商业区等，总建筑面积 50430 平方米	35117	19000	15000	完成主体结构 40%，进出站口工程 30%	主体工程完成 80%，进出站口工程完工	来宾市桂中水城投资开发投资有限责任公司	来宾市人民政府	白 希
	二、产业	123 项	26034657	6143193	5114687					
	(一) 千亿元产业	54 项	16379703	2192012	2931687					
	——电力工业	7 项	2099175	411572	455127					
1	广西鹿寨“上大压小”热电联产新建工程	2 台 30 万千瓦超临界燃煤热电机组及供热管网	330000	10000	120000	完成征地拆迁，开展场地平整	完成主厂房土建工程，一号机组开始安装，1 号锅炉水压试验	神华国华广投（柳州）发电有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
2	田林县瓦村水电站	装机容量 23 万千瓦，总库容 5.36 亿立方米	246224	1000	30000	完成左岸进场道路建设，导流洞开工建设	完成大坝区移民工程、坝区右岸公路，导流洞主体在建	百色瓦村水电发展有限公司	百色市人民政府	周异决
3	来宾 220 千伏磨东变电站整体迁建工程	变电规模 2 × 180 兆伏安，线路：220 千伏出线 8 回，线路长度约 70 公里，110 千伏出线 9 回，线路长度约 90 公里，10 千伏出线 20 回	38299	25000	10000	完成主控综合楼 60%，220 千伏、110 千伏、10 千伏屋外配电装置区完成 50%，220 千伏甘陈变扩建间隔和 110 千伏莆田变扩建间隔完成 50%	完成土建工程，设备安装完成 80%	来宾市桂中投资发展有限责任公司	来宾市人民政府	白 希
4	美林（玉林二）输变电工程	线路 124 千米，变电 100 万千伏安	45373	15420	11000	开展基础施工	完成土建工程，开展设备安装	广西电网公司	广西电网公司	于培双
5	防城港核电送出工程	线路 344 千米	86354	10338	49000	变电站主体、线路基础开工	完成土建工程，开展设备安装	广西电网公司	广西电网公司	于培双

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
6	沙塘变电站扩建工程	变电 75 万千伏安	10350	500	4450	土建工程主体在建	完成土建工程,开展设备安装	广西电网公司	广西电网公司	于培双
7	广西电网公司 2014 年续建项目 (220 千伏及以下送变电)	220 千伏包括茶花(上思)、永福上大压小热电联产扩建配套送出工程、城关变电站扩建工程等 43 个项目,以及 110 千伏送变电工程	1342575	349314	230677	土建工程主体在建	开展主体工程建设,部分设备安装	广西电网公司	广西电网公司	于培双
	——有色金属工业	10 项	2017264	350489	428000					
1	中铝广西分公司 40 万吨铝水及配套自备发电机组扩建工程	扩建 40 万吨铝水,配套建设 15 万吨预焙阳极及 3 台 35 万千瓦自备发电机组	792225	8300	30000	完成三通一平,水源地和矿山 35 千伏线路改造,动力车间接入系统待电网公司批复	开展主体工程施工	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	程运材
2	中铝广西分公司 矿山合格铝土矿输送改造项目	用长距离胶带机、索道将铝土矿送到氧化铝厂	12776	5586	5000	完成 1 号隧道开挖,开展涵洞、过江桥梁、卸矿站施工	完成土建工程,开展设备安装	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	程运材
3	广西苏源投资股份有限公司新山铝示范园煤电铝一体化项目	年产铝板带箔材 20 万吨,配套建设直供加工用铝水 20 万吨,2 台 15 万千瓦热发电机组	399024	180000	150000	土建工程完成 50%,开展设备采购	基本完成土建工程,开展设备安装	广西苏源投资股份有限公司	百色市人民政府	周异决
4	广西强强碳素股份有限公司年产 20 万吨预焙阳极扩建项目(四期)	年产 20 万吨预焙阳极碳素	65200	15000	30000	完成三通一平,开展基础施工	完成厂房土建工程,开展设备安装	广西强强碳素股份有限公司	百色市人民政府	周异决

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	广西南国铜业有限公司 15 万吨/年铜冶炼项目	年产 15 万吨电铜、52 万吨硫酸	311335	2500	60000	完成三通一平,开展基础施工	完成一期厂房建设和科研基地建设	广西南国铜业有限责任公司	崇左市人民政府	孙大光
6	广西嘉华钛业有限公司金红石型钛白粉生产项目	年产 10 万吨钛白粉	173000	70560	60000	酸解-浓缩厂房、水洗-漂洗厂房、成品库等主体工程在建	完成土建工程,开展设备安装	广西嘉华钛业有限公司	钦州市人民政府	李新元
7	中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司钨系列产品深加工技改项目	年产 APT5000 吨、钨粉 3000 吨、硬质合金 1000 吨、钨金属及其合金制品 500 吨	60444	22900	15000	完成三通一平,开展辅助工程建设	完成项目界内高压线迁移及配套设施建设,开展主体工程基础施工	中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
8	广西金宏金属有限责任公司年产 20 万吨光亮铜杆项目	年产 20 万吨光亮铜杆	54000	20000	28000	完成部分生产车间建设,开始部分设备安装	全面完成厂房土建工程建设,开展设备调试	广西金宏金属有限责任公司	贵港市人民政府	李宁波
9	河池五吉有限责任公司 3 万吨/年锑冶炼技改及综合回收利用项目	年产 3 万吨锑、4.6 万吨硫酸、35.5 吨银及回收部分有价金属产品	120022	9643	40000	完成三通一平,开展基础施工	完成土建工程 80%,开展设备安装	河池五吉有限责任公司	河池市人民政府	何辛幸
10	广西有色栗木矿业公司钼铌(钨锡)资源综合利用技术改造项目	年产仲钨酸铵 5000 吨、氟钼酸钾 500 吨、氧化钼 50 吨、氧化铌 200 吨、粗锡 3000 吨	29238	16000	10000	完成钼铌厂房主体工程和部分设备安装	钼铌生产线竣工投产,开展钨锡生产线、辅助生产线建设	广西有色栗木矿业公司	桂林市人民政府	唐琮沅
	——冶金工业	2 项	6495382	600000	815000					
1	防城港钢铁基地	年产钢铁 1000 万吨	6399000	580000	800000	冷轧工程开工建设原料库厂房、开展部分生产厂房结构制作和安装,轧机、酸洗、退火设备基础开始全面施工	冷轧工程进入设备安装调试,第一条 500 万吨钢铁系列生产线主体工程全面开工建设	广西钢铁集团有限公司	广西钢铁集团有限公司	邓崎琳

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底累计完成投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底工程进展情况	2014 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	广西新振锰业集团有限公司中低碳锰铁合金生产项目	年产中低碳锰铁 20 万吨（含低碳锰铁 1 万吨）	96382	20000	15000	完成三通一平，开展基础施工和设备订购	完成厂房土建工程 30%	广西新振锰业集团有限公司	崇左市人民政府	孙大光
	——汽车工业	4 项	251129	32500	45000					
1	国家级汽车质量监督检验中心（柳州）	建设实验室 5 万平方米	64129	3000	15000	基本完成主体工程基础施工	完成零部件实验室主体施工，其他单体主体开工建设	柳州市质量技术监督局	柳州市人民政府	肖文荪
2	广西（柳州）汽车城一期工程——东风柳州汽车有限公司迁建 10 万辆商用车项目	年产 10 万辆商用车	120000	1500	10000	完成三通一批，开展基础施工	开展基础施工和设备订购	东风柳州汽车有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
3	玉柴华原机械（玉林）有限公司微型车、轿车发动机过滤器生产项目	年产 2172 万套微型车、轿车发动机过滤器	37000	9000	15000	完成三通一平，开展主体工程基础施工	完成厂房土建工程 60%，开展设备安装	玉柴华原机械（玉林）有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
4	玉林市嘉德机械有限公司发动机连杆生产项目	年产汽车发动机连杆 500 万套	30000	19000	5000	完成厂房土建工程 30%，开展设备采购	完成厂房土建工程 70%，开展设备安装	玉林市嘉德机械有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
	——机械工业	6 项	807530	213191	190000					
1	广西建工集团建筑机械制造有限责任公司整体搬迁技术改造项目	年产塔机 3500 台、施工升降机 2000 台、静力液压桩机 200 台、机械式停车设备 10000 车位、混凝土设备 100 台套、非标钢结构 2000 吨	151000	40000	45000	完成三通一平，全面开展主体工程基础施工	基本完成厂房土建工程，开展设备安装	广西建工集团建筑机械制造有限责任公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	南宁广发重工集团有限公司整体搬迁项目	年产铸锻件 6.5 万吨、水电设备制造总装机容量 200 万千瓦、重型装备加工 9 万吨	350000	57400	30000	结构一车间已竣工，结构二车间和下料车间正在进行平整土地	完成一期下料车间，二期铸锻车间完成 70%	南宁广发重工集团有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	柳工工程机械铸造核心件研发及制造项目	年产核心铸件 44196 吨	84890	12000	30000	完成三通一平，开展厂房基础施工	完成厂房土建工程 60%，开展设备订购	柳工柳州铸造有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
4	广西玉柴机器股份有限公司船用柴油机生产基地建设项目	年产 6800 台船用柴油机	61887	27500	20000	完成三通一平，开展厂房基础施工	完成厂房土建工程 70%，设备安装 30%	广西玉柴机器股份有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
5	广西天鹅蓄电池有限责任公司免维护及新能源铅酸蓄电池技改搬迁项目	年产各类免维护及新能源电池 500 万台/350 万千伏安时	67065	38291	25000	完成三通一平，开展基础施工	基本完成厂房土建工程，开展设备安装	骆驼集团华南蓄电池有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
6	桂林国际电线电缆集团环保特缆项目	年产环保电线电缆 10000 吨、特种电线电缆 10000 吨、特种电磁线 5000 吨、出口电线 25000 吨、无氧铜缆 20000 吨、其余各类电缆 20000 吨	92688	38000	40000	一期进行部分试生产，二期（特种及环保电缆材料、特种电磁线产品、特种电缆相关配套产业、无氧铜赶生产）开始土地平整及围墙建设	一期竣工投产，二期厂房建设及设备订购	桂林国际电线电缆集团有限责任公司	桂林市人民政府	唐琮沅
	——石化工业	4 项	1208472	71330	248000					
1	北部湾玉柴能源化工有限公司 200 万吨/年重油制烯烃和芳烃项目	年加工重质燃料油 200 万吨，生产烯烃和芳烃	931362	28500	100000	完成三通一平，开展厂房基础施工	完成地基处理，启动地下管网施工，建成部分罐区	北部湾玉柴能源化工有限公司	钦州市人民政府	李新元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	广西科元新材料有限公司 20 万吨/年丙烯酸项目	年产 20 万吨丙烯酸、20 万吨异辛烷、7 万吨丙酮氰醇、3 万吨硫铵等	180800	10000	120000	完成三通一平，开展基础施工	完成土建工程，开展设备安装	广西科元新材料有限公司	防城港市人民政府	何朝建
3	广西田东锦盛化工有限公司氯产品系列生产项目	年产 6 万吨无水氯化钙、6 万吨三氯化铝、10 万吨环氧氯丙烷、4 万吨三氯乙烯、8 万吨氯化石蜡、5 万吨氯化聚乙烯、5000 吨氯化橡胶	63600	22830	16000	年产 3 万吨环氧氯丙烷（一期）和年产 3 万吨氯化聚乙烯（一期）开展试生产	年产 6 万吨无水氯化钙、10 万吨环氧氯丙烷、5 万吨氯化聚乙烯生产线竣工投产，其他子项目完善前期工作	广西田东锦盛化工有限公司	百色市人民政府	周异决
4	广西昊旺生物科技有限公司香茅、醛烯虫酯原药生产建设项目	年产香茅醛 1200 吨、烯虫酯原药 500 吨	32710	10000	12000	基本完成一期厂房主体建设	完成一期设备安装，具备试产条件	广西昊旺生物科技有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
	——食品工业	5 项	348946	109000	106000					
1	广西中烟工业公司南宁卷烟厂“十二五”技术改造项目	新建制丝工房、动力中心、膨胀烟丝工房等，新建建筑面积 71369 平方米，改造原联合工房 61217 平方米，生产规模年产 80 万箱	179870	78000	35000	动力中心正式运行，制丝工房试投产	制丝工房正式投产，膨胀烟丝工房试投产，试验线、卷包工房完工	广西中烟工业有限责任公司	广西中烟工业有限责任公司	张雨夏
2	钦州中马粮油加工项目	年加工油料 150 万吨，分提棕榈油 30 万吨	78000	16000	30000	开展土建工程主体施工	基本完成土建工程，开展设备安装	广西港青油脂有限公司	中马钦州产业园区管委会	范 力
3	来宾绿翔生物科技有限公司天然植物提取及食品添加剂生产项目	年产穿心莲总内酯 500 吨、蚕蛹油及蚕蛋白 2000 吨、栀子黄色素 500 吨、食品添加剂 5 万吨	25000	5000	15000	完成三通一平，开展基础施工	完成厂房土建工程，开展设备安装	广西来宾绿翔生物科技有限公司	来宾市人民政府	白 希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	广西桂平乳泉液 业有限公司产 品优化升级及易 地改造项目	改造后年产 8000 吨乳泉井酒	31621	4000	16000	完成一期白酒项 目三通一平,开展 基础施工和辅助 工程建设	完成一期白酒项目 酿造车间、原料库、粉 碎车间、陈酿车间、 锅炉等主要的生产性 厂房的土建工程,开 展设备安装	广西桂平乳 泉液酒业有 限公司	贵港市人民政 府	李宁波
5	广西天照投资发 展有限公司山茶 油深加工项目	年 产 精 炼 茶 油 4000 吨、茶油化妆 基础油 4000 吨,同 时生产副产品茶麸 2232 吨,皂角、油 渣 960 吨	34455	6000	10000	完成三通一平,开 展厂房主体施工	完成厂房主体建设, 开展设备安装	广西天照投 资发展有限 公司	柳州市人民政 府	肖文荪
	——建材工业	3 项	171596	20630	90000					
1	广西广邑门业公 司建材家电复合 材料项目	年产 36 万吨建材 复 合 材 料 (PCM/VCM)	89596	1000	50000	完成三通一平,开 展基础施工	完成防盗门生产线的 厂房建设和设备安 装;复合材料门生产 线开工建设	广西广邑门 业有限公司	百色市人民政 府	周异决
2	梧州岑溪花岗岩 废石料资源化综 合利用项目(一 期)	年产人造饰面板材 160 万平方米,年 产高纯陶瓷原料石 粉、细填料石粉 100 万吨	42000	12630	25000	完成第一 条生 产 线厂房建设,开展 设备安装	第一条生产线竣工投 产,第二条生产线设 备安装	岑溪市天马 新型建材科 技有限公司	梧州市人民政 府	朱学庆
3	贺州市平桂管理 区碳酸钙新材料 产业园标准厂房 建设项目	建设标准厂房 30 万平方米	40000	7000	15000	完成三通一平,开 展基础施工	开展厂房主体施工	贺州市石鑫 建材有限公司	贺州市人民政 府	李宏庆
	——造纸与木材 加工业	3 项	2007905	46600	339560					
1	北海林纸一体化 项目	年产 90 万吨浆,90 万吨纸和纸板	1913266	20000	304560	完成三通一平,开 展临时工程施工 和基础施工	基本完成厂房结构建 设,开展设备安装	斯道拉恩索 (广西)林浆 纸有限公司	北海市人民政 府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	广西百色瑞达纸业有限公司纸浆项目	年产 9.5 万吨纸浆	54639	18600	15000	完成三通一平, 开展厂房基础施工	完成厂房土建工程 50%	广西百色瑞达纸业有限公司	百色市人民政府	周异决
3	广西特艺高新建材有限公司康贝特系列板材生产项目	年产 666 万平方米 (一期 333 平方米) 康贝特系列结构、装饰材料	40000	8000	20000	完成三通一平, 开展厂房基础施工和设备采购	一期竣工投产, 二期开工建设	广西特艺高新建材有限公司	林业厅	陈秋华
	——纺织服装与皮革工业	2 项	117800	19000	35000					
1	柳州新宇纺织公司纺纱能力提升改造项目	年产 20 万锭纺织纱	79800	15000	15000	完成三通一平, 开展基础施工	完成基础工程建设, 开展主体工程施工	柳州新宇纺织有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
2	广西华佳丝绸印染公司丝绸印染项目	每月印染丝绸约 165 万米, 其中: 炼白 100 万米、染色 40 万米、砂洗 15 万米、印花 10 万米	38000	4000	20000	完成三通一平, 开展基础施工	完成厂房土建工程, 开展设备安装	广西华佳丝绸印染有限公司	来宾市人民政府	白 希
	——电子信息工业	4 项	590000	241000	100000					
1	惠科电子(北海)科技产业园建设项目	年产 800 万台光电显示产品、多媒体机箱、电源等, 建筑面积 22 万平方米	140000	11000	25000	完成一期 1 号厂房主体建设	完成约 8 万平方米厂房及配套建设	广西惠科科技有限公司	北海市人民政府	周家斌
2	朗科(北海)国际存储产业园建设项目	建设存储设备生产线, 建筑面积约 35 万平方米	200000	112000	30000	完成 7 万平方米厂房及配套设施, 部分投入使用	完成 2 万平方米厂房及配套设施建设	广西朗科科技投资有限公司	北海市人民政府	周家斌
3	广西三诺智慧产业园建设项目 (原北海三诺高新科技园)	建设厂房及配套设施, 建筑面积 50 万平方米	200000	90000	35000	完成 25 万平方米厂房及配套设施建设	完成 10 万平方米厂房及配套设施建设	广西三诺电子有限公司	北海市人民政府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	广西雅视科技有 限责任公司 3G 手机整机、平板 电脑、显示模组 及多点触控模式 电容屏建设项目	年产 3G 手机整机 100 万台	50000	28000	10000	一期建成投入使 用，二期工程开展 主体工程施工	完成二期厂房土建工 程，开展设备安装	广西雅视科 技有限责任 公司	玉林市人民政 府	苏海棠
	——医药制造 工业	3 项	199504	62500	60000					
1	广西众森医药有 限公司生物制药 及中药饮片生产 项目	年产 10 万吨中草 药，生产水针剂、 粉针剂、口服溶液 剂、颗粒剂等	58000	4500	20000	完成三通一平，开 展基础施工	完成厂房一期工程建 设，开展设备安装	广西众森医 药有限公司	钦州市人民政 府	李新元
2	桂林市啄木鸟医 疗器械有限公司 年产 100 万套口 腔医疗器械项目	年产 100 万套达到 国际先进水平的口 腔医疗器械产品	93504	40000	20000	完成三通一平，开 展基础施工	完成厂区道路基础建 设，厂房主体在建	桂林市啄木 鸟医疗器械 有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
3	广西恒拓医药投 资集团有限公司 中成药制造生产 项目	建设片剂、胶囊、 颗粒、糖浆等生产 车间及配套设施， 总建筑面积 16.8 万 平方米	48000	18000	20000	完成部分厂房及 综合楼建设	基本完成厂房土建工 程，开展设备安装	广西恒拓医 药投资集团 有限公司	南宁市人民政 府	周红波
	——修造船及海 洋工程装备工业	1 项	65000	14200	20000					
1	贵港市西江重工 基地建设项目	年制造 1000-3000 吨箱货两用自航船 300 艘，年修理 3000 吨以下船舶 200 艘，年产重型 钢结构产品 5 万吨	65000	14200	20000	完成三通一平，1 号船台施工完成 30%	完成 1 号船台、主厂 房及部分配套设施建 设	广西西江重 工有限责任 公司	贵港市人民政 府	李宁波
	(二) 战略性 新兴产业	20 项	3823279	2099961	893000					
	——新能源	10 项	2963845	1911411	668000					

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
1	防城港红沙核电站一期工程	2 台百万千瓦级核电机组	2600000	1848011	500000	1 号核岛完成 86%，2 号核岛完成 56%，1 号常规岛完成 85%，2 号常规岛完成 54%，厂内 BOP 完成 85%	1 号核岛完成 90%，2 号核岛完成 62%，1 号常规岛完成 88%，2 号常规岛完成 56%，厂内 BOP 完成 92%；1 号机组冷试完成，2 号机组 RPV（压力容器）到货	广西防城港核电有限公司	防城港市人民政府	何朝建
2	恭城县西岭风电场	装机 4.95 万千瓦	49206	10000	25000	开展进场道路及场内道路建设	完成入场和场内道路建设，完成部分机座浇注，开展设备采购	大唐桂林新能源有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
3	恭城县园石山风电场	装机 4.95 万千瓦	47059	5000	25000	开展进场道路及场内道路建设	完成入场和场内道路建设，完成部分机座浇注，开展设备采购	国电优能恭城风电有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
4	富川百万千瓦风电基地——朝东风电场	装机 4.8 万千瓦	42984	6500	20000	完成三通一平，开展进场道路施工	建成升压站，完成部分风机安装	富川协合风力发电有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
5	富川百万千瓦风电基地——石家风电场	装机 4.8 万千瓦	39693	3700	20000	完成三通一平，开展进场道路施工	建成升压站，完成部分风机安装	富川协合风力发电有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
6	富川百万千瓦风电基地——金子岭风电场	装机 4.95 万千瓦	46275	1200	20000	完成三通一平，开展进场道路施工	建成升压站，完成部分风机安装	华能新能源股份有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
7	容县杨村风电场一期	装机 4.8 万千瓦	43949	2000	20000	完成三通一平，开展进场道路施工	完成入场和场内道路建设，完成部分机座浇注，开展设备采购	华润新能源控股有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
8	藤县生物质发电工程	2 台 1.5 万千瓦生物质发电机组	31540	20000	7000	完成三通一平，开展基础施工	基本完成厂房土建工程，开展设备安装	藤县鑫隆源生物质能热电有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
9	浦北县生物质发电工程	2 台 1.5 万千瓦生物质发电机组	32068	12000	15000	完成三通一平，开展基础施工	基本完成厂房土建工程，开展设备安装	浦北凯迪绿色能源开发有限公司	钦州市人民政府	李新元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
10	宁明东亚糖业有限公司生物质能（蔗渣）发电项目	1 台 3 万千瓦生物质发电机组	31071	3000	16000	完成三通一平，开展基础施工	完成厂房土建工程 80%，完成设备采购	广西宁明东亚糖业有限公司	崇左市人民政府	孙大光
	——新材料	4 项	178696	48550	75000					
1	江苏国盛稀土分离生产线异地升级改造项目	年处理南方离子型稀土矿 5500 吨	47915	12000	13000	完成第一条生产线土建工程，设备安装完成 40%	第一条生产线竣工投产，第二条生产线开工建设	中铝广西有色稀土开发有限公司	崇左市人民政府	孙大光
2	广西百色永宏阻燃剂材料科技有限公司年产 10 万吨环保型阻燃剂项目	年产 10 万吨环保型阻燃剂、不饱和树脂阻燃剂、无机阻燃剂、催化剂等项目	48000	8500	25000	完成三通一平，开展基础施工	基本完成厂房土建工程，开展设备安装	广西百色永宏阻燃剂材料科技有限公司	百色市人民政府	周异决
3	广西田阳鑫创石油新材料有限公司年产 30 万吨高强度石油压裂支撑剂项目	年产 30 万吨高强度石油压裂支撑剂	31781	8050	15000	完成三通一平，开展基础施工	完成厂房土建工程，开展设备安装	广西田阳鑫创石油新材料有限公司	百色市人民政府	周异决
4	广西华洋矿源材料有限公司年产 40 万吨准纳米级轻质碳酸钙项目	年产 40 万吨准纳米级轻质碳酸钙	51000	20000	22000	一期工程（年产 20 万吨生产线）土建工程完成 70%，开展设备安装	一期工程竣工投产，二期开始建设	广西华洋矿源材料有限公司	贵港市人民政府	李宁波
	——生物医药	1 项	50000	5000	15000					
1	广西圣特药业有限公司壮药研发生产建设项目	扩建植物药提取，扩大片剂、胶囊剂、颗粒剂及壮药生产线，新建一条酒剂及中药饮片生产线，年产各类中成药壮药片剂 59 万件	50000	5000	15000	完成三通一平，开展厂房基础施工	完成厂房土建工程 40%	广西圣特药业有限公司	柳州市人民政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——新一代信息技术	1 项	240738	30000	35000					
1	中国联通集团南宁总部基地	建设西南区域数据中心功能模块、西南区域服务外包呼叫中心功能模块、南宁国际局综合枢纽功能模块、中国—东盟交流中心综合功能模块、基地配套综合模块等，总建筑面积约 19 万平方米	240738	30000	35000	完成三通一平，开展基础施工	通讯枢纽楼竣工（5 层，约 1 万平方米）；交流中心楼封顶（13 层，约 3 万平方米）	中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	南宁市人民政府	周红波
	——节能环保产业	2 项	200000	55000	40000					
1	深圳市伟天星半导体设备有限公司年产 5 万套自动化 LED 设备及 1.5 亿只灯珠及 12 万只 LED 系列灯具项目	年产 5 万套自动化 LED 设备及 1.5 亿只灯珠及 12 万只 LED 系列灯具	100000	30000	20000	完成三通一平，开展基础施工	基本完成厂房土建工程，开展设备安装	深圳市伟天星半导体设备有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
2	广西立晶光电有限公司年产 50 万套系列 LED 灯具生产研发项目	年产各类庭院灯、景观步道灯、路灯、室厅灯、家用灯、LED 手电等 LED 照明灯具 50 万套	100000	25000	20000	完成三通一平，开展基础施工	完成研发大楼主体建设，车间主体封顶，开展设备安装	广西立晶光电有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
	——养生长寿健康产业	2 项	190000	50000	60000					
1	自治区社会化养老服务试点项目——广西和正康乐城一期工程	建设养老公寓、养生保健及接待中心、图书馆等，共 1641 个养老床位，总建筑面积 16.5 万平方米	100000	20000	40000	完成三通一平，和香苑主体工程封顶	综合楼及养老公寓完成基础建设，和香苑整体装修	广西太和投资有限公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	自治区社会化养老服务试点项目——中国乐养城一期工程	建设老年专属养生区及配套设施，总建筑面积 30 万平方米	90000	30000	20000	一期接待中心、综合办公服务中心、乐养中心封顶，特色老年养生公寓部分封顶	特色老年养生公寓竣工，一期接待中心、乐养中心装修，乐养广场、养心湖等室外配套工程竣工	五行创展投资控股有限公司扶绥分公司	崇左市人民政府	孙大光
	(三) 现代服务业	46 项	5728527	1839420	1261000					
	——商贸流通	31 项	4473067	1521045	983000					
1	南宁大商汇商贸物流中心项目	建设建材家具、电子数码等物流仓储设施，总建筑面积 90 万平方米	350000	22000	40000	国际家居博览中心主体封顶，国际住区、国际建材城主体在建	国际家居博览中心交付使用，国际建材城、住宅区部分竣工	南宁大商汇实业有限公司	南宁市人民政府	周红波
2	南宁市东盟国际工业原料产品物流项目（华南城）	建设工业原料展示交易、商务金融等物流仓储设施，总建筑面积约 230 万平方米	600000	440000	50000	展示交易区完成 95 万平方米建设，生活配套区完成 46 万平方米的建设	完成建材家居交易市场建设，中心商务区完成 30%	南宁华南城有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	南宁市海尔（东盟）商贸物流中心一期	建设智慧物流城和物流配套区，建筑面积约 73 万平方米	176256	5000	30000	完成三通一平，开展基础施工	开展主体工程施工，部分工程结构封顶	广西海尔投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
4	南宁玉洞交通物流中心一期	建筑面积 10.6 万平方米	37556	8000	12000	完成三通一平，开展基础施工	开展主体工程施工	广西超大运输集团有限公司	南宁市人民政府	周红波
5	柳邕农副产品市场搬迁项目一期	建设果蔬、肉类等农产品物流仓储设施，总建筑面积 19.4 万平方米	65000	20000	35000	完成三通一平，开展基础施工	完成土建工程建设，开展设备安装	广西新柳邕农产品批发市场有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
6	广西柳州粮油食糖批发仓储物流贸易中心	储备仓容 30 万吨、成品粮油年加工能力 65 万吨、粮油制品年交易量 100 万吨，建设铁路专用线一条	65220	1000	20000	完成三通一平，开展基础施工	完成基础工程建设，库房进行主体工程建	广西柳州宏桂物流有限公司	柳州市人民政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
7	柳州地王国际财富中心（企业总部基地及中小企业创业中心）	总建筑面积 65 万平方米	400000	281000	100000	一期（塔楼）主体封顶	一期（塔楼）竣工，二期 A、B、C 座完成主体施工	广西地王投资集团柳州房地产开发有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
8	荔浦新达现代物流项目	①物流仓库、进出口车辆检验车间、物流公司总部大楼等②客运站区、客运站配套设施等。总建筑面积 281820 平方米	36300	11720	12000	完成三通一平，开展基础施工	开展客运站主体工程及配套基础设施建设	荔浦骏捷运输有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
9	中央储备粮全州直属库新建储备仓项目（兴安仓储物流中心）	建设散装平房仓 11 栋，仓容 18 万吨，稻谷烘干线、大米生产线各一条及相关仓储物流设施	20032	8000	4000	1 号、2 号、3 号仓库竣工，综合楼基础施工	完成 10 万吨仓容仓库建设	中央储备粮全州直属库	桂林市人民政府	唐琮沅
10	桂林临桂新区物流配送中心建设项目	建设交易区商业设施、仓储区的汽车零配件仓库、农副产品库、食品饮料仓库、化工机电产品库、百货轻工产品库、机械设备库等，总建筑面积 23.79 万平方米	109152	68000	30000	部分汽车展厅投入使用，二手车交易市场、机动车安检站竣工	汽车物流设施和零配件仓库竣工投产，完成真龙大厦主体工程	桂林真龙国际汽车博览园有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
11	桂林市雁山区综合商业服务建设项目（一期）	建设交易中心综合楼、交易区等设施，总建筑面积 9.97 平方米	52271	2500	20000	完成三通一平，开展基础施工	1—7 号楼主体封顶，8—14 号楼大型基础施工	桂林市桂雁经济发展有限责任公司	桂林市人民政府	唐琮沅
12	桂林国际旅游商品交易区	建设国际旅游商品交流区、商务服务中心、办公管理中心、旅游商品一条街等，总建筑面积 817243 平方米	62306	5000	20000	完成三通一平，开展基础施工	办公管理中心、商品交易区土建工程完成 30%，商务服务中心土建工程完成 40%	桂林市源峰文化发展有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
13	梧州医药物流项目	建设医疗器材和药品交易、展示、仓储设施, 总建筑面积 109.4 万平方米	218000	120125	57000	开展办公楼、配套酒店及医药物流设施建设	完成医药展示中心、仓储区土建工程 60%	广西梧州中恒集团股份有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
14	毅德(桂东南)商贸物流项目(梧州)一期	建设商品交易区、商业物流区等, 总建筑面积 100 万平方米	300000	95000	100000	展示中心、宝石大厦主体在建	基本完成五金、机电、建材家居商品交易区、宝石大厦主体建设	梧州毅德商贸物流城开发有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
15	中国广西东盟商贸城建设项目一期	建设小商品区、家居区、建材区、五金机电区等物流设备, 总建筑面积 85 万平方米	340000	12000	30000	完成小商品区土建工程 95%	小商品区竣工, 开工建设游乐园、汽摩配区	广西中裕置业发展有限公司	钦州市人民政府	李新元
16	防城港市北仑河国际商贸城工程	建设交易、仓储、流通加工等物流设施, 总建筑面积 72.3 万平方米	250000	81000	75000	完成三通一平, 开展基础施工	完成一至五路道路建设, 海鲜市场土建工程完成 60%	广西北投建设投资有限公司	防城港市人民政府	何朝建
17	北流市龙翔农贸物流市场建设项目	建设物流仓储、集贸市场、展销中心、商检中心及配套设施, 总建筑面积 13.9 万平方米	30000	12000	10000	完成三通一平, 开展基础施工	完成土建工程 80%	广西北流龙翔投资有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
18	玉林市交通物流项目(一期)	建设汽车展示、小商品批发、特色产品交易、钢材贸易加工等物流设施, 总建筑面积 37.8 万平方米	107000	45000	20000	完成三通一平, 开展基础施工	完成招商中心建设, 主体土建工程完成 60%	广西交通投资集团有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
19	广西贵港市永泰仓储物流有限公司粮糖物流项目	食糖仓储容量 70 万吨, 粮食仓储容量 50 万吨, 农副产品仓储容量 90 万吨, 总建筑面积 26.7 万平方米	95000	7000	15000	完成进港一路、进港二路建设, 开展主体工程基础施工	完成多用途仓库 6 栋, 建设件杂货、散货堆场, 完善配套工程	广西贵港市永泰仓储物流有限公司	贵港市人民政府	李宁波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底累计完成投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底工程进展情况	2014 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
20	广西靖西万生隆国际商贸物流中心	建设冷链仓储库、干杂货物流仓储、工业标准厂房、联检大楼、X 光货物快速检测线等设施，总建筑面积 30.7 万平方米	200000	20000	30000	完成三通一平，开展基础施工	完成联检大楼建设，完成仓储库、干杂货物流基础工程施工	广西靖西万生隆投资有限公司	百色市人民政府	周异决
21	田阳县农副产品综合批发市场建设项目	建设交易大厅、冷库、仓储、配送中心等，总建筑面积 97.3 万平方米	120200	65000	20000	一期项目工程投入运营，二期工程开工建设	完善一期工程，二期工程冷库、集散（配送）区、加工车间开展主体施工	广西田阳古鼎香农产品综合批发市场有限公司	百色市人民政府	周异决
22	河池市粮食储备加工项目	总建筑面积 13.15 万平方米，其中一期建设仓容 8 万吨中心粮食储备库及配套工程，二期建设粮食物流园区、综合交易市场和粮食名特优产品加工区	38182	2200	8000	完成三通一平，开展基础施工	建成仓容 20000 吨仓库	河池市粮食局	河池市人民政府	何辛幸
23	桂中建材五金家居商贸城物流项目	建设建材市场、五金市场、家居市场等，总建筑面积 50 万平方米	65000	26000	20000	完成一期 12 万平方米交易区土建工程，开展装修	一期工程竣工投产，二期工程开工建设	来宾丰蓄投资发展有限责任公司	来宾市人民政府	白 希
24	来宾港武宣作业区二塘物流园一期工程	建设白糖、粮食专用库，仓储能力 100 万吨，总建筑面积 95000 平方米	24003	7500	8000	完成糖粮专用库仓储用房的钢架结构及顶棚建设	基本完成仓储库房建设，完善附属设施建设	武宣江舟储运有限公司	来宾市人民政府	白 希
25	来宾市年交易 500 万吨煤炭交易中心	建设储煤场、交易大楼、物流信息中心等，总建筑面积 28.75 万平方米，年交易煤炭量 500 万吨	28113	2500	12000	完成三通一平，开展基础施工	完成主体土建工程 70%	广西航桂实业有限公司	来宾市人民政府	白 希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
26	凭祥市边境贸易物流中心	建设联检办公大楼、检验检疫进境水果辐照处理中心、检验平台、海关监管仓库、无害化处理区等，总建筑面积 74934 平方米	70000	45500	20000	水果辐照处理中心竣工，联检办公大楼完成 90%	联检办公大楼、水果辐照处理中心竣工，开展监管仓库、查验平台及无害化处理区建设	凭祥市城市建设投资有限责任公司	崇左市人民政府	孙大光
27	中国-东盟农产品进出口物流中心（宁明爱店）	建设钢结构交易大棚、仓储、冷库、商业服务区等，总建筑面积 89328 平方米，年交易量 300 万吨	35995	6000	10000	完成三通一平，开展基础施工	完成交易设施主体土建工程 50%	广西南明新天源投资有限公司	崇左市人民政府	孙大光
28	中越边境中药材商贸物流中心（宁明爱店）	建设中草药仓储、中药材交易、中医药文化展览等设施，建筑面积 45 万平方米	91481	9500	20000	招商中心投入使用，开工建设配套道路	完成一期主体工程建设，完成项目主干道云天大道的建设	广西云天实业有限公司	崇左市人民政府	孙大光
29	广西龙州中越小商品商贸物流项目	建设小商品交易区、仓储区及相关配套设施等，建筑面积约 50 万平方米（一期建筑面积 15 万平方米）	110000	22500	20000	完成 3.3 万平方米商品交易区土建工程，综合楼、商务楼主体在建	5 万平方米综合楼、商务楼竣工，7 万平方米酒店和商务楼开工建设	广西龙州东盟国际投资有限公司	崇左市人民政府	孙大光
30	广西金融广场	建筑总面积 214164 平方米	220000	20000	80000	完成主体核心筒结构至 23 层，核心筒周边钢结构至 18 层	主体封顶，进入内部装修	广西壮族自治区农村信用社联社	广西壮族自治区农村信用社联社	谢建辰
31	东盟（南宁）国际汽车商贸物流开发项目	建设汽车展示、汽车体验中心、汽车文化、汽车培训教育等，总建筑面积 50 万平方米	156000	50000	55000	完成三通一平，开展基础施工	基本建成核心区域工程（汽车展示中心）	广西九曲湾汽车文化产业投资有限公司	自治区农垦局	刘 刚

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——旅游业	12 项	856460	238375	213000					
1	桂林恭城瑶族文化旅游开发项目	①水寨项目：建设服务中心、茶江沿岸原瑶族生态走廊及道路等，建筑面积 19.94 万平方米；②山寨项目，建设盘王庙、盘王寨、盘王谷、瑶族风情园等，建筑面积 15.55 万平方米	80595	24000	15000	完成盘王阁项目及盘王广场建设，启动文化休闲创意园、中心广场改造，及庙会街、滨水商业街、园林景观建设和水寨建设	完成水寨项目 2.1 公里防洪堤建设；山寨项目文化休闲创意园、盘王公园园林景观、滨水商业街、庙会街主体在建	恭城瑶族自治县文化旅游开发中心	桂林市人民政府	唐琮沅
2	桂林漓江古韵博览园建设项目	建设旅游基础设施，总建筑面积 34 万平方米	93773	8000	25000	完成施工道路建设，主体工程基础开挖	完成一期旅游商业区主体工程	桂林平乐阳光壹佰置业有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
3	桂林盘古文化旅游开发项目一期	建设极限游乐园、温泉度假区、休闲运动公园、旅游度假会所等，建筑面积约 59980 平方米	30000	20000	15000	完成三通一平，开展基础施工	完成一期会馆、练习场主体工程，开展河堤、水道改造及建设	桂林盘古度假新天地建设开发有限责任公司	桂林市人民政府	唐琮沅
4	桂林灌阳千家洞瑶族古镇旅游开发项目（一期工程）	建设瑶族文化博物馆、瑶族文化展览园、游客集散中心等，总建筑面积 7.7 万平方米	65000	20000	20000	完成河道整治等基础设施建设，开工建设吊脚楼和景观平台	完成风雨桥和吊脚楼主体工程	灌阳和信联合投资有限责任公司	桂林市人民政府	唐琮沅
5	桂林兴安老山界红色生态旅游综合开发项目	建设革命展示、民族文化展示、生态旅游等设施，总建筑面积 90500 平方米	23657	4350	8000	完成三通一平，开展基础施工	完成管网建设和防洪堤建设以及河道美化改造，完成景观园、红俗情谊园、展示馆、游客服务中心、红色主题休闲茶馆的主体建设	兴安县旅游总公司	桂林市人民政府	唐琮沅

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
6	罗山湖体育旅游 开发利用建设项 目（二期）	建设旅游商业购物 区、休闲运动健身 娱乐区、山地自行 车训练比赛区和环 湖徒步区、特色名 贵花卉和苗木种植 观赏区，总建筑面 积 322000 平方米	119800	20000	35000	完成奥特莱斯购 物小镇三通一平 和停车场施工，酒 店主体完工	奥特莱斯购物小镇、 酒店竣工投入使用， 完成温泉度假村主体 工程建设	桂林罗山湖 投资发展有 限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
7	桂林雄森熊虎山 庄搬迁扩建工程	建设旅游观赏科 研、珍稀动物繁育 养殖、保健品生产、 实验、综合服务 等，总建筑面积 273600 平方米	58019	30000	20000	完成三通一平和 施工道路建设	完成科研中心、笼舍、 办公区、职工宿舍建 设	桂林雄森熊 虎山庄	桂林市人民政府	唐琮沅
8	钦州市林湖生态 旅游及体育产业 开发项目	建设生态旅游、体 育产业开发、综合 配套服务等三大功 能区及旅游配套基 础设施，总建筑面 积约 10 万平方米	154900	51287	15000	完成三通一平，开 展配套道路施工	完成部分配套道路施 工，开展主体工程基 础施工	广西钦州林 湖公园有限 公司	钦州市人民政 府	李新元
9	岭南客家（陆川） 温泉文化旅游项 目一期	建设温泉康疗区、 客家文化博物馆、 地热科普展馆、生 态乐园及文化旅游 配套设施，总建筑 面积 20 万平方米	40716	15000	25000	展示馆投入使用， 开展主体工程基 础施工	完成南北主干道，客 家小镇，客家文化公 园等基础设施	广西远辰客 家文化城投 资有限公司	玉林市人民政 府	苏海棠
10	靖西国际绣球城 文化旅游项目	建设旅游设施、文 化与商业设施、公 共设施等，总建筑 面积 40 万平方米	80000	1000	15000	开展三通一平和 配套道路建设	完成三通一平，开展 主体工程基础施工	广西和信联 合投资有限 责任公司	百色市人民政 府	周异决
11	河池市巴马县百 魔洞生态旅游项 目	建设旅游基础设 施，总建筑面积 533 万平方米	40000	29738	8000	开展三通一平和 配套道路建设	基本完成主体土建工 程，开展装修	巴马县华昱 公司	河池市人民政 府	何辛幸

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
12	广西扶绥龙谷湾 旅游休闲度假区 项目	建设恐龙博物馆、 休闲旅游区、动感 游乐区及配套设 施，总建筑面积 54.6 万平方米	70000	15000	12000	完成水系开挖及 河道整理，完成恐 龙桥及风雨桥主 体桥身建设，玛雅 雨林传奇乐园游 客接待中心开工 建设	酒店主体基本完工， 开工建设恐龙科技 馆，基本完成游客接 待中心及嬉水乐园、 动感地带乐园、儿童 乐园	广西扶绥龙 谷湾旅游休 闲度假区有 限公司	崇左市人民政 府	孙大光
	——文化产业	3 项	399000	80000	65000					
1	桂林市五通农民 画产业项目	建设画苑、农民画 培训区及管理用 房、文化创作园创 作画苑、旅游商品 交易市场及配套设 施，总建筑面积 85752 平方米	39000	25000	15000	完成农民画展示 馆、文化广场、人 工湖（刘三姐山歌 对唱表演台）建设	刘三姐民俗客栈封 顶，完成刘三姐民俗 客栈广场建设，字画 古玩商业街完成 30%	桂林临桂刘 三姐茶园度 假村有限公 司	桂林市人民政府	唐琮沅
2	来宾金龟岛民族 文化博览园建设 项目一期	建设海外瑶族论坛 永久性会址、民族 博物馆、民族剧院 等，总建筑面积 53.74 万平方米	110000	50000	20000	完成三通一平，开 展基础施工	完成基础工程施工， 开展主体工程建设	广西昌林实 业发展有限 责任公司	来宾市人民政 府	白 希
3	田阳县壮文化开 发项目	建设壮族文化、土 司文化等旅游设 施，总建筑面积 55 万平方米	250000	5000	30000	开展三通一平，完 成临时施工用水、 用电工程	开展主体工程施工	广西汇通古 镇文化旅游 开发有限责 任公司	百色市人民政 府	周异决
	（四）特色农业	3 项	103148	11800	29000					
1	台湾花卉产业园 苗圃基地建设项 目二期	建设花卉展示中 心、技术交流中心 及配套设施，总建 筑面积 6 万平方米	22000	1000	11000	开展花海主体工 程和水电等配套 工程施工	完成幸福花海建设， 完成林业博物馆土 建工程 50%，开展休 闲旅游设施建设	广西朝辉花 卉产业有限 责任公司	林业厅	陈秋华
2	广西武宣金泰丰 农业科技发展公 司优质肉牛生态 养殖加工产业项 目	建设种牛场、肉牛 育肥场、肉牛屠宰 加工厂、生物饲料 厂、有机肥料厂等， 年产牛肉 1.25 万吨	56200	4000	12000	牛场建设基本完 成，屠宰场基础工 程正在建设	完成牛场建设，屠宰 场建设基本完成	广西武宣金 泰丰农业科技有 限公司	来宾市人民政 府	白 希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	浦北县苗木花卉 培育产业建设项 目	建设苗木花卉综合 管理区和生产区， 总建筑面积 95754 平方米	24948	6800	6000	完成三通一平，开 展园区水沟和道 路施工	完成会展中心、交 易大厅、科研大楼建设	浦北县联升 苗木花卉有 限公司	钦州市人民政 府	李新元
	三、社会民生	27 项	7360584	3295795	1915500					
	（一）教育	19 项	1553338	508563	204500					
	——高等教育	10 项	949009	330833	111500					
1	广西大学“211 工程”四期	建设七个重点学科 项目、两个创新人 才培养和队伍建设 项目、两个校内公 共服务体系建设项 目、三个基础设施 建设项目	50000	11400	4000	完成新闻出版人 才培养基地大楼 主体建设，图书馆 二期工程、广西大 学土木工程大型结 构研究平台实验 室主体在建	新闻出版人才培养基 地大楼收尾，图书 馆二期工程、广西 大学土木工程大型 结构研究平台实验 室实验室开工建设	广西大学	教育厅	秦 斌
2	广西师范大学雁 山校区二期	建设图书馆、理科 教学区、学生活动 中心、食堂等，总 建筑面积 76.08 万 平方米	236000	39000	11000	图书馆、第二食 堂、学生公寓主体 在建，行政楼、理 科楼开工建设	图书馆、第二学生食 堂、球类馆、学生宿 舍 5-8 栋收尾，理 工科实验教学中心、 理科教学组团主体 施工	广西师范大 学	教育厅	秦 斌
3	广西艺术学院相 思湖新校区	建设教学楼、学生 宿舍、图书馆等， 总建筑面积 30.98 万平方米	114400	61700	5000	综合实验教学楼 竣工交付使用，多 功能图书馆完成 地下室施工，附属 中等艺术学生公 寓开展施工，风雨 球场设计方案已 批复	基本完成多功能图 书馆主体施工，附 属中等艺术学校学 生公寓主体施工	广西艺术学 院	教育厅	秦 斌
4	广西师范学院五 合新校区	建设学生宿舍、教 学楼、实验楼、图 书馆、学生食堂等 ，总建筑面积 58 万 平方米	120000	19808	8000	食堂完成主体结 构封顶，学生宿舍 1 号、2 号、3 号、 4 号楼基本完成主 体结构施工，教学 楼进行主体结构 第 3 层施工	教学楼、食堂、学 生宿舍竣工，教学 楼 1 栋、学生宿舍 4 栋、食堂 1 栋、 路网、室外运动场 收尾，风雨球场 1 座、留学生公 寓 1 栋开工	广西师范学 院	教育厅	秦 斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	桂林电子科技大学花江校区四期工程（原尧山新校区四期工程）	建设演艺中心、学生活动中心、运动场等，建筑面积约 5 万平方米	20000	11540	4500	完成学生活动中心等项目施工招标，开展配套道路施工	学生活动中心、花江一桥、道路工程主体在建	桂林电子科技大学	教育厅	秦 斌
6	桂林医学院临桂校区建设项目	建设教学楼、图书馆、运动场馆等，总建筑面积 37 万平方米	98009	33300	10000	生物技术、人文社科学院教学楼、基础学院楼、公共教室南楼、公共卫生学院楼、学生宿舍楼（部分）、教工食堂竣工	临床医学院楼、教学办公楼、学生宿舍 7-9 栋收尾；学生食堂、活动中心、科学实验中心主体在建	桂林医学院	教育厅	秦 斌
7	玉林师范学院东校区扩建工程（二期）	建设图书馆、实验楼、教学楼、学生宿舍等，总建筑面积 17.5 万平方米	45172	28906	3000	学生公寓 4 号楼、图书馆投入使用	学生公寓 1 号楼竣工验收	玉林师范学院	教育厅	秦 斌
8	北部湾大学（筹办）一期工程（钦州学院新校区）	建设教学楼、图书馆、实验室等，建筑面积 35.12 万平方米	172728	69642	46000	公共教学楼 1 号楼、2 号楼主体在建，完成土方工程 80%	完成公共教学楼、美创学院、音乐学院、商学院、外语文传学院、文科楼、教工宿舍楼等工程建设	钦州市滨海新城置业集团有限公司	钦州市人民政府	李新元
9	贺州学院西校区扩建二期工程	建设教学楼，教工住宅楼、学生宿舍等，总建筑面积 19.6 万平方米	42900	21000	10000	完成第 7 至第 9 幢学生公寓建设；全面开工建设艺术综合教学楼（逸夫教学楼）、教职工住宅	完成艺术综合教学楼（逸夫教学楼）并投入使用，教职工限价商品房、理科综合楼完成 40%	贺州学院	贺州市人民政府	李宏庆
10	百色学院澄碧校区扩建工程	建设公共教学中心、公共实验中心、图书馆、学生公寓、学生食堂等，总建筑面积约 20.29 万平方米	49800	34537	10000	实验中心主体封顶，教学楼、学生食堂主体在建，部分学生公寓主体封顶	教学楼、学生食堂、实验中心竣工，开工建设工科实训中心和 GMS（次涓公河区域）职业教育大楼	百色学院	百色市人民政府	周异决

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——职业教育	9 项	604329	177730	93000					
1	广西政法管理干部学院新校区	建设教学楼、学生宿舍、图书馆等，总建筑面积 28.62 万平方米	93600	15000	25000	完成三通一平，开展基础施工	教学楼、学生宿舍楼竣工	广西政法管理干部学院	司法厅	赵 波
2	广西建设职业技术学院相思湖新校区	建设图书馆、实验楼、教学楼、学生宿舍等，总建筑面积约 48 万平方米	107500	35000	20000	一期工程教学楼、实验实训楼、学生宿舍楼、学生食堂等单体建筑 20 万平方米主体封顶	一期工程教学楼、实验实训楼、宿舍楼、食堂竣工验收，后勤楼、图书馆、第二批学生宿舍等项目建设	广西建设职业技术学院	住房城乡建设厅	严世明
3	广西工商职业技术学院相思湖新校区建设项目	建设教学楼、宿舍、食堂等，总建筑面积 7.75 万平方米	15000	12600	2000	基本完成教学楼、宿舍楼、食堂、风雨球场建设	完善基础设施，综合楼、办公楼及辅助用房开工建设	广西工商职业技术学院	自治区粮食局	黄显阳
4	广西农业职业技术学院新校区建设项目	建设教学楼、实训楼、学生宿舍楼、饭堂、图书馆等，总建筑面积 258472 平方米	71000	1100	5000	完成一期用地三通一平，完成施工用电用水等临时工程建设	实验教学楼主体开工建设	广西农业职业技术学院	农业厅	谢泽宇
5	广西交通高级技工学校伊岭校区项目	建设教学楼、实训大楼、汽车驾驶教练场及配套设施，总建筑面积 17 万平方米	30769	1200	3500	教学楼主体工程封顶，其他单体开展报建工作	教学楼整体竣工验收，其他单体开工建设	广西交通高级技工学校	交通运输厅	潘 巍
6	桂林师范高等专科学校临桂新校区	建设教学楼、实验楼、图书馆等教学设施，总建筑面积 31.13 万平方米	81320	800	10000	完成三通一平，开展基础施工	办公楼、音乐楼、美术楼、部分学生宿舍楼、食堂主体工程在建	桂林师范高等专科学校	桂林市人民政府	唐琮沅
7	桂林航天工业学院新校区（原桂林航天工业高等专科学校新校区）	建设教学实验综合楼、实验楼、图书馆办公楼、学生公寓等，总建筑面积 22.83 万平方米	32000	19530	1500	教学实验综合楼、实训楼、14-16 号公租房、13 号 17 号 19 号学生公寓、学生食堂工程竣工投入使用	完善基础设施，开工建设学生公寓及实训楼	桂林航天工业学院	桂林市人民政府	唐琮沅

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
8	柳州师范高等专科学校来宾校区	建设公共教学楼、图书馆、学生公寓、学生食堂等，总建筑面积约 44.3 万平方米（一期建筑面积 14.6 万平方米）	127140	83500	10000	一期工程已竣工交付使用；二期工程二期 3 栋学生公寓、运动场开工建设	完成二期工程 3 栋学生公寓及室外配套工程建设，运动场、理工楼、礼堂主体完成 80%	柳州师范高等专科学校	来宾市人民政府	白 希
9	广西中远职业学院一期工程	建设教学楼、实训楼、宿舍楼、图书馆等教学设施，建筑面积 23 万平方米	46000	9000	16000	图书馆、宿舍楼、教学楼主体在建	完成图书馆、宿舍楼（部分）、教学楼、运动场建设，达到首期招生条件	广西中海投资集团有限公司 南宁远源贸易有限公司	崇左市人民政府	孙大光
	（二）卫生	1 项	33848	20000	10000					
1	柳州市儿童医院一期	建设医技综合楼、门诊综合楼及配套设施，总建筑面积 86555 平方米，设置床位 300 张	33848	20000	10000	完成地基施工	完成门诊综合楼、住院大楼主体结构建设，进入内部装修	柳州市儿童医院	柳州市人民政府	肖文荪
	（三）文化	2 项	58859	6000	15000					
1	来宾市“三馆”建设项目	总建筑面积 55005 平方米，其中：图书馆 20959 平方米，群众艺术馆 16565 平方米，档案馆 17483 平方米	33859	1500	10000	完成基础工程 40%	完成主体土建工程 50%	来宾市城市建设投资有限责任公司	来宾市人民政府	白 希
2	百色市文化科技中心	建设民族艺术剧院、妇女儿童活动中心、图书馆、科技馆、档案馆等，总建筑面积 5.9 万平方米	25000	4500	5000	图书馆、档案馆竣工	民族艺术剧院、妇女儿童活动中心、科技馆开展基础施工	百色开发投资集团有限公司	百色市人民政府	周异决

[illegible]

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底工 程进展情况	2014 年工程形象 进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	四、生态环保	8 项	404076	110917	110500					
	(一) 环境综合治理	6 项	374738	101201	95000					
1	茅尾海沙井岛东岸综合整治工程	海岸线综合整治、河道综合整治、浅滩清淤、低洼地平整和填海造地工程, 清淤面积 7.9 平方公里, 吹填面积 5.32 平方公里及海岸线整治	81607	17000	20000	完成沙井港渔船临时避风停靠点港池拓宽, 16 号西吹填区围堰、赛道范围内的植被根系开挖, 完成 18 号北吹填区北半区临时围堰	完成茅尾海沙井岛东岸岸线范围内的清淤、吹填等工作	钦州市滨海新城置业集团有限公司	钦州市人民政府	李新元
2	茅尾海东岸综合整治工程	海岸线综合治理、葵子江清淤及人工湖开挖、浅滩清淤和填海造地工程, 清淤面积 10.4 平方公里, 吹填面积 2.99 平方公里及海岸线整治	97926	31654	20000	累计完成疏浚工程量 53 万立方米, 基槽换填砂 31 万立方米, 充填砂袋 66 万立方米, 吹填区土方围堰工程量 52 万立方米	完成茅尾海东岸岸线范围内的清淤、吹填等工作	钦州市滨海新城置业集团有限公司	钦州市人民政府	李新元
3	梧州苍海湖半岛核心区环境综合整治工程	开展生态环境恢复、河床清淤、景观设施等工程建设, 新建 18 至 40 米宽道路总长 8.9 公里, 9-30 米桥涵 7 座及排水、照明、绿化等配套设施	69109	12000	30000	完成核心区路网路基 43%, 部分路段开展路面施工	完成苍海半岛核心区路网范围内的路基填土以及道路排水、照明、绿化等配套设施建设	广西梧州市苍海建设投资有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
4	梧州苍海运河水系生态建设项目	开挖运河长 4.7 千米, 土地整治面积 88.4 万平方米, 新建道路 2.3 千米, 环境生态恢复 6.9 万平方米	42000	15000	20000	开展土方开挖, 水系填土	完成水系开挖、坡岸防护、防洪闸及部分景观工程	广西梧州市苍海建设实业发展有限公司	梧州市人民政府	朱学庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底累计完成投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底工程进展情况	2014 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	防城港市海岸保护与整治工程	建设海堤 9.15 公里, 沿堤线设置排水涵闸 8 座	19920	500	2000	完成初步设计已批复, 开展施工前准备	完成暗埠江桥及部分路堤建设	防城港市港口区域投公司	防城港市人民政府	何朝建
6	刁江南丹段重金属污染治理与环境修复工程	21.5 公里河段重金属污染治理及环境修复	64176	25047	3000	5 个项目在建, 2 个项目已竣工	完成车河河五一矿至亢马河段治理、南丹县刁江源选矿行业选矿尾矿脱水干堆废水处理回用技术示范、南丹工业园区重金属废水处理资源化、南方公司从回收砷镉铅锌铜重金属项目建设	南丹县环保局	河池市人民政府	何辛幸
	(二) 垃圾处理	1 项	20000	5000	12000					
1	中铝广西分公司平南 2 号预留地赤泥堆场扩建项目	在预留场地扩建堆场 (扩建平南 2 号堆场), 新增库容 2 万立方米	20000	5000	12000	开展土方工程施工	开展主体工程施工	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	程运材
	(三) 循环经济	1 项	9338	4716	3500					
1	中铝广西分公司铝电解固体废物无害化利用项目	年处理 15000 吨铝电解固体废物	9338	4716	3500	完成三通一平, 开展基础施工	开展主体工程施工	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	程运材
	五、社会管理	3 项	150127	32000	33000					
1	来宾市公安局监管中心	建设看守所、强制戒毒所、拘留所、收容教养所、人民警察训练学校、特警支队营房、武警中队营房等, 总建筑面积 10 万平方米	23130	8500	8000	完成场地平整工作, 开展基础工程	完成主体土建工程 70%	来宾市建设投资有限公司	来宾市人民政府	白 希

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底累计完成投资	2014 年计划投资	截至 2013 年底工程进展情况	2014 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	广西平南监狱迁建贵港市项目	总建筑面积 25.26 平方米（其中监管区 8.03 万平方米）	74497	21500	10000	监管区主体在建，生活区部分封顶	基本完成生活区建设，监管区主体土建工程 60%	广西平南监狱	自治区监狱局	蒋海东
3	武警水电第一总队三支队机关及所属大队和总队教导队营区建设项目	包括总队教导队（柳州市）、三支队机关（南宁市）、三支队一大队（南宁市）、三支队二大队（钦州市）营区，总建筑面积 92280 平方米	52500	2000	15000	三支队一大队、三支队二大队完成土方开挖，三支队机关营区完成地质勘探	开展主体工程施工	武警水电第三支队	南宁市人民政府 柳州市人民政府 钦州市人民政府	周红波 肖文荪 李新元

2014 年自治区层面统筹推进（竣工投产）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底 工程进展情况	计划竣工 月份	项目业主	责任单位	责任人
	合计	83 项	21949300	17907587	2941705					
	一、基础设施	29 项	18363213	15430317	1864522					
	（一）交通	13 项	16863914	14244122	1555316					
	——铁路	2 项	12927320	10861425	970000					
1	贵广铁路（广西段）	全长 857 公里，广西境内 348 公里，设计时速 250 公里/小时及以上	3658100	2661425	650000	基本完成土石方工程、特大桥、隧道工程，开展无砟轨道道床铺设	12 月	贵广铁路有限公司	自治区铁建办	莫 桦
2	铁路项目收尾工程	包括湘桂线永州至柳州段扩能改造、柳南客专、钦北、南黎、南广（黎塘至广东界）等 5 条高铁，以及玉铁、黎钦、铁山港支线、大榄坪至保税港区段支线等 4 条普速铁路	9269220	8200000	320000	主体已竣工，完善站后工程、配套工程建设	9 月	南宁铁路局、柳南铁路公司、南广铁路公司、黎南铁路公司、广西沿海铁路公司、广西铁路投资集团	自治区铁建办	莫 桦
	——高速公路	6 项	2636860	2540000	143216					
1	桂平至来宾高速公路	主线长 87.6 公里，双向四车道，路基宽 26 米，设计时速 100 公里/小时	455270	430000	25270	完成路基 98%，路面基层 90%，路面面层 50%，桥梁 90%，涵洞、通道 100%，隧道 90%，防护 100%	12 月	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底 工程进展情况	计划竣工 月份	项目业主	责任单位	责任人
2	岑溪至水汶高速公路	主线长 30 公里, 双向四车道, 路基宽 26 米, 设计时速 100 公里/小时	244178	235000	9178	完成路基 99%, 桥梁 90%, 涵洞、通道 100%, 隧道 95%, 防护工程 95%	12 月	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
3	南宁外环高速公路	主线长 79.2 公里, 双向四车道, 路基宽 28 米, 设计时速 120 公里/小时	518639	540000	30000	主体工程中的路基、涵洞、隧道等工程全部完成, 桥梁工程除邕江特大桥外全部完成, 路面基层完成, 路面面层完成 50%	10 月	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
4	靖西至那坡高速公路	主线长 89.3 公里, 双向四车道, 路基宽 26 米, 设计时速 100 公里/小时	688192	680000	8192	主体工程基本建成, 开展机电安装	6 月	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
5	河池至都安高速公路	主线长 92.3 公里, 双向四车道, 路基宽 26 米, 设计时速 100 公里/小时	655576	630000	25576	主体工程基本建成, 开展机电安装	6 月	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
6	南宁机场配套高速公路延长线工程(至新航站楼)	主线长 5.4 公里, 双向六车道, 路基宽 42.5 米, 设计时速 80 公里/小时	75005	25000	45000	完成场平, 开展桥梁桩基施工	12 月	南宁市城市建设投资发展有限责任公司	南宁市人民政府	周红波
	——航空	1 项	643296	300000	350000					
1	南宁机场新航站区及配套设施扩建工程	按满足年旅客吞吐量 1600 万人次标准, 新建 18 万平方米航站楼, 3200 米滑行道, 及相关配套设施	643296	300000	350000	航站楼主体封顶, 进行内部装修和设备安装	9 月	广西机场管理集团有限公司	广西机场管理集团有限公司	胡俊华
	——黄金水道	1 项	433432	361967	50000					
1	长洲水利枢纽三线四线船闸工程	3000 吨级船闸 2 座, 设计单向通过能力 9600 万吨(下行)	433432	361967	50000	完成土石方工程 91%, 混凝土浇筑工程 77%	12 月	广西西江开发投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设 内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底 工程进展情况	计划竣工 月份	项目业主	责任单位	责任人
	——北部湾港口	1 项	158383	134130	24200					
1	钦州港大榄坪南作业区北 1 号-3 号泊位(原钦州港大榄坪北 1 号-3 号泊位)	5 万吨级多用途泊位 2 个, 7 万吨级汽车滚装泊位 1 个, 年通过能力 480 万吨	158383	134130	24200	水工主体基本建成, 后方陆域工程部分完工	12 月	广西北部湾国际港务集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
	——其他交通	2 项	64623	46600	17900					
1	崇左至渠旧公路(崇左市工业区公路)	一级公路, 长 22.3 公里, 路基宽 32/24.5 米, 设计时速 80 公里/小时	47628	36000	10900	一期工程已完工, 二期工程基本完成路基、涵洞及路面工程	5 月	崇左市交通投资有限公司	崇左市人民政府	孙大光
2	岑溪市南环过境公路	全长 9.7 公里, 按二级公路标准建设	16995	10600	7000	路基、桥梁、涵洞施工	12 月	岑溪市交通运输局	梧州市人民政府	朱学庆
	(二) 能源	1 项	267007	254222	12785					
1	西气东输二线工程广西段支线工程	包括南宁至百色、南宁至崇左、贵港至玉林、苍梧至贺州支线, 共 758 公里	267007	254222	12785	线路施工完成 87%	10 月	中国石油西气东输管道分公司	自治区能源局	高 旭
	(三) 水利	2 项	66698	58976	7746					
1	梧州市长洲防洪堤南北堤扩建工程	防洪堤总长 15.903 公里, 排涝闸 12 座, 排涝泵站 5 座	37452	32976	4500	完成堤防工程建设约 3 公里, 护岸 3 公里, 排涝泵站 3 座	12 月	梧州安澜防洪排涝工程投资有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
2	德保县多旁水库工程	总库容量 4501 万立方米, 年供水总量 3104 万立方米	29246	26000	3246	开展输水隧洞开挖, 完成泄洪洞至 3 号坝的公路建设	12 月	广西德保兴德水务有限责任公司	百色市人民政府	周异决
	(四) 市政基础设施	13 项	1165594	872997	288675					
1	南宁市英华大桥	长 915 米, 其中主桥长 500 米, 引桥长 415 米, 引道长 173.2 米	88959	55000	32000	完成主塔及下构施工	10 月	南宁纵横时代建设投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
2	南宁市五象大桥	长 872 米, 其中主桥 590 米, 引桥 282 米, 引道长 682 米	81515	55000	26000	完成主塔及下构施工	10 月	南宁纵横时代建设投资有限公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底 工程进展情况	计划竣工 月份	项目业主	责任单位	责任人
3	桂林市西二环路	城市主干道，全长 19 公里，双向六车道，路基红线宽 50-60 米	226194	200000	26194	除了北辰立交桥、下穿湘桂铁路两个节点外，其他路段的路基、排水、路面、绿化电力、通讯等工程基本完成	12 月	桂林市经济建设投资总公司	桂林市人民政府	唐琮沅
4	梧州市长洲区红岭片基础设施项目一期工程	建设城市道路 32 条，总长 36.183 公里，配套建设的道路排水、雨污水主渠、照明、绿化、交通、给水、强弱电管网等工程	182692	171222	11000	部分道路已建成验收，正在进行绿化工程施工	12 月	梧州市东泰公司	梧州市人民政府	朱学庆
5	梧州市南岸新区苍海东环大道	城市主干道 11.75 公里，路宽红线 17 米	49290	28000	22000	完成西北片区和核心区段的路基、路面工程和绿化设施	12 月	梧州市苍海建设开发有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
6	北海出口加工区 B 区基础设施一期工程	建设办公楼、围网、道路、监管查验设施等 13 个子项目（一期封关面积 116 公顷）	103747	65300	38447	综合楼主体封顶，装修工程、道路等基础设施在建	4 月	北海出口加工区投资开发有限责任公司、北海出口加工区建设发展有限公司	北海市人民政府	周家斌
7	防城港市西湾环海大道	城市次干道 9.4 公里，路基红线宽 33 米	51800	27150	24000	基本完成路基工程，开展路面施工	12 月	防城港市东湾交通有限公司	防城港市人民政府	何朝建
8	防城港市针鱼岭大桥	总长 824.5 米，主桥 250 米，主桥普通段桥面宽 36 米	47082	39474	7500	基本完成路基、路面施工	6 月	防城港市东湾交通有限公司	防城港市人民政府	何朝建
9	防城港市东湾大道	城市主干道 II 级 13.06 公里，路基红线宽 50 米	82353	66907	15000	二、五、六标段完工，三、四标段开工建设	11 月	防城港市城市建设投资有限责任公司	防城港市人民政府	何朝建
10	防城港企沙工业区自来水厂及供水管网一期工程	日供水 5 万立方米，铺设配水管网长 66.7 千米	22158	5744	16000	完成水厂土建工程，开展设备安装	10 月	广西防城港北投水务有限公司	防城港市人民政府	何朝建

序号	项目名称	主要建设 内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底 工程进展情况	计划竣工 月份	项目业主	责任单位	责任人
11	玉林市玉容路(人民东路<南流江至贵门关段>)道路改造	改造城市道路,全长 6.1 公里,扩宽至 60 米	27100	15000	12100	基本完成路基、路面施工	7 月	玉林市玉东新区建设投资有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
12	玉林市玉东新区配套路网一期工程	城市主干路,全长 20.4 公里,路基红线宽 60 米,包括玉梧路(二环至海峡两岸试验区段)、玉容路(二环至茂林镇南流江边段)、龟山路、为民路(秀水至龟山路段)4 个子项目	148670	100000	48600	完成全线路基工程,部分路段建成通车	10 月	玉林市玉东新区建设投资有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
13	贵港市环城公路东环郁江特大桥	一级公路,总长 10.5 公里,主桥 862 米	54034	44200	9834	路基完成 80%,涵洞通道完成 100%,主桥完成 85%	10 月	贵港市交通运输局	贵港市人民政府	李宁波
	二、产业	43 项	3013864	2022184	969803					
	(一) 千亿元产业	25 项	2248531	1531448	697649					
	——电力工业	4 项	733489	470361	254578					
1	岩滩水电站扩建工程	2 台 30 万千瓦发电机组	280610	234182	46000	引水系统:已完成进水口底板砼浇筑和边坡支护,厂房系统:开挖支护全部完成,岩锚梁、安装间底板砼浇筑全部完成	11 月	大唐岩滩水力发电有限责任公司	河池市人民政府	何辛幸
2	南丹县懂托(拉纳)水电站	装机容量 3 万千瓦,总库容 809 万立方米	70000	45000	20000	懂托电站:厂房主体施工,引水隧洞进行砼浇筑支护;拉纳水电站:厂房主体施工,引水隧洞已完成支护	6 月	河池汇能电力有限公司	河池市人民政府	何辛幸

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底 工程进展情况	计划竣工 月份	项目业主	责任单位	责任人
3	久隆变电站扩建工程	变电 75 万千伏安	8508	1040	7468	开展基础施工	11 月	广西电网公司	广西电网公司	于培双
4	广西电网公司 2014 年竣工项目（220 千伏及以下送变电）	220 千伏包括贵广铁路外部供电、官塘变电站扩建、长望变电站增容改造等 33 个项目，以及 110 千伏及以下送变电工程	374371	190139	181110	主体在建	12 月	广西电网公司	广西电网公司	于培双
	——有色金属工业	3 项	320424	213000	107424					
1	广西百色广银铝业有限公司年产 50 万吨铝型材表面处理项目	年加工处理 50 万吨建筑及工业用铝型材	218320	125000	93320	挤压车间、氧化车间主体完成，完成设备安装	10 月	广西广银铝业有限公司	百色市人民政府	周异决
2	广西那坡百益矿业开发有限公司 100 万吨铝土矿采选项目	年开采 100 万吨铝土矿	47104	45000	2104	厂区主体工程竣工验收，生产设备安装调试	2 月	广西那坡百益矿业开发有限公司	百色市人民政府	周异决
3	贺州桂海铝业电子铝箔一期工程	年产电子铝光箔 1.8 万吨	55000	43000	12000	完成厂房、设备基础及辅助工程 70%	12 月	广西贺州桂海铝业科技有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
	——冶金工业	1 项	100000	85000	15000					
1	广西沙钢锰业有限公司铁合金生产项目	年产 30 万吨铁合金	100000	85000	15000	4 台矿热炉土建工程已完工并进入设备安装阶段	1 月	广西沙钢锰业有限公司	崇左市人民政府	孙大光
	——汽车工业	1 项	50000	30000	20000					
1	柳州市五顺工业有限公司汽车零部件生产项目	年产轿车零部件 20 万套，微车零部件 30 万套，发动机零部件 10 万套，模具、夹具、检具 1 万套	50000	30000	20000	完成部分厂房建设，开展设备安装	12 月	柳州市五顺工业有限公司	柳州市人民政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设 内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底 工程进展情况	计划竣工 月份	项目业主	责任单位	责任人
	——机械工业	5 项	353347	290182	62842					
1	玉柴重工挖掘机零 配件及配套生产项 目	年产 1500 万套挖掘 机零配件	135000	118000	17000	基本完成厂房建设 工程,开展设备安装	8 月	广西玉柴重工有 限公司	玉林市人民政府	苏海棠
2	玉林市新翰电子机 械有限公司年产 60 万件机体、飞轮壳铸 件及加工生产线技 术改造项目	年产 60 万件发动机 缸体、飞轮壳铸件	20000	10500	10000	完成厂房土建工程 40%	11 月	玉林市新翰电子 机械有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
3	广西柳电电气股份 有限公司整体迁建 项目	年产 13400 台/套高 低压输电和电气自 动化控制产品	45505	33682	11000	基本完成厂房建设 工程,开展设备安装	10 月	广西柳电电气股 份有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
4	梧州市鸿图精密压 铸暨精密模具生产 项目	年生产铝合金压铸 件 2.2 万吨,高端精 密模具 275 套	51842	33000	18842	部分生产车间主体 工程完工,压铸车间 完成压铸件 12 台安 装调试,熔化炉 6 台 已投入使用	12 月	梧州市鸿图精密 压铸有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
5	中国化工橡胶桂林 有限公司高等级子 午线轮胎产业化项 目(一期)	年产 100 万条全钢 载重子午胎	101000	95000	6000	完成一期厂房建设 和设备安装,开展设 备调试	3 月	中国化工橡胶桂 林有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
	——石化工业	2 项	58300	21495	36805					
1	梧州市梧松脂树胶 有限公司 3 万吨高 等级交通标志涂料 项目	年产 3 万吨高等级 交通标志涂料	26000	15000	11000	厂房主体在建,开展 设备采购	12 月	梧州市梧松脂树 胶有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
2	广西广维化工有限 责任公司利用废糖 蜜生产聚乙烯醇材 料技改项目	年产 10 万吨废糖蜜 制工业乙醇	32300	6495	25805	厂房主体开工建设, 开展设备采购	5 月	广西广维化工有 限责任公司	河池市人民政府	何辛幸

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底 工程进展情况	计划竣工 月份	项目业主	责任单位	责任人
	——食品工业	5 项	291361	159500	126000					
1	广西南明丰浩糖业科技有限公司甘蔗高效循环经济项目（I 期）	日榨甘蔗 8000 吨、日产 1000 吨精糖	98561	68000	25000	主体工程完成 90%，设备安装完成 80%	12 月	广西南明丰浩糖业科技有限公司	崇左市人民政府	孙大光
2	广西湘桂糖业集团有限公司年产 8000 吨高核苷酸酵母抽提物项目	年产 8000 吨高核苷酸酵母抽提物（折干）	26800	21500	5000	厂房主体在建，开展设备安装	6 月	广西湘桂糖业集团有限公司	崇左市人民政府	孙大光
3	钦州九联肉食鸡加工产业一体化建设项目	年屠宰肉食鸡 6000 万只，年产分割鸡肉产品 12 万吨，年加工鸡肉熟食品 3 万吨	51000	20000	31000	基本完成主体工程的建设，开展设备安装	9 月	钦州九联食品有限公司	钦州市人民政府	李新元
4	益海嘉里粮油食品综合利用项目	年产优质大米 27.5 万吨，年产米糖毛油 2 万吨	50000	15000	35000	厂房主体在建，开展设备采购	8 月	益海嘉里（贵港）粮油食品有限公司	贵港市人民政府	李宁波
5	南宁百威年产 30 万吨啤酒项目	年产 30 万吨啤酒	65000	35000	30000	厂房主体在建，开展设备安装	6 月	百威英博啤酒（南宁）有限公司	南宁市人民政府	周红波
	——建材工业	1 项	27910	17910	10000					
1	梧州藤县发泡陶瓷保温板生产项目	年产 600 万平方米发泡轻质陶瓷保温板	27910	17910	10000	项目第一条生产线基本完成，开展试生产	6 月	广西碳歌环保新材料股份有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
	——造纸与木材加工业	1 项	25000	14000	10000					
1	广西得力木业开发有限公司年产 30 万立方米地板基材及年产 500 万平方米强化地板项目	年产 30 万立方米地板基材及年产 500 万平方米强化地板	25000	14000	10000	基本完成厂房主体建设，开展设备安装	9 月	广西得力木业开发有限公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设 内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底 工程进展情况	计划竣工 月份	项目业主	责任单位	责任人
	——电子信息工业	1 项	252000	207000	45000					
1	富士康南宁科技园一期标准厂房及配套设施项目	建设标准厂房附属房以及厂区配套设施, 建筑面积 40 万平方米	252000	207000	45000	B 厂区一期基本完工, B 厂区二期主体完工	12 月	南宁城市建设投资集团有限责任公司	南宁市人民政府	周红波
	——医药制造工业	1 项	36700	23000	10000					
1	广西科伦制药有限公司硫酸头孢匹罗等原料药、粉针剂生产项目	年产原料药 830 吨、粉针剂 1 亿支	36700	23000	10000	基本完成厂房主体建设, 开展设备安装	3 月	广西科伦制药公司	桂林市人民政府	唐琮沅
	(二) 战略性新兴产业	8 项	308239	206605	101809					
	——新能源	6 项	275962	178605	97152					
1	恭城县燕子山风电场	装机 4.95 万千瓦	48919	30000	18919	基本完成场内道路, 完成部分风机基础施工	10 月	国电优能恭城风电有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
2	桂林天湖风电场一期	装机 4.95 万千瓦	47812	38000	9812	基本完成场内道路, 完成部分风机基础施工	10 月	中国国电集团公司	桂林市人民政府	唐琮沅
3	兴安县平岭风电场	装机 4.95 万千瓦	45763	20000	25600	基本完成场内道路, 完成部分风机基础施工	12 月	中电投广西兴安风电有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
4	兴安县西坑风电场	装机 4.95 万千瓦	45642	20000	25600	基本完成场内道路, 完成部分风机基础施工	12 月	中电投广西兴安风电有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
5	富川百万千瓦风电基地——龙头风电场	装机 4.95 万千瓦	44015	39305	4710	完成升压站中控楼基础, 开展风机塔基基础施工	11 月	大唐新能源股份有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
6	富川百万千瓦风电基地——长春风电场	装机 4.95 万千瓦	43811	31300	12511	完成升压站三通一平, 主控楼已封顶	11 月	中核汇能集团有限公司	贺州市人民政府	李宏庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底 工程进展情况	计划竣工 月份	项目业主	责任单位	责任人
	——新材料	1 项	11657	10000	1657					
1	广西田东民泰实业有限责任公司年产 5 万吨高科技纳米系列碳酸钙材料产品项目	年产 5 万吨高科技纳米系列碳酸钙材料产品	11657	10000	1657	完成厂房建设, 开展设备的安装	3 月	广西田东民泰实业有限责任公司	百色市人民政府	周异决
	——生物医药	1 项	20620	18000	3000					
1	南宁—东盟科技企业孵化基地建设项目(原东盟开发区生物科技孵化标准厂房及配套设施项目)	总建筑面积 96917 平方米, 其中标准厂房建筑面积 78900 平方米, 科技研发办公 18017 平方米	20620	18000	3000	厂房主体基本完工, 开展设备安装	11 月	南宁智源科技企业孵化器有限公司	南宁市人民政府	周红波
	(三) 现代服务业	10 项	457094	284131	170345					
	——商贸流通	8 项	364036	248200	114345					
1	南宁中央直属储备糖库	总建筑面积 5.86 万平方米, 储备库容 13 万吨	21372	1000	20000	开展主体工程基础施工	12 月	广西中糖糖业发展有限公司	南宁市人民政府	周红波
2	梧州岑溪泽仁现代商贸物流城项目一期	建设集中式物流仓储, 配套道路工程、绿化工程等, 建筑面积 48 万平方米	92000	90700	1300	基本完成市场主体建设	3 月	岑溪市泽仁投资有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
3	桂林力源粮油综合物流配送建设项目	建设粮食物流中转区、粮食仓储区、粮油农产品加工配送区、副产品加工利用区, 总建筑面积 50050 平方米	16100	10000	6000	完成副产品加工利用区和粮食仓储区建设	11 月	桂林市力源粮油食品有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
4	中国—东盟(宁明) 国际农产品综合批发市场及物流配送中心一期	建设农产品及农副产品交易大棚、冷库、电子交易大厅、检验检测大楼等, 总建筑面积 19.54 万平方米	30519	18300	12000	完成 1—7 号楼主体建设任务; 完成 1—7 号楼设备安装; 市场内的道路建设; 项目一期的管线安装	12 月	广西南宁古鼎香农产品综合批发市场有限公司	崇左市人民政府	孙大光

[illegible]

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底 工程进展情况	计划竣工 月份	项目业主	责任单位	责任人
	三、社会民生	5 项	225869	169421	55760					
	(一) 教育	3 项	167067	143921	22760					
	——高等教育	1 项	96861	84921	11560					
1	广西民族大学相思湖新校区工程	①相思湖学院一期工程总建筑面积 11.88 万平米；②校本部理工实验楼、民族预科与干部培训楼、学生公寓楼、基础设施、艺术楼、图书馆、体育场馆、食堂及其他附属设施等工程，总建筑面积 16.89 万平方米	96861	84921	11560	图书馆主体工程竣工，学生食堂及附属用房竣工，体育馆项目主体工程完成	12 月	广西民族大学	教育厅	秦 斌
	——职业教育	2 项	70206	59000	11200					
1	桂林航天工业学院来宾校区一期工程（原桂林航天工业高等专科学校来宾校区一期工程）	建设教学综合楼、实训楼、电教中心等，建筑面积 6.65 万平方米	13900	9000	4900	实训楼主体封顶，学生宿舍、学生食堂主体完成 60%，运动场看台已浇筑完成，田径场已平整压实	12 月	桂林航天工业学院	来宾市人民政府	白 希
2	来宾市职业教育中心	建设教学综合楼，信息技术实训中心楼、汽车运用与维修实训中心楼、学生公寓等，总建筑面积约 22.52 万平方米	56306	50000	6300	一期工程（9 万平方米）已投产，二期工程技工教学楼、电子机电实训楼和学生公寓及室外配套工程主体在建	12 月	广西来宾市教育投资有限责任公司	来宾市人民政府	白 希
	(二) 文化	2 项	58802	25500	33000					
1	广西铜鼓博物馆	总建筑面积 30243 平方米	27802	2500	25000	建筑方案基本确定，设计单位正在进行优化设计	12 月	广西城建投资集团有限公司	住房城乡建设厅	严世明

[illegible]

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2013 年底 累计完成投资	2014 年 计划投资	截至 2013 年底 工程进展情况	计划竣工 月份	项目业主	责任单位	责任人
	五、社会管理	1 项	41970	32000	9000					
1	自治区公安厅技术用房等系列项目	建设技术大楼、信息视频技术用房、培训及制证中心大楼、警卫中队营房及通信站营房、警用装备仓库等，总建筑面积 101129 平方米	41970	32000	9000	主体封顶，开展内部装修和设备安装	6 月	公安厅	公安厅	于娃宪

2014 年自治区层面统筹推进（预备）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2013 年底 前期工作完成情况	2014 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	合计	108 项		44058792					
	一、基础设施	37 项		19824770					
	（一）交通	25 项		18236590					
	——铁路	7 项		8386800					
1	柳州至肇庆铁路（广西段）	全长 399 公里，其中广西境内长 259.5 公里，国铁 I 级，双线，电力牵引，设计时速 160 公里/小时	国家投资 地方自筹 银行贷款	2581800	预可研调整审查已完成，待报国家发改委审批	力争批复可研	柳肇柳南筹备组	自治区铁建办	莫 桦
2	河池至南宁铁路	全长 225.1 公里，国铁 I 级，双线，设计时速 200 公里/小时（预留 250 公里/小时）	国家投资 地方自筹 银行贷款	2550000	项目建议书已批复，可研待报国家发改委审批	力争上报可研	南宁铁路局	自治区铁建办	莫 桦
3	黔桂铁路扩能改造（广西段）	全长 405 公里，其中广西境内长 173 公里，国铁 I 级，双线，电力牵引，设计时速 160 公里/小时	国家投资 地方自筹 银行贷款	1140000	完成预可研审查，待报项目建议书	力争批复立项	南宁铁路局	自治区铁建办	莫 桦
4	湘桂铁路扩能南宁至凭祥段	全长 198 公里，国铁 I 级，双线，电力牵引，设计时速 200 公里/小时	国家投资 地方自筹 银行贷款	1690000	项目建议书已批复，可研待报国家发改委审批	力争上报可研	南宁铁路局	自治区铁建办	莫 桦
5	防城至东兴铁路	全长约 50 公里，技术标准待定	国家投资 地方自筹 银行贷款	250000	开展方案研究	力争批复立项	待定	自治区铁建办	莫 桦

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2013 年底 前期工作完成情况	2014 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
6	中马产业园铁路专用线	全长 10 公里, 单线, 电力牵引, 设计时速 120 公里/小时	银行贷款 业主自筹	45000	开展方案研究	力争批复可研	待定	自治区铁建办	莫 桦
7	北部湾集装箱办理站	建设 4 条货物线(每条长 1050 米), 货物堆场等	国家投资 地方自筹 银行贷款	130000	开展方案研究	力争批复立项	待定	自治区铁建办	莫 桦
	——高速公路	8 项		8965534					
1	南宁至钦州至防城港高速公路改扩建工程	全长约 130 公里, 双向八车道, 路基宽 42 米, 设计时速 120 公里/小时	申请补助 银行贷款 业主自筹	890000	完成可研编制	力争上报可研	广西北部湾投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
2	乐业至百色高速公路	主线长 152 公里, 连接线 20 公里, 双向四车道, 路基宽 24.5 米, 设计时速 80 公里/小时	申请补助 银行贷款 业主自筹	1790632	可研已批复, 开展初步设计	完成初步设计, 落实建设资金	广西交通投资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
3	荔浦至玉林高速公路	主线长 267.2 公里, 连接线 60 公里, 主线双向四车道, 路基宽 26/28 米, 设计时速 100/120 公里/小时	申请补助 银行贷款 业主自筹	1644902	可研已评估, 环评、水保、用地预审、选址已批复	确定项目业主, 完成可研审查	待定	交通运输厅	潘 巍
4	贵港至隆安高速公路	主线长 222 公里	银行贷款 业主自筹	1940000	完成可研编制, 开展项目招商	确定项目业主, 完成可研评估	待定	交通运输厅	潘 巍
5	隆安至硕龙高速公路	主线长 111 公里	银行贷款 业主自筹	1190000	完成可研编制, 开展项目招商	确定项目业主, 完成可研评估	待定	交通运输厅	潘 巍
6	崇左至水口高速公路	主线长 95 公里	银行贷款 业主自筹	500000	用地预审、地灾、压矿已批复, 可研已初步评估	确定项目业主, 完成可研评估	待定	交通运输厅	潘 巍
7	松旺至铁山港东岸高速公路	主线长 29 公里	银行贷款 业主自筹	180000	水土、用地预审、地灾、压矿已批复, 可研初稿已完成	确定项目业主, 完成可研评估	待定	交通运输厅	潘 巍
8	灌阳至平乐高速公路	主线长 138 公里	银行贷款 业主自筹	830000	可研已初步评估, 环评、水土用地预审、地灾、压矿等已批复	确定项目业主, 完成可研评估	待定	桂林市人民政府	唐琮沅

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2013 年底 前期工作完成情况	2014 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——黄金水道	7 项		441145					
1	西南水运出海中线 通道红水河龙滩翻 坝系统一期工程	建设 3 个作业区,林佑作 业区(坝上)3 个 500 吨 级散杂货泊位(预留 1000 吨级),1 个汽车滚 装泊位,进港二级公路 2.89 公里;麻村作业区 (坝下)1 个 500 吨级多 用途泊位;都安红渡作 业区 3 个 500 吨级散杂 货泊位(预留 1000 吨 级),年总吞吐量 341 万 吨,形成 180 万吨的翻 坝能力	申请补助 银行贷款 业主自筹	69395	项目建议书、规划选 址、水保、用地预审 已批复,环评上报待 批	完成环评、可研批 复	广西西江开发投 资集团有限公司	交通运输厅	潘 巍
2	西津二线船闸工程	1 座 3000 吨级船闸	申请补助 业主自筹	209528	项目建议书已批复, 开展可研编制	完成可研编制,加 快可研前置手续 办理	横县江南发电有 限公司	交通运输厅	潘 巍
3	南宁港隆安港区宝 塔作业区一期工程	4 个 1000 吨级杂货泊 位,设计年吞吐量 80 万 吨	银行贷款 业主自筹	17141	完成规划选址、环 评、水保批复,用地 预审已上报	完成用地预审、项 目核准批复	广西宝塔工业园 区开发投资有限 公司	南宁市人民政府	周红波
4	南宁港六景港区鹤 笋作业区码头一期 工程	3 个 2000 吨级危险品 泊位	银行贷款 业主自筹	17737	规划选址、用地预 审、环评报告、水保 已批复	完成核准批复	南宁化工集团有 限公司	南宁市人民政府	周红波
5	梧州港藤县东胜作 业区一期工程	6 个 2000 吨级的泊 位,设计年吞吐量 191 万 吨	银行贷款 企业自筹	51600	可研已批复	完成岸线批复,完 善建设方案	广西西江开发投 资集团梧州投资 有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
6	贵港港中心港石卡 郁水作业区浙商码 头工程	2 个 3000 吨级多用途 泊位,设计年吞吐量为 集装箱 8 万 TEU,杂货 90 万吨	银行贷款 企业自筹	30736	规划选址已出具初 步意见,水保已批 复,环评评审待批	完成规划选址、用 地预审、环评、核 准批复	贵港市浙商港口 仓储物流投资有 限公司	贵港市人民政府	李宁波
7	崇左港中心港区濠 湍作业区码头工程	4 个 1000 吨级通用散 货泊位、4 个 1000 吨 级多用途泊位,设计年 吞吐量为 445.9 万吨	申请补助 银行贷款 业主自筹	45008	可研已批复	完成初步设计编 制,确定项目业主	待定	崇左市人民政府	孙大光

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2013 年底 前期工作完成情况	2014 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——北部湾港口	1 项		174549					
1	北海市铁山港航道疏浚三期工程	对航道进行疏浚和拓宽,长 23.6 公里,设计宽度 95-190 米,按满足 10 万吨级船舶建设	财政拨款 银行贷款 业主自筹	174549	项目已立项,用海预审已批复	完成海洋环评、环评、可研批复	北海市路港建设 投资有限公司	北海市人民政府	周家斌
	——其他交通	2 项		268562					
1	梧州市 207 国道东绕城过境公路	一级公路,路线全长 23.3 公里,设计速度 80 公里/小时,路基宽 24.5 米	申请补助 地方自筹	81562	项目已立项,规划选址、环评报告、水保已批复	完成用地预审、可研批复	梧州市交通投资 开发有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
2	南宁新江镇至崇左扶绥县一级公路(南宁段)	起点邕宁区新江镇,终点至扶绥县,全长 70.2 公里,其中南宁段长 47.66 公里	银行贷款 业主自筹	187000	项目建议书、水保已批复,可研已评审	完成规划选址、用地预审、环评、可研批复	南宁交通投资有 限责任公司	南宁市人民政府	周红波
	(二) 能源	1 项		100000					
1	南宁屯里油库整体搬迁及配套成品油管道迁改项目	建设 31 座油罐,1 座二级油气合建站,1 座非油品仓库及配套消防设施、业务用房等,油库总库容约 36 万立方米	业主自筹	100000	完成初步选址,开展可研编制	完成备案、规划选址、用地预审、环评、水保批复	中石化广西分公司	中石化广西分公司 南宁市人民政府	吴健雄 周红波
	(三) 水利	6 项		1097651					
1	桂中治旱乐滩水库引水灌区二期工程	设计引水流量 36.11 立方米/秒,设计灌溉面积为 74.11 万亩,为农村及乡镇 33.8 万人的饮水提供源水	申请补助 地方配套 业主自筹	207227	项目建议书已批复,可研编制已完成	力争完成规划选址、用地预审、环评、水保批复,力争上报可研	桂中治旱乐滩水库引水灌区建设 管理局	来宾市人民政府	白 希
2	左江治旱工程驮英水库	库容 2.38 亿立方米,有效库容 1.65 亿立方米	申请补助 地方配套 业主自筹	130300	项目建议书上报国家发展改革委待批	力争完成项目建议书批复	崇左市左江治旱灌区工程管理局	崇左市人民政府	孙大光
3	左江治旱驮英水库灌区工程	设计灌溉面积 88.1 万亩,其中:新增、恢复灌溉面积 58.30 万亩,改善灌溉面积 9.8 万亩、保证灌溉面积 20 万亩	申请补助 地方配套 业主自筹	377200	灌区规划已获得水利部批复	力争完成项目建议书批复	崇左市左江治旱灌区工程管理局	崇左市人民政府	孙大光

[illegible]

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2013 年底 前期工作完成情况	2014 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	二、产业	56 项		22949831					
	(一) 千亿元产业	25 项		8529179					
	——电力工业	7 项		3153991					
1	神华国华广投北海电厂一期	2 台 100 万千瓦超超临界燃煤发电机组	银行贷款 业主自筹	950000	已取得国家能源局同意开展前期工作“路条”	力争完成规划选址、用地预审、环评、水保批复	神华国华广投（北海）发电有限公司	北海市人民政府	周家斌
2	钦州电厂二期	2 台 100 万千瓦超超临界燃煤发电机组	银行贷款 业主自筹	612862	项目核准申请报告已上报，项目环评通过审查，开展辅机的招标	力争完成环评和项目核准批复	国投钦州发电有限公司	钦州市人民政府	李新元
3	钦州热电厂热电联产	1 台 35 万千瓦热发电机组和 2 台 5 万千瓦供热机组	银行贷款 业主自筹	360000	已取得国家能源局同意开展前期工作“路条”	完成规划选址、用地预审、环评、水保批复	中电投北部湾（广西）热电公司	钦州市人民政府	李新元
4	合山电厂“上大压小”第二台机组	1 台 60 万千瓦超临界燃煤发电机组	银行贷款 业主自筹	162979	核准前置手续已全部完成，申请报告上报国家待批	力争完成项目核准批复	大唐桂冠合山发电有限公司	来宾市人民政府	白 希
5	北海电厂二期扩建工程	2 台 66 万千瓦超超临界燃煤发电机组	银行贷款 业主自筹	450000	可研已评审	力争获得国家同意开展前期工作的意见	国投北部湾发电有限公司	北海市人民政府	周家斌
6	百色电厂	2 台 60 万千瓦燃煤发电机组	银行贷款 业主自筹	480000	上报国家申请同意开展前期工作的意见	力争获得国家同意开展前期工作的意见	华能国际电力股份有限公司	百色市人民政府	周异决
7	广西电网公司 2014 年预备项目（500 千伏送变电）	包括北海神华送出、美林变电站扩建、逢宜变电站扩建、平果～永安输变电工程、观音岩水电站送电广西交流配套工程	业主自筹	138150	开展可行性研究工作	完成核准批复	广西电网公司	广西电网公司	于培双
	——有色金属工业	3 项		349295					
1	南方有色金属集团有限公司铅锌联合冶炼循环经济环境治理产业升级改造项目	年产铅锭 10 万吨、硫酸 12 万吨、铋锭 1 万吨、银锭 224 吨	银行贷款 业主自筹	117801	已通过自治区联席会议审查，项目已备案，水保已批复，规划选址、环评、用地已出具初步意见	完成规划选址、环评、用地预审批复	河池市南方有色金属集团有限公司	河池市人民政府	何辛幸

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2013 年底 前期工作完成情况	2014 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	广西成源矿冶有限公司铅锑生产环境治理及节能减排工艺技术升级改造项目	年产铅 8 万吨、锑 1 万吨	银行贷款 业主自筹	81494	已通过自治区联席会议审查,项目已备案,规划选址、用地、环评已出具初步意见	完成规划选址、水保、环评、用地预审批复	广西成源矿冶有限公司	河池市人民政府	何辛幸
3	广西田元铝业有限公司年产 10 万吨高精度铝合金板带箔项目	年产高精度铝合金板带箔 10 万吨	银行贷款 业主自筹	150000	项目已备案,用地预审、规划选址已批复	完成水保、环评批复	广西田元铝业有限公司	百色市人民政府	周异决
	——汽车工业	2 项		58896					
1	柳州菱特动力科技有限公司 V6 汽车发动机生产项目	年产 5 万台 V6 汽车发动机	银行贷款 业主自筹	38896	规划选址、用地已出具初步意见,可研已完成编制	完成规划选址、用地预审、环评、水保、核准批复	柳州菱特动力科技有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
2	柳州市威鹏汽车配件制造有限公司年产 360 万台套微型车车架及大型冲焊件项目	年产 360 万台套微型车车架及大型冲焊件	银行贷款 业主自筹	20000	规划选址、用地已出具初步意见,可研已完成编制	完成规划选址、用地预审、环评、水保、核准批复	柳州市威鹏汽车配件制造有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
	——机械工业	4 项		258432					
1	钟山正菱集团有限公司机械装备制造项目	年产挖掘机、装载机各 15000 台	银行贷款 业主自筹	161011	项目已备案,规划选址已批复	完成用地预审、环评、水保批复	钟山县正菱徐挖工程机械有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
2	广西玉柴机器股份有限公司铸造中心柴油机铸造项目三期	建设 3 号铸造车间及配套用房,年增加铸铁毛坯 4.5 万吨	银行贷款 业主自筹	45000	项目环评、能评已批复	完成规划选址、用地预审、水保批复	广西玉柴机器股份有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
3	广西玉柴机器集团有限公司发电机、起动机生产项目	年产 50 万套柴油机配套用发电机、起动机	银行贷款 业主自筹	32421	完成可研编制和初步选址	完成备案、规划选址、用地预审、水保、环评批复	广西玉柴机器集团有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
4	南宁南车轨道交通装备基地一期项目	建设总装联合厂房、无轨移车台区及公用站房、调电源站、水池及水泵房等生产辅助用房和办公生活配套设施	银行贷款 业主自筹	20000	项目已备案,用地预审已批复	完成规划选址、环评、水保等批复	南宁南车轨道交通装备有限公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2013 年底 前期工作完成情况	2014 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——石化工业	3 项		4474350					
1	中石油广西石化有 限公司炼化一体化 项目	新增 1000 万吨炼油生产 能力,年产乙烯 100 万吨	银行贷款 业主自筹	2800000	一期含硫原油加工 改造、30 万吨级油码 头、30 万吨级主航道 等二期工程一揽子 配套工程基本建成, 30 万吨支航道已落 实建设方案及项目 业主	力争启动项目前 期研究工作	中石油广西石化 有限公司	自治区发展改革 委	黄方方
2	中石化北海铁山港 炼化一体化项目	年加工 1000 万吨原油, 年产 90 万吨芳烃	银行贷款 业主自筹	1600000	已列入中石化集团 “十二五”规划	力争启动项目前 期研究工作	中石化北海炼化 有限公司	自治区发展改革 委	黄方方
3	广西新鑫能源科技 有限公司 15 万吨/年 碳四深加工项目	年产 15 万吨三甲基戊 烷、10 万吨异丁烷脱氢	银行贷款 业主自筹	74350	项目已备案,规划选 址已出具初步意见	完成规划选址、用 地预审、水保、环 评批复	广西新鑫能源科 技有限公司	北海市人民政府	周家斌
	——食品工业	4 项		124215					
1	南宁中国—东盟食 品药品检验检测中 心	建设餐饮服务食品、保 健品、化妆品、医疗器 械检验检测业务用房 及配套设施,总建筑面 积 38260 平方米	国家投资 地方配套 业主自筹 银行贷款	14015	规划选址、用地预审 已批复,开展征地	完成环评、水保和 可研批复	自治区食品药 品监管局	自治区食品药 品监管局	韦 波
2	广西糖果休闲食品 产业园——广西冠 龙食品有限公司年 产 35 万吨葡萄糖浆 生产项目	年加工 35 万吨葡萄糖浆	银行贷款 业主自筹	30000	项目已备案,用地预 审已批复,规划选 址、水保、环评、占 用林地已出具初步 意见	完成规划选址、水 保、环评批复	广西冠龙食品有 限公司	崇左市人民政府	孙大光
3	广西糖果休闲食品 产业园——广西金 冠食品有限公司年 产 5 万吨糖果生产 项目	年产糖果 5 万吨	银行贷款 业主自筹	50000	项目已备案,规划选 址已批复	完成用地预审、水 保、环评批复	广西金冠食品有 限公司	崇左市人民政府	孙大光
4	广西源鑫生物科技 有限公司“八角”产 业开发项目	年产植物黄金调味油 2000 吨、莽草酸 350 吨、 乙醇抗氧化提取物 1000 吨	银行贷款 业主自筹	30200	项目已备案,规划选 址、用地、环评、水 保已出具初步意见	完成规划选址、用 地预审、环评、水 保批复	广西源鑫生物科 技有限公司	钦州市人民政府	李新元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2013 年底 前期工作完成情况	2014 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——建材工业	2 项		110000					
1	广西盛鑫石业有限公司年产 1200 万平方米花岗岩板材生产项目	年产 1200 万平方米花岗岩板材	银行贷款 业主自筹	60000	项目已备案，水保已批复	完成规划选址、环评、用地预审批复	广西盛鑫石业有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
2	广西力丰实业有限公司年产 50 万吨碳酸钙、1000 万平方米人造岗石项目	年产 50 万吨碳酸钙、1000 万平方米人造岗石	银行贷款 业主自筹	50000	项目已备案，规划选址已批复，环评已出具初步意见	完成环评、水保、用地预审批复	广西力丰实业有限公司	贺州市人民政府	李宏庆
	(二) 战略性新兴产业	9 项		6785552					
	——新能源	6 项		6228804					
1	防城港红沙核电二期工程	4 台百万千瓦级核电机组	银行贷款 业主自筹	5000000	申请报告上报待批	力争获得国家同意开展前期工作意见	广西防城港核电有限公司	自治区能源局	高 旭
2	汉能控股集团光伏产业项目	年产 100 万千瓦铜铟镓硒薄膜太阳能电池	银行贷款 业主自筹	1000000	已签订投资协议，已落实部分建设用地	完成项目备案、规划选址、环评、用地预审、水保批复	汉能控股集团	南宁市人民政府	周红波
3	防城港市中能生物能源投资有限公司年产 20 万吨生物柴油扩能项目	年产 20 万吨生物柴油	银行贷款 业主自筹	28000	已编制完成项目可研报告、环评报告、安监报告	完成项目备案、规划选址、用地预审、环评、水保批复	防城港市中能生物能源投资有限公司	防城港市人民政府	何朝建
4	华电南宁邕宁分布式能源项目一期	燃气—蒸汽联合循环供热机组，总装机容量 22 万千瓦	银行贷款 业主自筹	105930	已取得“路条”，规划选址、用地预审已批复，已取得环保等初步意见，可研报告、环评、水保报告已编制完成	完成环评、水保和核准批复	华电福新能源股份有限公司	南宁市人民政府	周红波
5	融水县摩天岭风电场	装机 4.95 万千瓦	银行贷款 业主自筹	49738	已获得开展前期工作“路条”，规划选址已批复、用地预审、占用林地已出具初步意见	完成用地预审、环评、水保、项目核准批复	北京优普欧能投资管理有限公司	柳州市人民政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2013 年底 前期工作完成情况	2014 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
6	融水县梓山坪风电场	装机 4.95 万千瓦	银行贷款 业主自筹	45136	已获得开展前期工作“路条”	完成规划选址、用地预审、环评、水保、项目核准批复	北京优普欧能投资管理有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
	——新材料	1 项		25000					
1	广西平南县恒祥钙业有限公司扩建年产 20 万吨纳米碳酸钙建设项目	年产 20 万吨纳米碳酸钙	银行贷款 业主自筹	25000	项目已备案，规划选址已批复，用地、环评已出具初步意见	完成用地预审、环评、水保批复	广西平南县恒祥钙业有限公司	贵港市人民政府	李宁波
	——海洋	1 项		500000					
1	广西海森特重工有限公司防城港海工装备制造项目	年产 300 万吨载重吨船舶及海工产品，具备制造 10 万吨级各类运输船舶及海洋石油平台能力	银行贷款 业主自筹	500000	海域使用论证、海洋环评已通过专家评审，已通过岸线、用海前置审核会	完成规划选址、用地（用海）预审、环评、水保批复	广西海森特重工有限公司	防城港市人民政府	何朝建
	——养生长寿健康产业	1 项		31748					
1	自治区社会化养老服务试点项目——玉林市养老服务中心	建设养老公寓、文化休闲、医疗保健及相关配套设施，总建筑面积 16 万平方米	银行贷款 业主自筹	31748	已取得规划选址、环保、用地预审初步意见	完成备案、规划选址、用地预审、环评、水保批复	广西龙翔实业建设有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
	（三）现代服务业	19 项		4363100					
	——商贸流通	11 项		2177513					
1	南宁公路港物流项目	建设信息交易中心、零担快运中心、智能车源中心、周转仓库、分装中心等，总建筑面积 25 万平方米	银行贷款 业主自筹	80000	项目已备案，完成初步选址	完成规划选址、用地预审、环评、水保批复	广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾投资集团有限公司	周 文
2	广西中烟工业有限责任公司仓储科技园建设项目	建设试验车间、原料实验室、整选车间、烟叶醇化库、辅料库等，总建筑面积 194746 平方米	业主自筹	146153	规划选址、用地已出具初步意见，可研已完成编制	完成规划选址、用地预审、环评、水保批复	广西中烟工业有限责任公司	广西中烟工业有限责任公司	张雨夏

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2013 年底 前期工作完成情况	2014 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	北部湾·海生医药交易及物流配送中心项目（玉林）	建设展示交易区、仓储配送区及配套服务区,总建筑面积 137 万平方米	银行贷款 业主自筹	258000	项目已备案,规划选址、用地预审已批复,环评已出具初步意见	完成环评、水保批复	广西海生医药投资有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
4	海峡两岸（广西玉林）农业合作试验区园艺文化交易项目	建设花卉园艺展示区、花卉苗木研发中心、艺术品交易区、物流仓储区及相关配套设施,总建筑面积 14.7 万平方米	银行贷款 业主自筹	50000	项目已备案,规划选址、用地预审、环评已批复	完成水保批复	玉林市汉桂园园林花木有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
5	河池市煤炭配送中心项目	建设煤炭物流设施,包括天峨林佑港作业区和都安红渡港作业区,设计年交易规模为 600 万吨	银行贷款 业主自筹	48020	项目已备案,规划选址、用地预审已出具初步意见	完成规划选址、用地预审、环评、水保批复	广西航桂实业有限公司	河池市人民政府	何辛幸
6	广西玉柴物流集团有限公司电子商务运营中心项目（南宁）一期	建设电子信息服务中心、仓储配送中心、商贸物流展示交易中心,总建筑面积 39.7 万平方米	银行贷款 业主自筹	129645	项目已备案,用地预审已批复,已获环保初步意见	完成规划选址、环评、水保批复	广西玉柴物流集团有限公司	南宁市人民政府	周红波
7	南城百货物流中心项目	建设百货仓储区、冷链区、综合服务区及相关配套设施,总建筑面积 33.7 万平方米	银行贷款 业主自筹	60000	项目已备案,规划选址、用地预审、环评已批复,水保、占用林地材料已上报待批	完成水保批复	广西南城百货股份有限公司	南宁市人民政府	周红波
8	广西虎邱东盟钢铁物流交易中心项目	建设电子商务中心、钢材样品盒成品展示区、新材料研发中心等,总建筑面积 22 万平方米	银行贷款 业主自筹	630695	项目已备案,规划选址、环评已出具初步意见	完成规划选址、用地预审、环评、水保批复	南宁市虎邱城北钢材市场有限公司	南宁市人民政府	周红波
9	桂林海吉星食尚港项目一期工程	建设食品、民俗、文化艺术、金融服务、展览培训等商业综合设施,总建筑面积 245 万平方米	银行贷款 业主自筹	650000	项目已备案,规划选址、环评、水保、占用林地已批复,用地预审（部分）已批复	完成规划选址、环评、水保批复	桂林海吉星农产品集团有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
10	广西国龙进口废钢配送有限公司进口废钢配送中心	年处理 100 万吨废钢铁	银行贷款 业主自筹	30000	项目已备案,规划选址、水保、环评已批复	完成用地预审批复	广西国龙进口废钢配送有限公司	梧州市人民政府	朱学庆

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2013 年底 前期工作完成情况	2014 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
11	梧州岑溪泽仁现代商贸物流城二期	建设物流加工区和配套服务区,总建筑面积 61.7 万平方米	银行贷款 业主自筹	95000	项目已备案、选址规划、节能、水保、征占林地已批复	完成用地预审、环评批复	岑溪市泽仁投资有限公司	梧州市人民政府	朱学庆
	——旅游业	4 项		364800					
1	桂林世外人间生态养生建设项目	建设生态养生、休闲度假、康体疗养、文化体验、运动健身、商务会议功能于一体的国际生态养生旅游度假区,总建筑面积 221500 平方米	银行贷款 业主自筹	120000	项目已备案,用地预审、环保、选址已出具初步意见	完成规划选址、用地预审、环评、水保批复	桂林市源泓实业有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
2	阳朔弘尚圣景旅游健康产业项目一期	建设旅游及旅游基础设施类及生命健康产业类设施,总建筑面积 18 万平方米	银行贷款 业主自筹	60000	规划选址、水保、用地、环评、占用林地已出具初步意见	完成项目备案、规划选址、用地预审、环评、水保批复	阳朔弘尚圣景旅游投资有限公司	桂林市人民政府	唐琮沅
3	广西鹿寨香桥风景旅游开发项目一期	①香桥风景旅游区:建设游客接待中心、养老养生设施及配套设施,建筑面积 29335 平方米;②中渡古镇:对护城河、古城墙、古民居进行修复,配套建设基础设施	银行贷款 业主自筹	22000	项目已备案,规划选址已批复,环评审查待批	完成环评、用地预审、水保审批	广西汇展文化旅游投资有限公司	柳州市人民政府	肖文荪
4	陆川县谢仙嶂民俗文化生态旅游开发项目	建设谢仙嶂寻仙旅游观光带,入口综合服务区、文化风情小镇旅游区、民俗文化风景区、森林度假区等,总建筑面积 16.37 万平方米	银行贷款 业主自筹	162800	项目已备案,规划选址、用地、环境评价、水保、林地使用已出具初步意见	完成规划选址、用地预审、环评、水保批复	陆川县谢仙嶂旅游投资开发有限公司	玉林市人民政府	苏海棠
	——文化产业	4 项		1820787					
1	广西文化产业城——中国东盟创意乐园(锦园)一期	总建筑面积 96 万平方米,其中演艺创意园 50 万平方米,影视创意园(部分) 46 万平方米	银行贷款 业主自筹	920000	项目已备案,用地预审已批复,完成部分用地出让手续	完成规划选址、环评、水保批复,完善项目设计方案	广西华文山水文化投资有限公司	文化厅 南宁市人民政府	黄宇 周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2013 年底 前期工作完成情况	2014 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	广西上林县龙母湖国际生态文化旅游项目	①大龙湖旅游综合服务区,建设铜鼓观赏区、水上娱乐体验区、游客服务中心等,建筑面积 166086 平方米;②锦绣田园花卉体验区,建设花卉体验区、田野草地体验区、接待用房等,建筑面积 74474 平方米;③上林县布洛陀山水休闲园,建设布洛陀休闲区、竹海小镇、山地休闲运动区等,建筑面积 108093 平方米;④上林县得曼龙文化博览中心,建设民族文化论坛中心、得曼龙壮族新村、壮族文化博物馆,建筑面积 175713 平方米	银行贷款 业主自筹	463575	项目已备案,正在进行土地修规工作,环评报告、水保、地灾报告、用地预审等材料正在编制	完成规划选址、用地预审、环评、水保批复	广西天昌投资有限公司	南宁市人民政府	周红波
3	来宾金龟岛民族文化博览园项目二期	建设壮族文化博物馆、山歌广场、奇石文化广场、民族竞技馆、壮族文化用品手工体验馆及配套设施,总建筑面积 66.1 万平方米	银行贷款 业主自筹	287212	项目已备案,规划选址、用地预审、环评报告已批复;林地占用、水保材料正在编制(初步意见已批复);用地审批材料正在编制	完成用地预审、水保批复	广西昌林实业发展有限责任公司	来宾市人民政府	白 希
4	平南西江流域文化城建设项目一期	建设西江诗词文化创作体验区、滨江生态文化休闲区、西江文化休闲娱乐区、西江民族文化展示体验区、平南乡情民居小区及配套基础设施	银行贷款 业主自筹	150000	项目已备案,规划选址已批复	完成用地预审、环评、水保批复	平南县城市建设投资有限公司	贵港市人民政府	李宁波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2013 年底 前期工作完成情况	2014 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	(四) 特色农业	3 项		3272000					
1	500 万亩高产高糖糖料蔗基地项目	建设 500 万亩高产高糖糖料蔗基地土地整理工程、测土配发施肥工程、高效节水灌溉工程和全程机械化项目,配套建设国家甘蔗良种良法工程研究中心、现代甘蔗原种繁育基地、广西甘蔗种苗质量检测监管体系和广西现代糖料蔗产业病虫害综合防控行动项目	申请补助地方配套业主自筹	3183000	已完成建设范围及建设规模方案,上报自治区政府待批	完成项目建设实施方案报自治区政府审定	水利厅、国土资源厅、农业厅、自治区农机局、自治区农科院	自治区发展改革委	黄方方
2	钦州龙门港水产产业园项目	年产 29 万吨水产品,其中大蚝 10 万吨、其他海产品 15 万吨、淡水产品 2 万吨	银行贷款业主自筹	66000	项目已备案,水保、节能、环评已批复,规划选址、用地已出具初步意见	完成规划选址、用地预审批复	广西北部湾盛世水产投资有限公司	钦州市人民政府	李新元
3	中国—东盟(百色)农业科技展示园暨广西聚之乐休闲农业园项目	建设两系超级杂交水稻制种基地(国家杂交水稻工程技术研究中心),中国东盟农业展览馆、农家画院、青少年休闲娱乐基地、农产品长廊等。总建筑面积 19 万平方米	银行贷款业主自筹	23000	项目已备案,用地、规划选址、环评、水保已出具初步意见	完成规划选址、用地预审、环评、水保批复	广西百色国林生态农业投资有限公司	百色市人民政府	周异决
	三、社会民生	8 项		783780					
	(一) 教育	2 项		174400					
1	广西国土资源职业技术学院	建设教室、图书馆、实验室、实训场所、风雨操场等教学设施,总建筑面积 30.4 万平方米	申请补助银行贷款业主自筹	79600	筹建方案已通过教育厅论证,待区政府审批;规划选址已出具初步意见	完成项目建议书、规划选址、环评、用地预审批复	国土资源厅	国土资源厅	肖建刚
2	广西水产畜牧职业技术学院一期	建设教室、图书馆、实验室、风雨操场等教学设施,总建筑面积 15 万平方米	申请补助银行贷款业主自筹	94800	项目建议书已批复,完成初步选址,开展可研编制	完成规划选址、用地预审、环评、水保批复	自治区水产畜牧兽医局	自治区水产畜牧兽医局	梁雨祥

[illegible]

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2013 年底 前期工作完成情况	2014 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	四、生态环保	5 项		330653					
	(一) 环境综合治理	2 项		137110					
1	梧州苍海环城水系 江河连通工程	新建运河 3.4 公里, 配套 道路 4.8 公里, 由水系工 程、土地整治及其配套工 程、环境生态恢复工程组 成	银行贷款 业主自筹	72000	可研已批复	开展初步设计, 完 善项目建设方案	广西梧州市苍海 建设投资有限公 司	梧州市人民政府	朱学庆
2	九洲江流域环境综 合整治项目	①养殖污染防治工程: 建 设病死畜禽无害化处理 厂、畜禽粪便处理厂、标 准化养殖场, ②工业废水 污染防治: 对 28 家重点 废水排放企业整治, ③河 道疏浚清淤 14 公里, ④ 流域部分工厂搬迁至工 业集中区项目; 新建标准 厂房 10 万平方米, 市政 主道路长 15 公里	申请补助 银行贷款 业主自筹	65110	养殖污染防治、工业 废水污染防治、河道 疏浚清淤开展可研 编制; 流域部分工厂 搬迁至工业集中区 项目完成备案, 规划 选址、土地、环评、 水保已出具初步意 见	养殖污染防治、工 业废水污染防治、 河道疏浚清淤完 成可研批复, 流域 部分工厂搬迁至 工业集中区项目 完成规划选址、用 地预审、环评、水 保批复	玉林市环保局 玉林市水利局 玉林市畜牧局 陆川县龙豪创业 园区管理委员会	玉林市人民政府	苏海棠
	(二) 垃圾处理	1 项		17143					
1	南宁市平里静脉产 业园—生活垃圾大 型转运站工程	日转运生活垃圾 2000 吨, 总建筑面积 15578 平方米	银行贷款 业主自筹	17143	可研、初步设计已批 复	完善项目建设方 案	南宁建宁水务投 资集团有限公司	南宁市人民政府	周红波
	(三) 循环经济	2 项		176400					
1	中铝广西分公司赤 泥综合利用项目	包括赤泥回收铁, 50 万 吨/年铁铝钠综合回收, 利用选铁后赤泥尾矿配 套生产建筑材料	业主自筹	116000	项目已备案, 正在编 制可研	完成规划选址、用 地预审、环评、水 保批复	中国铝业股份有 限公司广西分公 司	中国铝业股份有 限公司广西分公 司	程运材
2	广西桂物报废机动 车拆解处理与综合 利用项目	年处理报废机动车 5 万 辆	银行贷款 业主自筹	60400	已完成备案, 用地预 审批复	完成规划选址、环 评、水保批复	广西物资集团有 限公司	南宁市人民政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	截至 2013 年底 前期工作完成情况	2014 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	五、社会管理项目	2 项		169758					
1	自治区公安厅警务技能训练基地	总建筑面积 111448 平方米	申请补助 业主自筹	87662	项目已立项	完成环评、水保、 用地预审、可研批 复	公安厅	公安厅	于娃宪
2	广西第一劳教所（广西南宁茅桥强制隔离戒毒所）迁建工程	总建筑面积 360923 平方米	申请补助 业主自筹	82096	规划选址、项目建议书已批复	完成环评、水保、 用地预审、可研批 复	广西第一劳教所 （广西南宁茅桥 强制隔离戒毒所）	司法厅	赵 波

公开方式：公开

抄送：自治区党委各部门，广西军区，武警广西总队，各人民团体。
自治区人大常委会办公厅，自治区政协办公厅，自治区高级法院，
自治区检察院。
各民主党派广西区委会，自治区工商联。

广西壮族自治区人民政府办公厅

2014年2月10日印发

